

①洪水を河川内で安全に流す対策 具体なとりくみ					市町村	県	気象台	東北地整	目標時期	H29	H30	R1(H31)	R2	取組内容	R3	取組内容	備考
馬淵川広域河川改修【馬淵川中流・指定区間】						河川砂防課			継続実施	目標 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	駅前地区:用地買収	継続実施	R3.4/R4.3月実施	対策済
馬淵川広域河川改修【熊原川】						河川砂防課			継続実施	目標 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	熊原川工区:築堤	継続実施	R3.4/R4.3月実施	対策済
流下能力対策(河道掘削)整備【馬淵川】								青河国	R7	目標 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	一日市地区河道掘削を実施	継続実施	一日市地区河道掘削を実施	対策済
気候変動を考慮した河川整備計画の見直し								青河国	R3年度から 順次開始	目標 継続実施					着手	気候変動を考慮した河川整備計画の見直し検討着手	

②避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備 具体なとりくみ					市町村	県	気象台	東北地整	目標時期	H29	H30	R1(H31)	R2	取組内容	R3	取組内容	備考		
防災行政無線の改良(デジタル化)					三戸町				R2	目標 着手	継続実施	継続実施	継続実施	設計業務を実施	継続実施	整備工事に着手	対策済		
					南部町				H28	目標 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	完了	完了				
					新郷村				R1(H31)	目標 着手	継続実施	継続実施	継続実施	完了	完了	屋外拡声子局21箇所を整備	完了	完了	
水防活動を支援するための水防資機材等の配備					八戸市				継続実施	目標 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	水防資機材配備状況の確認・補充	継続実施	水防資機材配備状況の確認・補充	対策済		
					南部町				R2	目標 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	水防資機材配備状況の確認・補充	継続実施		対策済	
						河川砂防課			R2	目標 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	水防資機材配備状況の確認・補充	継続実施	水防資機材配備状況の確認・補充	対策済	
簡易水位計や量水標、監視カメラの設置					南部町				H28	目標 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	完了	完了				
						河川砂防課			R1(H31)	目標 着手	継続実施	継続実施	完了	完了	完了				
浸水時における災害対応を継続するための施設内の設備拡充					八戸市				H28	目標 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	完了	完了				
					南部町				R2	目標 着手	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	統合庁舎建設に伴う災害対応への検討	継続実施	統合庁舎建設に伴う災害対応への検討	対策済	
土砂災害、感染症、浸水対策を踏まえた避難所の再確認					八戸市				R3	目標 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	着手	避難所への感染症対策物品(マスク、消毒液等)の配備、避難所運営マニュアルの改訂、開設避難所の見直し	対策済		
					三戸町				R3年度から 順次開始	目標 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	着手	避難所の再確認を実施		
					南部町				R3年度から 順次開始	目標 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	着手	新たなハザードマップに基づく指定避難所の設置検討及び感染症に配慮した避難所レイアウトの検討		
					五戸町				R3年度から 順次開始	目標 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	着手	随時実施		
					田子町				R3年度から 順次開始	目標 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	着手	今後検討(時期未定)		
					新郷村				R3年度から 順次開始	目標 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	着手	未定		
高台等の緊急避難場所の整備の検討					八戸市				R7	目標 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	着手	必要に応じて検討(時期未定)				
					新郷村				R3年度から 順次開始	目標 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	着手	今後の検討			
市町村庁舎や災害拠点病院等の機能確保のための対策の充実					三戸町				継続実施	目標 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施						
					南部町				継続実施	目標 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施					
排水施設(移動式含む)の増強等					八戸市				継続実施	目標 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	現状維持	対策済		
					三戸町				R3年度から 順次開始	目標 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	着手	検討を開始			
					南部町				R3年度から 順次開始	目標 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	着手	排水施設(異動式含む)の確認			
					五戸町				R3年度から 順次開始	目標 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	着手	未定			
					田子町				R3年度から 順次開始	目標 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	着手	実施予定なし			
					新郷村				R3年度から 順次開始	目標 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	着手	必要に応じて検討(時期未定)			
災害時においても確実に情報提供が行えるシステムの構築						河川砂防課			継続実施	目標 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	河川砂防情報提供システムにより、水位、雨量、河川監視カメラ映像を提供				
								青河国	R3年度から 順次開始	目標 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	「川の防災情報」ウェブサイトをR3.3月末に全面リニューアルしR3年度から川の情報をより分かりやすく、見つけやすく提供開始			

①住民の主体的で安全な避難行動を促す目録からのリスクコミュニケーションの取組 具体なとりくみ					市町村	県	気象台	東北地整	目標時期	H29	H30	R1(H31)	R2	取組内容	R3	取組内容	備考				
想定最大規模降雨による浸水想定区域図、氾濫シミュレーションの公表						河川砂防課			H29	目標 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	完了	完了						
								青河国	H28	目標 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	完了	完了			
【浸水想定区域図やハザードマップ整備・拡充 まるごとまちごとハザードマップ整備・拡充 等】					八戸市				R2	目標 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	着手 完了	水害情報等を記載した標識を浸水想定区域内の数箇所に設置	着手	完了	対策済			
					三戸町				R2	目標 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	着手	着手	着手	着手	準備開始予定	対策済		
					南部町				R2	目標 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	完了			
					五戸町				R2	目標 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	実施なし	着手	指定避難所標識及び浸水注意喚起標識の設置	
					田子町				R2	目標 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	実施なし	着手	実施予定なし	
新郷村				R2	目標 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	未定	着手	未定						

馬淵川 取組方針 フォローアップ

R2, R3年度 詳細版

①住民の主体的で安全な避難行動を促す日頃からのリスクコミュニケーションの取組						目標時期	H29	H30	R1(H31)	R2	取組内容	R3	取組内容	備考	
具体なとりくみ						市町村	県	気象台	東北地整						
【浸水想定区域図やハザードマップ等の作成・周知等】	要配慮者利用施設の避難計画の作成及び訓練の促進	八戸市				R3	目標 実施	着手 継続実施	着手 継続実施	着手 継続実施	引き続き、施設に対し避難確保計画作成の推進を図る	継続実施	引き続き、施設に対し避難確保計画作成を支援	対策済	
		三戸町				R2	目標 実施	着手 継続実施	着手 継続実施	着手 継続実施	要配慮者リストの作成を継続実施、避難計画、訓練の促進をフォローアップ	継続実施	要配慮者リストの作成を継続実施、避難計画、訓練の促進をフォローアップ	対策済	
		南部町				R2	目標 実施	着手 継続実施	着手 継続実施	着手 継続実施	要配慮者リストの作成を継続実施、避難計画、訓練の促進をフォローアップ	継続実施	要配慮者リストの作成を継続実施、避難計画、訓練の促進をフォローアップ	対策済	
		五戸町				R2	目標 実施	着手 継続実施	着手 継続実施	着手 継続実施	要配慮者リストの作成を継続実施、避難確保計画、訓練の促進をフォローアップ	継続実施	要配慮者リストの作成を継続実施、避難確保計画、訓練の促進をフォローアップ	対策済	
		田子町				R2	目標 実施	着手 継続実施	着手 継続実施	着手 継続実施	要配慮者リストの作成を継続実施、避難計画、訓練の促進をフォローアップ	継続実施	要配慮者リストの作成を継続実施、避難計画、訓練の促進をフォローアップ	対策済	
		新郷村				R2	目標 実施	着手 継続実施	着手 継続実施	着手 継続実施	要配慮者リストの作成を継続実施、避難計画、訓練の促進をフォローアップ	継続実施	要配慮者リストの作成を継続実施、避難計画、訓練の促進をフォローアップ	対策済	
	馬淵川の工業・商業地域全体での水害に備えた避難のあり方について検討を実施	八戸市				R7	目標 実施	着手			未定	-	未定		
	わかりやすい洪水予報文への改良			気象台		R2	目標 実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	適宜対応	継続実施	適宜対応	対策済
			河川砂防課			H28	目標 実施					完了			
				青河国		R2	目標 実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	適宜対応	継続実施	適宜対応	対策済
	共助の仕組みの強化(福祉部局を含む関係機関による避難時の声かけや訓練、地域包括支援センターへのハザードマップ等の掲示)	八戸市				継続実施	目標 実施	継続実施	継続実施	継続実施	自主防災組織、福祉関係者、消防団等と連携した避難訓練を実施	継続実施	自主防災組織、福祉関係者、消防団等と連携した避難訓練を実施	対策済	
		三戸町				継続実施	目標 実施	継続実施	継続実施	継続実施	関係機関との情報共有	継続実施	関係機関との情報共有		
		南部町				継続実施	目標 実施	継続実施	継続実施	継続実施		継続実施			
		田子町				継続実施	目標 実施	継続実施	継続実施	継続実施		継続実施	福祉部局と連携		
		新郷村				継続実施	目標 実施	継続実施	継続実施	継続実施		継続実施			
							継続実施	目標 実施	継続実施	継続実施	継続実施	地域包括支援センターへ防災マップを提供	継続実施		
	想定最大規模降雨を外力とした浸水想定区域に基づくハザードマップの周知・啓発	八戸市				継続実施	目標 実施	継続実施	継続実施	継続実施	R2年3月に想定最大規模の洪水浸水想定区域を反映した洪水ハザードマップを公表、全戸配布を実施	継続実施	防災訓練、講習会等でハザードマップを活用し、随時周知・啓発	対策済	
		三戸町				R3年度から順次開始	目標 実施	継続実施	継続実施	継続実施	R2, 3ハザードマップ作成、配布済	継続実施	ハザードマップを活用した啓発活動を検討		
		南部町				R3年度から順次開始	目標 実施	継続実施	継続実施	継続実施		継続実施	周知・啓発の方法を検討		
		五戸町				R3年度から順次開始	目標 実施	継続実施	継続実施	継続実施		継続実施	広報、訓練等を通じて新たなハザードマップの内容の周知・啓発の実施		
		田子町				R3年度から順次開始	目標 実施	継続実施	継続実施	継続実施		継続実施	周知・啓発を実施予定		
		新郷村				R3年度から順次開始	目標 実施	継続実施	継続実施	継続実施		完了			
	浸水想定区域が作成されていない支川等地域への情報提供体制の検討	八戸市				R7	目標 実施				未定	-	今後検討		
		三戸町				R3年度から順次開始	目標 実施	継続実施	継続実施	継続実施		継続実施	関係機関との協議		
		南部町				R3年度から順次開始	目標 実施	継続実施	継続実施	継続実施		継続実施	未定		
		五戸町				R3年度から順次開始	目標 実施	継続実施	継続実施	継続実施		継続実施	未定		
		田子町				R3年度から順次開始	目標 実施	継続実施	継続実施	継続実施		継続実施	未定		
		新郷村				R3年度から順次開始	目標 実施	継続実施	継続実施	継続実施		継続実施	今後検討		
【広域避難の検討】	各自治体の枠を越えた避難の必要性を検討し、広域避難に係る市町村間協定の締結等を検討	八戸市				継続実施	目標 実施	着手 継続実施	着手 継続実施	着手 継続実施	広域避難に係る制度の状況や浸水想定区域内の避難対象人数等を精査した	継続実施	広域避難に係る制度の状況や浸水想定区域内の避難対象人数等を精査した		
		三戸町				継続実施	目標 実施	着手 継続実施	着手 継続実施	着手 継続実施	後検討				
		南部町				継続実施	目標 実施	着手 継続実施	着手 継続実施	着手 継続実施					
		五戸町				継続実施	目標 実施	着手 継続実施	着手 継続実施	着手 継続実施			未定		
		田子町				継続実施	目標 実施	着手 継続実施	着手 継続実施	着手 継続実施					
		新郷村				継続実施	目標 実施	着手 継続実施	着手 継続実施	着手 継続実施			今後検討		
	指定避難地区を越える避難を考慮したハザードマップの作成・周知	八戸市				R2	目標 実施	着手 継続実施	着手 継続実施	着手 継続実施	完了	完了	完了		
		三戸町				R2	目標 実施	着手 継続実施	着手 継続実施	着手 継続実施	着手		着手	検討準備	
		南部町				R2	目標 実施	着手 継続実施	着手 継続実施	着手 継続実施	着手		着手	近隣市町村等との協議・検討	
		五戸町				R2	目標 実施	着手 継続実施	着手 継続実施	着手 継続実施	着手		着手	近隣市町村等との協議・検討	
		田子町				R2	目標 実施	着手 継続実施	着手 継続実施	着手 継続実施	着手		着手	近隣市町村等との協議・検討	
		新郷村				R2	目標 実施	着手 継続実施	着手 継続実施	着手 継続実施	着手		着手	近隣市町村等との協議・検討	

馬淵川 取組方針 フォローアップ

R2, R3年度 詳細版

①住民の主体的で安全な避難行動を促す日頃からのリスクコミュニケーションの取組															
【避難指示等に着目したタイムライン等の作成】	具体なとりくみ					目標時期	H29	H30	R1(H31)	R2	取組内容	R3	取組内容	備考	
	市町村	県	気象台	東北地整											
避難指示等の発令に着目したタイムラインの作成及びブラッシュアップ	八戸市				R7	目標						継続実施	洪水タイムラインを作成済みのため、今後必要に応じて見直し	対策済	
	南部町				R3年度から順次開始	実績						着手	未定		
	五戸町				R3年度から順次開始	実績						着手	実施予定		
	田子町				R3年度から順次開始	実績						着手	訓練結果に基づきブラッシュアップ		
	新郷村				R3年度から順次開始	実績						着手			
			気象台			R3年度から順次開始	実績					着手	市町村のタイムライン作成及びブラッシュアップ支援		
			河川砂防課			R3年度から順次開始	実績					継続実施	作成済みのタイムラインについて、必要に応じて対応		
				青河国		R3年度から順次開始	実績					着手	必要に応じて更新検討		
	タイムラインに基づく首長及び住民等も参加した実践的な訓練	八戸市				継続実施	目標	継続実施	継続実施	継続実施	引き続き、タイムラインを活用した訓練の実施について検討	継続実施	引き続き、タイムラインを活用した訓練の実施について検討	対策済	
		南部町				R2	実績	着手	継続実施	継続実施	R2.10月 福地地区で防災訓練実施	継続実施	R3.10月 名川地区で防災訓練実施	対策済	
五戸町					R2	実績	着手	継続実施	継続実施	図上訓練実施	継続実施	図上訓練実施	対策済		
田子町					R2	実績	着手	継続実施	継続実施	図上訓練未実施	継続実施	図上訓練実施予定	対策済		
新郷村					R2	実績	着手	継続実施	継続実施	未定	継続実施	R3.10月防災訓練実施予定	対策済		
			気象台			R2	実績	継続実施	継続実施	継続実施	依頼があれば協力	継続実施	依頼があれば協力	対策済	
			河川砂防課			R2	実績	着手	継続実施	継続実施	出水期前に訓練	継続実施	出水期前に訓練	対策済	
				青河国		R2	実績	継続実施	継続実施	継続実施	5月15日 洪水対応演習を実施	継続実施	適宜対応	対策済	
気象情報発信時の「危険度の色分け」や「警報級の現象」等の改善(水害時の情報入手のしやすさをサポート)			気象台		R2	目標	継続実施	継続実施	継続実施	実施済み、周知・広報を継続実施	継続実施	実施済み、周知・広報を継続実施	対策済		
						実績	継続実施	継続実施	継続実施						
	夜間時の急激な水位上昇を想定した避難指示等のタイミングに関する勉強会及び訓練等の実施	八戸市				R7	目標	着手	継続実施	継続実施	前提となる避難勧告等の判断マニュアルを見直し	継続実施	前提となる避難指示等の判断マニュアルを見直し	対策済	
		三戸町				R2	実績	着手	継続実施	継続実施	タイムラインの見直し	継続実施	タイムラインの見直し	対策済	
		南部町				R2	実績	継続実施	継続実施	継続実施	水害時での避難勧告等のタイミングを検証・見直し	継続実施	水害時での避難勧告等のタイミングを検証・見直し	対策済	
		五戸町				R2	実績	着手	継続実施	継続実施	避難勧告等判断マニュアルの見直し	継続実施	避難勧告等判断マニュアルの見直し	対策済	
		田子町				R2	実績	着手	継続実施	継続実施	避難勧告等判断マニュアルの見直し	継続実施	避難勧告等判断マニュアルの見直し	対策済	
		新郷村				R2	実績	着手	継続実施	継続実施	避難勧告等判断マニュアルの見直し	継続実施	避難指示等判断マニュアルの見直し	対策済	
				気象台			R2	実績	着手	継続実施	継続実施	自治体からの支援要請があれば適宜対応	継続実施	自治体から支援要請があれば適宜対応	対策済
				河川砂防課			H30	目標	着手	継続実施	継続実施	完了	完了		
				青河国		R2	実績	着手	継続実施	継続実施	自治体からの支援要請があれば適宜対応	継続実施	自治体から支援要請があれば適宜対応	対策済	
警戒レベルの統一化等による災害情報の拡充と整理				気象台		継続実施	目標				未定	継続実施	未定		
			河川砂防課		継続実施	目標				警戒レベルに応じた洪水予報の発表	継続実施	警戒レベルの統一化に対応したシステム更新			
浸水想定区域に応じた水害版BCPの検討	八戸市				R7	目標					着手	R元年度に作成した洪水ハザードマップに基づき水害版BCPの策定を検討			
	三戸町				R3年度から順次開始	実績					着手	検討準備			
	南部町				R3年度から順次開始	実績					着手	未定			
	五戸町				R3年度から順次開始	実績						未定			
	田子町				R3年度から順次開始	実績						未定			
	新郷村				R3年度から順次開始	実績						今後検討			
②発災時に人命と財産を守る水防活動及び排水活動															
【より効果的な水防活動の実施及び水防体制の強化】	水防団同士の連絡体制の確保					R2	目標	着手	継続実施	継続実施	連絡体制の確認及び分団長以上の連絡先の共有を実施	継続実施		対策済	
	三戸町				実績		着手	継続実施	継続実施						
	南部町				R2	実績	着手	継続実施	継続実施	連絡体制の確認及び検討等を実施	継続実施		対策済		
	五戸町				R2	実績	着手	継続実施	継続実施	連絡体制の確認及び検討等を実施	継続実施	連絡体制の確認及び検討等を実施	対策済		
	田子町				R2	実績	着手	継続実施	継続実施	水防団(消防団)分団長等の連絡先共有	継続実施		対策済		
	新郷村				R2	実績	着手	継続実施	継続実施	連絡体制の強化	継続実施		対策済		
	八戸市				R7	目標	着手	継続実施	継続実施	青森河川国道事務所が実施する重要水防箇所の合同巡視への参加	継続実施	青森河川国道事務所が実施する重要水防箇所の合同巡視への参加	対策済		
	南部町				R2	実績	着手	継続実施	継続実施	青森河川国道事務所が実施する重要水防箇所の合同巡視への参加	継続実施		対策済		
	五戸町				R2	実績	着手	継続実施	継続実施	地域住民、消防団への危険箇所の確認を呼びかけ		未定			
	田子町				R2	実績	着手	継続実施	継続実施	未定					
新郷村				R2	実績	着手	継続実施	継続実施	未定						
		河川砂防課			R2	目標	継続実施	継続実施	継続実施	熊原川において合同巡視を実施	継続実施	新郷村で合同巡視を実施予定	対策済		
			青河国		R2	実績	継続実施	継続実施	継続実施	R2.5月に重要水防箇所の合同巡視実施予定していたが新型コロナウイルス感染症の影響により未実施	継続実施	R3.6~7月に重要水防箇所の合同巡視実施	対策済		

馬淵川 取組方針 フォローアップ

R2, R3年度 詳細版

②防災時に人命と財産を守る水防活動及び排水活動						目標時期	H29	H30	R1(H31)	R2	取組内容	R3	取組内容	備考	
具体なとりくみ	市町村	県	気象台	東北地整											
【より効果的な水防活動の実施及び水防体制の強化】	関係機関が連携した水防訓練の実施	八戸市				R7	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	青森河川国道事務所が実施する水防工法訓練への参加 消防団への参加呼びかけ	継続実施	青森河川国道事務所が実施する水防工法訓練への参加	対策済	
		南部町				R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	R2.10月 福地地区で防災訓練実施			対策済	
		五戸町				R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	防災訓練等による継続実施を予定していたが新型コロナウイルス感染症の影響により未実施	継続実施	防災訓練等による継続実施	対策済	
		田子町				R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	実施なし				
		新郷村				R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	未定				
				気象台			R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	5月15日 洪水対応演習を	継続実施	新型コロナウイルス感染症の状況を見極めて実施	対策済
				河川砂防課			R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	国が実施する水防工法訓練に参加	継続実施	国が実施する水防工法訓練に参加	対策済
				青河国		R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	R2.5.6月に水防工法訓練を予定していたが新型コロナウイルス感染症の影響により未実施	継続実施	新型コロナウイルス感染症の状況を見極めて水防工法訓練を実施	対策済	
		水防活動の担い手となる水防協力団体の募集・指定を促進	八戸市				R7	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	消防団の募集を継続実施(消防本部)	継続実施	消防団の募集を継続実施	対策済
	三戸町					R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	広報「さんへの」に団員募集を掲載			対策済	
	南部町					R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	随時実施			対策済	
	五戸町					R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	広報、HPへの情報掲載等	継続実施	R3継続実施(広報、HPへの情報掲載等)	対策済	
	田子町					R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	随時実施			対策済	
	新郷村					R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	随時実施			対策済	
		協定業者等による水防実施体制の検討・構築	八戸市				R7	着手	継続実施	継続実施	継続実施	災害時支援協定を締結中 引き続き必要な支援協定の締結を検討	継続実施	災害時支援協定を継続中 引き続き必要な支援協定の締結を検討	対策済
南部町					R2	着手	継続実施	継続実施	継続実施	防災訓練において協定の内容、手順等を確認 引き続き必要な協定の締結について検討を行う	継続実施	防災訓練において協定の内容、手順等を確認 引き続き必要な協定の締結について検討を行う	対策済		
新郷村					R2	着手	継続実施	継続実施	継続実施	防災訓練において協定の内容、手順等を確認 引き続き必要な協定の締結について検討を行う	継続実施		対策済		
			河川砂防課			R2	着手	継続実施	継続実施	継続実施	協定業者等による水防実施体制の継続	継続実施	協定業者等による水防実施体制の継続	対策済	
				青河国		R2	着手	継続実施	継続実施	継続実施	協定業者等による水防実施体制の継続	継続実施	協定業者等による水防実施体制の継続	対策済	
						R2	着手	継続実施	継続実施	継続実施	協定業者等による水防実施体制の継続	継続実施	協定業者等による水防実施体制の継続	対策済	
	水防団員募集広報の充実	八戸市				継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	水防団活動を消防団が行っているため募集は未実施			水防団活動を消防団が行っているため募集は未実施		
三戸町					継続実施	継続実施	継続実施	継続実施							
南部町					継続実施	継続実施	継続実施	継続実施							
五戸町					継続実施	継続実施	継続実施	継続実施							
田子町					継続実施	継続実施	継続実施	継続実施							
新郷村					継続実施	継続実施	継続実施	継続実施							
	河川管理施設等の防災施設の機能に関する情報提供の充実		河川砂防課			継続実施	継続実施	継続実施	継続実施		継続実施		国が実施する重要水防箇所の合同巡視に参加		
				青河国		継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	重要水防箇所合同巡視にて河川防災ステーション等の施設案内を実施予定していたが新型コロナウイルス感染症の影響により未実施	継続実施	R3.6~7月の重要水防箇所合同巡視にて河川防災ステーション等の施設案内を実施			
	流域内の企業等における危険物等の流出可能性の把握と必要に応じた防止対策指導	八戸市				継続実施	継続実施	継続実施	継続実施		継続実施		災害発生に伴う毒劇物や危険物の流出拡散の防止のため、検査・指導を実施	対策済	
			防災危機管理課			R3年度から順次開始	継続実施	継続実施	継続実施		着手		関係市町村の対応支援		
	【緊急排水計画(案)の作成及び排水訓練の実施】	排水機場・樋門・水門等の情報共有、浸水区域内の勾配を踏まえた自然排水の検討を行い、大規模水害を想定した緊急排水計画(案)を作成	八戸市				継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	排水機場・樋門・水門等の情報共有	継続実施	引き続き排水機場・樋門・水門等の情報共有	対策済	
南部町						R2	着手	継続実施	継続実施	継続実施	排水機場・樋門・水門等の情報共有	継続実施	排水機場・樋門・水門等の情報共有	対策済	
				河川砂防課			R2	着手	継続実施	継続実施	継続実施	緊急排水計画の検討及び策定	継続実施	緊急排水計画の検討	対策済
					青河国		R2	着手	継続実施	継続実施	継続実施	緊急排水計画の検討及び策定	継続実施	緊急排水計画の検討	対策済
緊急排水計画(案)に基づく排水訓練の実施		八戸市					継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	R2.6月ポンプ車による内水排除訓練実施	継続実施	R3.6月ポンプ車による内水排除訓練実施	対策済	
		南部町					R2	着手	継続実施	継続実施	排水ポンプの情報共有、動作訓練等の検討	継続実施	排水ポンプの情報共有、動作訓練等の検討	対策済	
				河川砂防課			R2	着手	継続実施	継続実施	継続実施	緊急排水計画に基づく排水訓練計画の検討	継続実施	緊急排水計画に基づく排水訓練計画の検討	対策済
					青河国		R2	着手	継続実施	継続実施	継続実施	緊急排水計画に基づく排水訓練計画の検討	継続実施	緊急排水計画に基づく排水訓練計画の検討	対策済

③水害に関する知識の向上と心構えの醸成						目標時期	H29	H30	R1(H31)	R2	取組内容	R3	取組内容	備考	
具体なとりくみ	市町村	県	気象台	東北地整											
【防災教育や防災知識の普及】	水防災の事前準備に関する問い合わせ窓口の設置	八戸市				R2	完了				完了				
		南部町				R2	着手	継続実施	継続実施	継続実施	完了		完了		
				気象台			R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施		完了		
				河川砂防課			H28	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施		完了		
	水防災に関する説明会等の開催				青河国		H28	継続実施				完了			
		八戸市					R7	完了				未定	継続実施	要望に応じて実施	対策済
		南部町					R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	町内会及び自主防災会からの要請による説明会開催・訓練協力	継続実施		対策済
				気象台			R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	必要に応じて実施	継続実施	必要に応じて実施	対策済
		河川砂防課				H28	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	必要に応じて実施	継続実施	必要に応じて実施	対策済	
			青河国			R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	第6.7回協議会で説明	継続実施	第8回協議会で説明	対策済	

馬淵川 取組方針 フォローアップ

R2, R3年度 詳細版

③水害に関する知識の向上と心構えの醸成						目標時期	H29	H30	R1(H31)	R2	取組内容	R3	取組内容	備考	
具体なとりくみ						市町村	県	気象台	東北地整						
【防災教育や防災知識の普及】	小・中学生を対象とした防災教育の実施	八戸市				R7	目標 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	学校から講師派遣依頼を受け随時実施	継続実施	学校から講師派遣依頼を受け随時実施	対策済	
		南部町				R2	目標 着手	着手	継続実施	継続実施	教育委員会及び学校と実施の検討	継続実施	教育委員会及び学校と実施の検討	対策済	
				気象台		R2	目標 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	未定	継続実施	未定	対策済	
			河川砂防課			H29	目標 着手	着手	継続実施	継続実施	R2むつ市立臨野沢小学校(中止)	継続実施	R3むつ市立臨野沢小学校	対策済	
					青河国	R2	目標 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	地域での学習会等への講師派遣	継続実施	地域での学習会等への講師派遣 (R3.4月八戸市立多賀小学校)	対策済	
						R3年度から 順次開始	目標 実績						完了	市内に1基登録済み	対策済
	過去に起きた自然災害の情報を伝える「自然災害伝承碑」への登録	八戸市				R3年度から 順次開始	目標 実績						着手	検討準備	
		三戸町				R3年度から 順次開始	目標 実績						着手	未定	
		南部町				R3年度から 順次開始	目標 実績						着手	未定	
		五戸町				R3年度から 順次開始	目標 実績						着手	随時実施	
		田子町				R3年度から 順次開始	目標 実績						着手	未定	
		新郷村				R3年度から 順次開始	目標 実績						着手	未定	
	出前講座等を活用した講習会の実施	八戸市				継続実施	目標 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	要請に応じ実施	継続実施	要請に応じ実施	対策済	
		南部町				R2	目標 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	要請に応じ実施	継続実施	要請に応じ実施	対策済	
				気象台		R2	目標 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	要請に応じ実施	継続実施	要請に応じ実施	対策済	
			河川砂防課			R2	目標 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	要請に応じ実施	継続実施	要請に応じ実施	対策済	
					青河国	R2	目標 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	地域での学習会等への講師派遣	継続実施	地域での学習会等への講師派遣	対策済	
						R2	目標 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	馬淵川放水路を土木学会選奨土木遺産に認定	継続実施	適宜対応		
	フッシュ型の洪水予報等の情報発信	八戸市				R3	目標 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	情報伝達訓練を実施するほか、気象状況により随時実施	継続実施	情報伝達訓練を実施するほか、気象状況により随時実施	対策済	
		五戸町				R2	目標 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	必要に応じて随時実施	継続実施	必要に応じて随時実施	対策済	
		田子町				R2	目標 着手	着手	継続実施	継続実施	状況により随時	継続実施		対策済	
			河川砂防課			R2	目標 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	洪水お知らせメールにより登録者へ、水位、雨量等を情報提供	継続実施	洪水お知らせメールにより登録者へ、水位、雨量等を情報提供	対策済	
						R2	目標 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	町内3ヶ所設置のライブカメラ映像をインターネットで提供	継続実施		対策済	
			河川砂防課			R2	目標 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	青森県河川砂防情報提供システムにより、水位、雨量等を情報提供	継続実施	青森県河川砂防情報提供システムにより、水位、雨量等を情報提供	対策済	
	水位計やライブカメラの情報リアルタイムで提供				青河国	R2	目標 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	「川の防災情報」「川の水位情報」での水位・雨量等を情報提供	継続実施	「川の防災情報」「川の水位情報」での水位・雨量等を情報提供	対策済	
		八戸市				継続実施	目標 実績			継続実施	未実施	継続実施	要望に応じ実施		
		三戸町				継続実施	目標 実績			継続実施		着手	検討準備		
		南部町				継続実施	目標 実績			継続実施		継続実施	状況により随時		
		田子町				継続実施	目標 実績			継続実施		継続実施	状況により随時		
		新郷村				継続実施	目標 実績			継続実施		継続実施	防災マップの提供		
メディアによる避難情報等の発信にあたり、防災に関する知識向上に対する支援	八戸市				R7	目標 実績					着手	要望に応じて随時対応			
	三戸町				R3年度から 順次開始	目標 実績					着手	検討準備			
	南部町				R3年度から 順次開始	目標 実績					着手	適宜対応			
	五戸町				R3年度から 順次開始	目標 実績						未定			
	田子町				R3年度から 順次開始	目標 実績						未定			
	新郷村				R3年度から 順次開始	目標 実績						未定			
			気象台		R3年度から 順次開始	目標 実績						着手	依頼があれば協力		
		河川砂防課			R3年度から 順次開始	目標 実績						継続実施	青森の気象・防災に関する懇談会に参加		
					R3年度から 順次開始	目標 実績							防災教育の普及・啓発及び防災教育活動支援ツールの活用方法の周知		
				青河国	R3年度から 順次開始	目標 実績						継続実施	青森の気象・防災に関する懇談会に参加 NHKとの馬淵川勉強会・馬淵川現地フィールドワーク実施		
					R3年度から 順次開始	目標 実績						着手	他の自治体や国のガイドラインを参考に今後策定を予定		
	水害リスクを踏まえた立地適正化計画及び防災指針の検討	八戸市				R7	目標 実績					着手			
三戸町					R3年度から 順次開始	目標 実績									
南部町					R3年度から 順次開始	目標 実績						着手	未定		
五戸町					R3年度から 順次開始	目標 実績							未定		
田子町					R3年度から 順次開始	目標 実績							未定		
新郷村					R3年度から 順次開始	目標 実績							必要に応じて検討(時期未定)		