

■ハード対策

①洪水を河川内で安全に流す対策 具体なとりくみ					目標時期	H30	R1(H31)	R2	R3	R4	取組内容	R5	取組内容	備考
平川広域河川改修【引座川、大和沢川】		河川砂防課			継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	岸(引座川)、築堤等(大和沢川)	継続実施	護岸等(引座川)、築堤(大和沢川)	両河川ともR5事業完了(R4補正予算)
旧十川広域河川改修【旧十川】		河川砂防課			継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	橋の架替(支川金木川)	継続実施	橋の架替等(支川金木川)	
十川広域河川改修【十川】		河川砂防課			継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	橋の架替等	継続実施	橋の架替等	
流下能力対策(堤防)整備【岩木川】				青河国	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	鶴田右岸地区等で実施	継続実施	鶴田右岸地区等で実施	赤字は緊急治水対策プロジェクト事業
流下能力対策(河道掘削)整備【岩木川】				青河国	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	中流部の河道掘削を実施	継続実施	中流部の河道掘削を実施	赤字は緊急治水対策プロジェクト事業
気候変動を考慮した河川整備計画の見直し				青河国	R3年度から順次開始						今後検討		今後検討	

②危機管理型ハード対策 具体なとりくみ					目標時期	H30	R1(H31)	R2	R3	R4	取組内容	R5	取組内容	備考
十川広域河川改修【十川】		河川砂防課			継続実施	着手	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	河川事業計画に合わせて実施	継続実施	河川事業計画に合わせて実施	
旧十川広域河川改修【旧十川】		河川砂防課			継続実施	着手	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	河川事業計画に合わせて実施	継続実施	河川事業計画に合わせて実施	
堤防天端の保護【岩木川】				青河国	R1(H31)	継続実施	継続実施	完了			完了			
堤防天端の保護【平川】				青河国	H28			完了			完了			
堤防法尻の強化【平川】				青河国	R2			完了			完了			
堤防天端の保護【浅瀬石川】				青河国	H29						完了			
堤防強化の推進(浸水リスクが高いと想定される区間)		河川砂防課			R3年度から順次開始				継続実施	継続実施	適時、対応	継続実施	調査検討のうえ、必要に応じ対応	
				青河国	R3年度から順次開始				継続実施	継続実施	鶴田右岸地区等で引堤により堤防整備	継続実施	鶴田右岸地区等で引堤により堤防整備	赤字は緊急治水対策プロジェクト事業
堤防強化の推進(本川・支川の合流部)		河川砂防課			R3年度から順次開始				継続実施	継続実施	適時、対応	継続実施	調査検討のうえ、必要に応じ対応	
				青河国	R3年度から順次開始						今後検討		今後検討	

③避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備 具体なとりくみ					目標時期	H30	R1(H31)	R2	R3	R4	取組内容	R5	取組内容	備考
防災行政無線の改良、防災ラジオ等の配布等	青森市				R2	継続実施	完了				完了			
	弘前市				R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続的に保守点検を実施・防災行政無線アプリの運用	継続実施	継続的に保守点検を実施、防災行政無線アプリの運用	
	五所川原市				R3	着手	着手	継続実施	完了			完了		
	つがる市				R2	継続実施	完了				完了			
	藤崎町				R2	継続実施	継続実施	完了			完了			
	鶴田町				R2						完了			
	中泊町				R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	令和4年度以降も継続的に保守点検を実施	継続実施		
	大鰐町				R1(H31)	着手	完了				完了			
水防活動を支援するための水防資機材等の配備	青森市				R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	自主防災組織の資機材等購入費に対する補助金交付により活動を支援	継続実施	自主防災組織の資機材等購入費に対する補助金交付により活動を支援	
	弘前市				R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施		継続実施		
	黒石市				R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	水防資機材等の確認及び補充			
	五所川原市				R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	適宜対応	継続実施	適宜対応	
	つがる市				H29	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	自主防災組織活動支援補助金を継続実施	継続実施	自主防災組織活動支援補助金を継続実施	
	平川市				R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	資機材整備について継続実施(土のう更新、自主防災組織の設立支援等)	継続実施	従来の自主防災組織の設立補助に加えて、今年度より自主防災組織活動支援として補助事業を開始	
	藤崎町				R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	配備している水防資機材等の点検・整理等	継続実施	配備している水防資機材等の点検・整理等	
	板柳町				R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続的に補充の実施	継続実施	水防資機材等の確認・補充	
	中泊町				R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	令和4年度以降も配備状況を確認しながら配備を検討	継続実施	令和5年度以降も配備状況を確認しながら配備を検討	
	西目屋村				R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	水防資機材等の確認及び補充	継続実施		
簡易水位計や量水標、CCTVカメラの設置		河川砂防課			R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	水防資機材配備状況の確認・補充	継続実施	水防資機材配備状況の確認・補充	
				青河国	R2	継続実施	完了				完了			
浸水時における災害対応を継続するための施設の整備及び自家発電装置等の耐水化	青森市				R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	被害状況の検証を継続(必要に応じて整備)	継続実施	被害状況の検証を継続(必要に応じて整備)	
	弘前市				H28						完了			
	五所川原市				R3	着手	継続実施	継続実施	完了			完了		
	つがる市				R2						完了			
	平川市				R2				着手	継続実施	令和4年度新庁舎建設に伴い完了		完了	

岩木川等 取組方針 フォローアップ

R4, R5年度 詳細版

③避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備				目標時期	H30	R1 (H31)	R2	R3	R4	取組内容	R5	取組内容	備考
具体などりくみ													
浸水時における災害対応を継続するための施設の整備及び自家発電装置等の耐水化	藤崎町			H30	継続実施	完了				完了			
	板柳町			R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	R4以降定期的な点検を実施	継続実施	定期的な点検を実施	
	鶴田町			H30	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続的に検討を行う	継続実施	継続的に検討を行う	対応済
	中泊町			R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	定期的な点検及び整備を実施	継続実施	定期的な点検及び整備を実施	
ダムからの放流情報等について下流市町村を含む情報の共有			岩木統管	R3	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	浅瀬石川ダム・津軽ダム放流通報連絡会の実施(書面開催)	継続実施	浅瀬石川ダム・津軽ダム放流通報連絡会の実施(書面開催)	
ダム放流警報設備等の改良			岩木統管	R1~R3	継続実施	着手	継続実施	完了	完了	完了			
浅瀬石川ダム・津軽ダム放流情報をメールにて配信			岩木統管	R4	継続実施	着手			着手	浅瀬石川ダム・津軽ダム放流情報をメールにて配信	継続実施	浅瀬石川ダム・津軽ダム放流情報をメールにて配信	
ダム等の洪水調節機能の向上・確保の検討			岩木統管	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	ダムの適切な維持管理・長寿命化の推進	継続実施	ダムの適切な維持管理・長寿命化の推進	
土砂災害、感染症、浸水対策を踏まえた避難所の再確認	青森市			R3年度から順次開始						完了			
	弘前市			R3年度から順次開始				着手	継続実施	土砂災害、感染症、浸水対策を踏まえた避難所に係る検討	継続実施	土砂災害、感染症、浸水対策を踏まえた避難所に係る検討	
	黒石市			R3年度から順次開始				着手	継続実施	定期的な確認を実施	継続実施	定期的な確認を行う	
	五所川原市			R3年度から順次開始				着手	継続実施	再確認の実施	継続実施	再確認の実施	
	つがる市			R3年度から順次開始				着手	継続実施	R4年にハザードマップを更新し、避難所の見直しを実施	継続実施	引き続き継続的な避難所の見直しや確保を行う	
	平川市			R3年度から順次開始				着手	継続実施	新たな総合防災マップを作成するとともに、避難所の更新を実施	継続実施	新たに作成した総合防災マップの每户配布、避難所看板の更新検討	
	藤崎町			R3年度から順次開始				着手	継続実施	新型コロナウイルス感染症防止対策を講じた場合の各避難所の収容可能人員を把握	継続実施	様々な感染症防止対策を講じた場合の各避難所の収容可能人員を把握	
	板柳町			R3年度から順次開始				着手	継続実施	R4以降も指定避難所の再確認を実施	継続実施	指定避難所の再確認を実施	
	鶴田町			R3年度から順次開始				着手	継続実施	必要に応じて更新	継続実施	必要に応じて更新	
	中泊町			R3年度から順次開始				着手	継続実施	現行マニュアルの修正及び避難所の見直し	継続実施	令和5年度に地域防災計画の修正を行い、見直し完了予定	
	大鰐町			R3年度から順次開始				検討開始	継続実施	限られた施設での感染症対策等を考慮したスペース確保の対応等	継続実施	R5以降も限られた施設での土砂災害、感染症、浸水対策を踏まえた避難所の再確認を行う。	
	田舎館村			R3年度から順次開始				着手	着手	継続的な見直しを実施	継続実施	継続的な見直しを実施	
	西目屋村			R3年度から順次開始				着手	完了	完了			
高台等の緊急避難場所の整備の検討	黒石市			R3年度から順次開始				未定	未定	未定	未定	未定	
	藤崎町			R3年度から順次開始				着手	継続実施	関係機関等と協議	継続実施	関係機関等と協議	
			青河国	R3年度から順次開始				着手	着手	高台等の緊急避難場所の必要性を協議会で意見交換	継続実施	高台等の緊急避難場所の必要性を協議会で意見交換	
市町村庁舎や災害拠点病院等の機能確保のための対策の充実	青森市			継続実施				着手	継続実施	発電機等の定期的な点検を継続	継続実施	発電機等の定期的な点検を継続	
	五所川原市			継続実施				継続実施	継続実施	問題点の洗い出しと、災害拠点病院との意見交換の実施	継続実施	問題点の洗い出しと、災害拠点病院との意見交換の実施	
	藤崎町			継続実施				着手	継続実施	機能確保できているかどうかの点検等を実施	継続実施	機能確保できているかどうかの点検等を実施	
	板柳町			継続実施				継続実施	継続実施	R4以降も発電機等の定期的な点検の実施	継続実施	発電機等の定期的な点検を実施	
	鶴田町			継続実施				着手	継続実施	検討継続	継続実施	検討継続	
	大鰐町			継続実施				検討開始	継続実施	関係課と協議を重ねながら安全対策を図る。	継続実施	検討継続	
既存ダムの洪水調節機能の強化			岩木統管	R1年度から順次開始				着手	継続実施	治水協定の締結により、必要に応じて事前放流を実施する	継続実施	治水協定の締結により、必要に応じて事前放流を実施する	
			東農政	R2年度から順次開始				着手	継続実施	引き続き、事前放流操作手順、連絡体制等について、施設管理者及び施設操作者等との打合せを実施 洪水調節機能強化を図るため、小田川ダムにおける事前放流等の調査を実施	継続実施	引き続き、事前放流操作手順、連絡体制等について、施設管理者及び施設操作者等へ周知 今年度は浪岡ダムにおける事前放流等の調査を実施	
雨水貯留機能強化(田んぼダム)の取り組み			東農政	R4年度から順次開始				着手	継続実施	雨水貯留機能の効果が期待できる田んぼダムについて、「田んぼダム」の手引きを活用し関係者に情報提供	継続実施	引き続き、田んぼダム等、農地・農業水利施設を活用した流域の防災・減災の推進(流域治水の取り組み)を情報提供	
排水施設(移動式含む)の増強等	青森市			R3年度から順次開始				未定	未定	未定	未定	未定	
	弘前市			R3年度から順次開始				着手	継続実施	雨水貯留施設の長寿命化	継続実施	雨水貯留施設の長寿命化、排水ポンプシステムの導入(着手)	
	黒石市			R3年度から順次開始				未定	未定	未定	未定	未定	
	五所川原市			R3年度から順次開始				着手	着手	小型排水ポンプの購入	着手	小型排水ポンプの整備	
	つがる市			R3年度から順次開始				未定	未定	未定	未定	未定	
	平川市			R3年度から順次開始				未定	未定	未定	着手	検討開始	
	藤崎町			R3年度から順次開始				着手	継続実施	関係機関等と協議	継続実施	関係機関等と協議	
	板柳町			R3年度から順次開始				未定	未定	未定	未定	未定	
	鶴田町			R3年度から順次開始				着手	継続実施	排水施設増強を検討	継続実施	排水施設増強を検討	
	中泊町			R3年度から順次開始				着手	継続実施	検討を継続する	継続実施	検討を行う	
	大鰐町			R3年度から順次開始				検討開始	継続実施	洪水時の排水ポンプ等の必要性について、検討していく	継続実施	継続検討。	
	田舎館村			R3年度から順次開始				未定	未定	未定	未定	未定	
	西目屋村			R3年度から順次開始				着手	継続実施	小型排水ポンプの購入	継続実施		
			青河国	R3年度から順次開始				未定	未定	今後の検討	未定	今後の検討	
災害時においても確実に情報提供が行えるシステムの構築			河川砂防課	R3年度から順次開始				継続実施	継続実施	河川砂防情報提供システムにより、水位、雨量、河川監視カメラ映像を提供	継続実施	河川砂防情報提供システムにより、水位、雨量、河川監視カメラ映像を提供	
			青河国	R3年度から順次開始				継続実施	継続実施	川の防災情報の確認方法・活用方法を市町村等へ周知	継続実施	川の防災情報の確認方法・活用方法を市町村等へ周知	

■ソフト対策

①住民の主体的で安全な避難行動を促すリスクコミュニケーション・地域を越えた避難誘導		具体なとりくみ	市町村	県	気象台	東北地整	目標時期	H30	R1(H31)	R2	R3	R4	取組内容	R5	取組内容	備考	
【浸水想定区域図やハザードマップ等の作成・周知等】	想定最大規模降雨による浸水想定区域図、氾濫シミュレーションの公表		河川砂防課			青河国	R1(H31)	継続実施 継続実施	継続実施 完了				完了				
	まるごとまちごとハザードマップ整備・拡充	青森市					-				未定 未定	未定 未定	未定	未定 未定	未定		
		弘前市					R2	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	洪水時の想定浸水深がわかるような看板の設置	継続実施	洪水時の想定浸水深がわかるような看板の設置
		五所川原市					R3			着手 着手	継続実施 継続実施	未定	未定	未定	未定	未定	
		つがる市					R2				未定	継続実施	未定	未定	未定であるが近隣市町との情報交換等について検討していく	継続実施	近隣市町及び関係機関との情報交換等の継続
		平川市					R2	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	浸水想定の見直しに伴う既存看板の更新を検討	継続実施	浸水想定の見直しに伴う既存看板の更新を検討
		藤崎町					R2	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	まるごとまちごとハザードマップ整備についての検討	継続実施	まるごとまちごとハザードマップ整備についての検討
		板柳町					R2	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	看板等の設置等について検討を継続	継続実施	検討継続
		鶴田町					H29	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	検討継続	継続実施	検討継続
		中泊町					R2	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	令和4年度以降も継続的に実施	継続実施	令和5年度以降も継続的に実施
		大鰐町					R2	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	近隣市町村及び関係機関との情報共有を重ねながら、検討を継続する	継続実施	近隣市町村及び関係機関との情報共有を重ねながら、検討を継続する
		田舎館村					R2	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	看板設置について検討を継続する	継続実施	看板設置について検討を継続する
	要配慮者利用施設の避難計画の作成及び訓練の促進	青森市					R2	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	訓練実施に向けたフォローアップを継続	継続実施	訓練実施に向けたフォローアップを継続
		弘前市					R2	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施
		五所川原市					R3	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	避難確保計画策定並びに訓練実施に対する支援の継続	継続実施	避難確保計画策定並びに訓練実施に対する支援の継続
		つがる市					H30	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	R4年度以降も継続実施	継続実施	計画策定並びに訓練実施に対する助言及び支援の継続
		平川市					R2	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	浸水想定区域内にある要配慮者施設へ対し避難確保計画の作成支援を実施	継続実施	訓練実施の確認及びフォローアップ等を検討
		藤崎町					R2	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	避難確保計画作成・避難訓練実施有無の再確認及びフォローアップ	継続実施	避難確保計画作成・避難訓練実施有無の再確認及びフォローアップ
		板柳町					R2	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	未作成の施設等に対し、作成の助言等を継続的に実施	継続実施	未作成の施設等に対し、作成の助言等を継続的に実施
		鶴田町					R1(H31)	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	未策定の施設に計画策定を促す	継続実施	訓練実施の促進
		中泊町					R2	着手 -	着手 -	着手 -	着手 -	着手 -	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	未作成の施設に対して作成を促す	継続実施	継続して作成を促す
		大鰐町					R2	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	担当課と連携して、避難確保計画の作成や訓練実施に向けたフォローアップ	継続実施	担当課と連携して、避難確保計画の作成等の支援を行う。
		田舎館村					R2	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	着手 着手	着手 着手	着手 着手	対象施設への計画作成支援	継続実施	避難確保計画作成・避難訓練実施有無の再確認及びフォローアップ
	わかりやすい洪水予報文への改良				気象台		R2	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	適宜改良	継続実施	適宜改良
				河川砂防課			H28								完了		
					青河国		R2	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	指定河川(岩木川・平川下流)洪水予報の氾濫危険情報をR4.6.13より予測値でも発表	継続実施	指定河川(岩木川・平川下流)洪水予報の氾濫危険情報を予測値でも発表
	ダム下流部の浸水想定図等の作成			河川砂防課			R1年度から順次開始			着手 着手	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	完了		
					岩木統管		R2			着手 着手	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	完了		
	共助の仕組みの強化(福祉部局を含む関係機関による避難時の声かけや訓練)地域包括支援センターへのハザードマップ等の掲示	青森市					継続実施					継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	ハザードマップを配付し、周知に努める	継続実施	引き続き周知に努める
		弘前市					継続実施					着手 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	令和2年度から福祉施設へ「弘前市防災マップ」の配布及び出前講座による啓蒙活動を実施	継続実施	令和2年度から福祉施設へ「弘前市防災マップ」の配布及び出前講座による啓蒙活動を実施
	黒石市					継続実施					完了 完了	完了 完了	完了 完了	完了			
	五所川原市					継続実施					継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	訓練参加への依頼を検討	継続実施	訓練参加への依頼を検討	
	つがる市					継続実施					継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	関係機関との連携を検討	継続実施	関係機関との連携を検討	
	平川市					継続実施					継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	関係機関との連携を検討	継続実施	施設等が主体となった避難訓練を促進し併せて情報連絡体制の強化を図	
	藤崎町					継続実施					着手 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	担当課・関係機関等と協議	継続実施	担当課・関係機関等と協議	
	板柳町					継続実施					継続実施 完了	完了 完了	完了 完了	今後も引き続き町ホームページ等での掲載を実施			
	鶴田町					継続実施					着手 着手	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	地域包括支援センターへのハザードマップ掲示	継続実施	地域包括支援センターへのハザードマップ配布	
	中泊町					継続実施					着手 着手	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	強化を進め、訓練に向けて連携を強化	継続実施	強化を進め、災害時の対応力を強化	
	大鰐町					継続実施					完了	完了	完了	提供願いがあれば、その都度マップを提供する	継続実施	提供願いがあれば、その都度マップを提供する	
	田舎館村					継続実施					継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	地域包括支援センターへのハザードマップの掲示	継続実施	提供願いがあれば、その都度マップを提供する	
	西目屋村					継続実施					着手 完了	完了 完了	完了 完了	完了			

■ソフト対策

①住民の主体的で安全な避難行動を促すリスクコミュニケーション・地域を越えた避難誘導		具体なとり組み	市町村	県	気象台	東北地整	目標時期	H30	R1(H31)	R2	R3	R4	取組内容	R5	取組内容	備考
【浸水想定区域図やハザードマップ等の作成・周知等】	想定最大規模降雨を外力とした浸水想定区域に基づくハザードマップの周知・啓発	青森市					R3年度から順次開始	目 標 実 績			着 手	継続実施	ハザードマップを配付し、周知に努める	継続実施	引き続き周知に努める	
		弘前市					R3年度から順次開始	目 標 実 績			着 手	継続実施	想定最大規模降雨を考慮した「弘前市防災マップ」の周知・啓発(R2作成)	継続実施	想定最大規模降雨を考慮した「弘前市防災マップ」の周知・啓発(R2作成)	
		黒石市					R3年度から順次開始	目 標 実 績			完 了		完 了			
		五所川原市					R3年度から順次開始	目 標 実 績			着 手	継続実施	想定最大規模を反映させたハザードマップを作成、配布している。	継続実施	想定最大規模を反映させたハザードマップを作成、配布している。	
		つがる市					R3年度から順次開始	目 標 実 績			着 手	継続実施	完 了			
		平川市					R3年度から順次開始	目 標 実 績			着 手	継続実施	新たに公表されたダム下流の浸水想定を反映させた防災マップを作成	継続実施	令和5年4月に毎戸配布を実施	
		藤崎町					R3年度から順次開始	目 標 実 績			着 手	継続実施	町広報紙による周知・啓発等を実施	継続実施	町広報紙による周知・啓発等を実施	
		板柳町					R3年度から順次開始	目 標 実 績			着 手	継続実施	完 了			
		鶴田町					R3年度から順次開始	目 標 実 績			完 了		ハザードマップの更新・配布			
		中泊町					R3年度から順次開始	目 標 実 績			着 手	継続実施	提供依頼があれば適宜配布	継続実施	提供依頼があればその都度マップを提供する	
		大鰐町					R3年度から順次開始	目 標 実 績			着 手	継続実施	提供依頼があれば、その都度マップを提供する			
		田舎館村					R3年度から順次開始	目 標 実 績			着 手	継続実施	洪水ハザードマップを村内全世帯に配布及びHPへの掲載実施済	完 了	完 了	
	西目屋村					R3年度から順次開始	目 標 実 績			着 手	継続実施	完 了		完 了		
	河川砂防課					R3年度から順次開始	目 標 実 績			継続実施	継続実施	適宜対応		完 了		
	防災危機管理課					R3年度から順次開始	目 標 実 績			継続実施	継続実施	市町村のハザードマップ作成作業に対し、助言等を行う	継続実施	市町村のハザードマップ作成作業に対し、助言等を行う		
	浸水想定区域が作成されていない支川等地域への情報提供体制の検討	青森市					R3年度から順次開始	目 標 実 績			完 了		完 了			
		弘前市					R3年度から順次開始	目 標 実 績			着 手	継続実施	「弘前市防災マップ」を用いた過去の洪水範囲の周知と情報伝達の検討	継続実施	「弘前市防災マップ」を用いた過去の洪水範囲の周知と情報伝達の検討	
		黒石市					R3年度から順次開始	目 標 実 績			完 了		完 了			
		五所川原市					R3年度から順次開始	目 標 実 績			着 手	継続実施	情報提供方法の検討	継続実施	情報提供方法の検討	
		つがる市					R3年度から順次開始	目 標 実 績			着 手	継続実施	SNSを活用した情報提供について周知した	継続実施	防災無線、SNSを活用した情報提供の実施	
		平川市					R3年度から順次開始	目 標 実 績			着 手	継続実施	情報伝達手段である防災行政無線の定期点検の実施	継続実施	情報伝達手段である防災行政無線の定期点検の実施	
		藤崎町					R3年度から順次開始	目 標 実 績			着 手	継続実施	情報提供体制について検証	継続実施	情報提供体制について検証	
		板柳町					R3年度から順次開始	目 標 実 績			着 手	継続実施	防災行政無線等の定期的な点検を継続	継続実施	防災行政無線等の定期的な点検を継続	
		鶴田町					R3年度から順次開始	目 標 実 績			着 手	継続実施	情報提供体制の検討を行う	継続実施	情報提供体制の検討を行う	
中泊町						R3年度から順次開始	目 標 実 績			着 手	継続実施	令和4年度以降も継続的に実施する	継続実施	令和5年度以降も継続的に実施予定		
大鰐町						R3年度から順次開始	目 標 実 績			検討開始	継続実施	県と連携のうえ検討していく。	継続実施	県と連携のうえ検討していく。		
田舎館村						R3年度から順次開始	目 標 実 績			着 手	完 了	該当なし		完 了		
西目屋村					R3年度から順次開始	目 標 実 績			着 手	完 了						
河川砂防課					R3年度から順次開始	目 標 実 績			継続実施	継続実施	その他河川における浸水想定区域の作成に着手	継続実施	13河川(岩木川水系)において浸水想定域を作成			
防災危機管理課					R3年度から順次開始	目 標 実 績			継続実施	継続実施	災害時の情報伝達体制が確保できるかを確認し、課題がある場合、その対策を検討する	継続実施	災害時の情報伝達体制が確保できるかを確認し、課題がある場合、その対策を検討する			
【広域避難の検討】	各自治体の枠を超えた避難の必要性を検討し、広域避難に係る市町村間協定の締結等を検討	青森市					R2	目 標 実 績	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	近隣市町村との情報交換を継続	
		弘前市					-	目 標 実 績	着 手	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	近隣市町村との意見交換を継続	
		五所川原市					R3	目 標 実 績	着 手	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	近隣市町村との情報交換を継続	
		つがる市					-	目 標 実 績	着 手	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	近隣市町村との情報交換を継続	
		鶴田町					R1(H31)	目 標 実 績	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	近隣市町村との情報交換を継続	
		河川砂防課			気象台		R2	目 標 実 績	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	市町村の計画策定の支援	市町村の計画策定の支援
	市町村の枠を超えた広域避難を考慮したハザードマップの作成・周知	青森市					R2	目 標 実 績	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	近隣市町村との情報交換を継続	
		弘前市					R2	目 標 実 績	着 手	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	近隣市町村との意見交換を継続	
		五所川原市					R3	目 標 実 績	着 手	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	近隣市町村との情報交換を継続	
		つがる市					R2	目 標 実 績	着 手	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	近隣市町村との情報交換を継続	
		平川市					R2	目 標 実 績	着 手	着 手	着 手	継続実施	継続実施	継続実施	近隣市町村との情報交換	
		藤崎町					R2	目 標 実 績	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	近隣市町村との情報交換を継続	
		板柳町					R2	目 標 実 績	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	近隣市町村との情報交換	
		鶴田町					R1(H31)	目 標 実 績	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	近隣市町村との情報交換を継続	
		中泊町					R2	目 標 実 績	着 手	着 手	着 手	着 手	着 手	着 手	近隣市町村との情報交換を開始したい	
		大鰐町					-	目 標 実 績	着 手	着 手	着 手	未 定	未 定	未 定	近隣市町村と情報共有のうえ対応を検討する	

①住民の主体的で安全な避難を促す日頃からのリスクコミュニケーション					目標時期	H30	R1 (H31)	R2	R3	R4	取組内容	R5	取組内容	備考
【避難指示等に着目したタイムライン等の作成】	具体なとり組み	市町村	県	気象台	東北地整									
	避難指示等の発令に着目したタイムラインの作成及びブラッシュアップ	青森市							継続実施	継続実施	必要に応じて実施	継続実施	必要に応じて実施	
		弘前市							着手	検討開始	タイムラインのブラッシュアップ	検討開始	タイムラインのブラッシュアップ	
		五所川原市							着手	継続実施	避難情報の改定に合わせたタイムラインの修正	継続実施	避難情報の改定に合わせたタイムラインの修正	
		つがる市							継続実施	継続実施	避難情報の改定に合わせたタイムラインの修正	継続実施	必要に応じて実施	
		平川市							着手	継続実施	タイムラインの見直しを検討	継続実施	タイムラインの見直しを検討	
		藤崎町							着手	継続実施	タイムラインの更新・見直し等を実施	継続実施	タイムラインの更新・見直し等を実施	
		板柳町							着手	継続実施	タイムラインの修正完了		完了	
		鶴田町							着手	継続実施	必要に応じて更新	継続実施	必要に応じて更新	
		中泊町							着手	継続実施	避難情報の発令に関するマニュアルを基に更新	継続実施	避難情報の発令に関するマニュアルを基に更新	
		大鰐町							検討開始	検討中	必要な情報を収集し、対応について検討する	継続実施	必要な情報を収集し、対応について検討する	
		田舎館村							着手	着手	タイムラインの見直しを検討	継続実施	タイムラインの見直しを検討	
				気象台					着手	継続実施	市町村のタイムライン作成及びブラッシュアップ支援	継続実施	市町村のタイムライン作成及びブラッシュアップ支援	
				河川砂防課					継続実施	継続実施	作成済みのタイムラインについて、必要に応じて対応	継続実施	作成済みのタイムラインについて、必要に応じて対応	
					青河国				着手	継続実施	市町村のタイムライン作成及びブラッシュアップを支援	継続実施	市町村のタイムライン作成及びブラッシュアップを支援	
		市町村作成済みのタイムラインをダムの洪水調節機能を踏まえたタイムラインへ更新するための調整	青森市						着手	継続実施	検討を継続	継続実施	検討を継続	
			弘前市						着手	検討開始	ダムの洪水調節機能を踏まえたタイムラインへ更新するための調整	検討開始	ダムの洪水調節機能を踏まえたタイムラインへ更新するための調整	
			黒石市						着手	継続実施	検討を継続	継続実施	検討を継続	
			五所川原市						着手	着手	県や国と検討	着手	県や国と検討	
			つがる市						継続実施	継続実施	必要に応じて調整	継続実施	必要に応じて調整	
			平川市						未定	継続実施	更新に向けて検討	継続実施	更新に向けて検討	
			藤崎町						着手	着手	関係機関等と協議	着手	関係機関等と協議	
			板柳町						継続実施	継続実施	検討を継続	継続実施	検討を継続	
			鶴田町						着手	継続実施	必要に応じて更新	継続実施	必要に応じて更新	
			中泊町						着手	着手	検討を行う	着手	検討を行う	
			大鰐町						継続実施	継続実施	関係機関と連携のうえ対応する	継続実施	関係機関と連携のうえ対応する	
			田舎館村						継続実施	継続実施	未定	着手	検討を行う	
			西目屋村						継続実施	継続実施	未定			
					河川砂防課				継続実施	継続実施	適宜対応	継続実施	適宜対応	
						青河国			継続実施	継続実施	適宜対応	継続実施	適宜対応	
	タイムラインに基づく首長及び住民等も参加した実践的な訓練	青森市						着手	継続実施	総合防災訓練で実施	継続実施	総合防災訓練で実施		
		弘前市						継続実施	継続実施	総合防災訓練の実施	継続実施	総合防災訓練の実施		
		五所川原市						継続実施	継続実施	庁内においては災害対策図上訓練を実施し、住民の参加については新型コロナウイルスの感染状況をみながら検討。	継続実施	庁内においては災害対策図上訓練を実施し、住民の参加については新型コロナウイルスの感染状況をみながら検討。		
		つがる市						未定	未定	訓練実施の検討	継続実施	訓練実施の検討		
		平川市						継続実施	継続実施	防災訓練の計画検討	継続実施	防災訓練を実施予定		
		藤崎町						継続実施	継続実施	訓練内容等について検討	継続実施	訓練内容等について検討		
		板柳町						着手	着手	訓練実施の検討	着手	訓練内容等について検討		
		鶴田町						継続実施	継続実施	総合防災訓練を計画検討	継続実施	訓練実施を検討する		
		中泊町						継続実施	継続実施	総合防災訓練の実施に向けた検討	継続実施	総合防災訓練の実施に向けた検討		
		大鰐町						継続実施	継続実施	防災訓練で実施	継続実施	防災訓練で実施		
		田舎館村						着手	着手	防災訓練の実施	継続実施	防災訓練の実施		
				気象台				継続実施	継続実施	コロナ禍の状況を確認し、依頼があれば協力	継続実施	依頼があれば協力		
								継続実施	継続実施	必要に応じ、市町村を支援	継続実施	必要に応じ、市町村を支援		
					青河国			継続実施	継続実施	R4洪水対応演習で訓練実施	継続実施	R5洪水対応演習で訓練実施		
					岩木統管			継続実施	継続実施	R4年5月12日・5月13日実施	継続実施	R5年5月12日実施(洪水対応演習)		
	気象情報発信時の「危険度の色分け」や「警報級の現象」等の改善(水害時の情報入手のしやすさをサポート)			気象台				目標	継続実施	継続実施	周知・広報を継続実施	継続実施	周知・広報を継続実施	
								実績	継続実施	継続実施				

①住民の主体的で安全な避難を促す日頃からのリスクコミュニケーション						目標時期	H30	R1(H31)	R2	R3	R4	取組内容	R5	取組内容	備考	
【避難指示等に着目したタイムライン等の作成】	夜間時の急激な水位上昇を想定した避難指示等のタイミングに関する勉強会および訓練の実施	青森市				R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	必要に応じて実施	継続実施	避難指示等発令のタイミングを検証		
	弘前市					-				着手 検討開始	検討開始	急激な水位上昇を想定した避難指示等のタイミングに関する訓練の実施	検討開始	急激な水位上昇を想定した避難指示等のタイミングに関する訓練の実施		
	黒石市					-							未定	未定		
	五所川原市					R3	着手	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	夜間に水位が上がった状況を想定し、避難情報を発出するタイミングを確認する図上訓練の実施。	継続実施	夜間に水位が上がった状況を想定し、避難情報を発出するタイミングを確認する図上訓練の実施。		
	つがる市					R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	避難情報発令基準の見直しと防災出前講座の開催により実施	継続実施	防災出前講座の実施及び自主防災組織の取り組み強化		
	平川市					-				継続実施	着手 継続実施	避難情報発令基準の見直しを実施	継続実施	避難指示等の発令するタイミングの確認		
	藤崎町					-					着手	勉強会の実施について検討	着手	勉強会の実施について検討		
	板柳町					-				着手	着手	マニュアルの見直し検討	着手	マニュアルの見直し検討		
	鶴田町					R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	必要に応じ見直し検討	継続実施	必要に応じ見直し検討		
	中泊町					R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	マニュアルを使用した訓練の検討	継続実施	マニュアルを使用した訓練の検討		
	大鰐町					R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	訓練方法等の検討	継続実施	訓練方法等の検討		
	田舎館村					-						未定	未定	未定		
	西目屋村					-						未定	未定	未定		
				気象台			R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	コロナ禍の状況を確認し、自治体等から支援要請があれば対応	継続実施	自治体等から支援要請があれば対応	
				河川砂防課			H30	継続実施 完了					完了			
				青河国			R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	自治体から支援要請があれば適宜対応	継続実施	自治体から支援要請があれば適宜対応	
				気象台			継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	実施済み、周知・広報を継続実施	継続実施	実施済み、周知・広報を継続実施	
				河川砂防課			継続実施					着手	完了			
				青河国			継続実施		継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	岩木川水系流域タイムラインを作成し状況に応じた行動を整理	継続実施	岩木川水系流域タイムラインを必要に応じて更新	
				岩木統管			継続実施		継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	岩木川水系流域タイムラインを作成し状況に応じた行動を整理	継続実施	岩木川水系流域タイムラインを作成し状況に応じた行動を整理	
【より効果的な水防活動の実施及び水防体制の強化】	浸水想定区域に応じた水害版BCPの検討	青森市				R3年度から 順次開始				未定	未定	未定	未定	未定		
	弘前市					R3年度から 順次開始				着手 検討開始	検討開始	BCP作成済み、必要に応じて見直し	検討開始	BCP作成済み、必要に応じて見直し		
	黒石市					R3年度から 順次開始				未定	未定	未定	未定	未定		
	五所川原市					R3年度から 順次開始				着手	継続実施	水害版BCP策定に向けた情報収集	継続実施	水害版BCP策定に向けた情報収集		
	つがる市					R3年度から 順次開始				着手	継続実施	水害版BCPの検討	継続実施	BCP作成済み、水害版BCP作成について検討		
	平川市					R3年度から 順次開始				着手	継続実施	水害版BCPの検討	継続実施	水害版BCPの検討		
	藤崎町					R3年度から 順次開始				着手	継続実施	水害版BCPIについて協議	継続実施	水害版BCPIについて協議		
	板柳町					R3年度から 順次開始				着手	継続実施	必要に応じて見直しを検討	継続実施	必要に応じて見直しを検討		
	鶴田町					R3年度から 順次開始				着手	継続実施	BCP作成済み、必要に応じて見直し	継続実施	BCP作成済み、必要に応じて見直し		
	中泊町					R3年度から 順次開始				着手	着手	検討を行う	着手	検討を行う		
	大鰐町					R3年度から 順次開始				検討開始 検討中	検討中	現行のBCPを基に検討する	検討中	現行のBCPを基に検討する		
	田舎館村					R3年度から 順次開始					着手	水害版BCP作成を検討	継続実施	水害版BCP作成を検討		
西目屋村					R3年度から 順次開始					着手	BCP作成の検討	継続実施				
②発災時に人命と財産を守る水防活動及び水害活動						目標時期	H30	R1(H31)	R2	R3	R4	取組内容	R5	取組内容	備考	
【より効果的な水防活動の実施及び水防体制の強化】	夜間時の急激な水位上昇を想定した水防団等への連絡体制の検討・構築	青森市				R2						完了		完了		
	弘前市					R2						完了		完了		
	黒石市					R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	連絡体制を確認	継続実施	連絡体制を確認		
	五所川原市					R3	着手	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	図上訓練を通じて連絡体制の確認と修正点の検討	継続実施	図上訓練を通じて連絡体制の確認と修正点の検討		
	つがる市					R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	災害時の水防団へのメール配信を実施	継続実施	災害時の水防団へのメール配信を実施		
	平川市					R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	定期的に連絡体制を確認	継続実施	定期的に連絡体制を確認		
	藤崎町					R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	定期的に連絡体制を確認	継続実施	定期的に連絡体制を確認		
	板柳町					R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	定期的に連絡体制を確認	継続実施	定期的に連絡体制を確認		
	鶴田町					R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	定期的に連絡体制を確認	継続実施	定期的に連絡体制を確認		
	中泊町					R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	連絡体制の再確認及び連携強化	継続実施	連絡体制の再確認及び連携強化		
	大鰐町					R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	連携の強化	継続実施	連携の強化		
	田舎館村					R2		着手	継続実施	継続実施	継続実施	定期的に連絡体制を確認	継続実施	定期的に連絡体制を確認		
西目屋村					R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	令和4年3月下旬開催の会議にて検討・構築(毎年度検討の実施)	継続実施				

②発災時に人命と財産を守る水防活動及び排水活動					目標時期	H30	R1(H31)	R2	R3	R4	取組内容	R5	取組内容	備考	
具体なとりくみ	市町村	県	気象台	東北地整											
水防団同士の連絡体制の確保	青森市				R2	目 標 実 績	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	完了				
	弘前市				R2	目 標 実 績	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	完了				
水防団や地域住民が参加する「洪水に対しリスクが高い区間」の共同点検	五所川原市				R2	目 標 実 績	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施		継続実施	消防団幹部とのLINEを構成		
	つがる市				R2	目 標 実 績	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	災害時の水防団へのメール配信を実施	継続実施	災害時の水防団へのメール配信を実施		
	平川市				R2	目 標 実 績	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	連絡体制の再確認を実施	継続実施	連絡体制を再確認し、警戒体制に備える		
	藤崎町				R2	目 標 実 績	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	定期的に連絡体制を確認	継続実施	定期的に連絡体制を確認		
	板柳町				R2	目 標 実 績	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施		継続実施	定期的に連絡体制を確認		
	鶴田町				R2	目 標 実 績	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施		継続実施			
	中泊町				R2	目 標 実 績	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	令和4年度以降も継続的に実施	継続実施	令和5年度以降も継続的に実施		
	大鰐町				R2	目 標 実 績	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施		継続実施			
	青森市				R2	目 標 実 績	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施		継続実施			
	弘前市				R2	目 標 実 績	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施		継続実施			
	五所川原市				R2	目 標 実 績	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	重要水防箇所等の合同巡視に合わせて共同点検を実施	継続実施	重要水防箇所等の合同巡視に合わせて共同点検を実施		
	つがる市				R2	目 標 実 績	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	重要水防箇所等の合同巡視に合わせて共同点検を実施	継続実施	重要水防箇所等の合同巡視に合わせて共同点検を実施		
	平川市				R2	目 標 実 績	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施		継続実施	重要水防箇所等の合同巡視に合わせて共同点検について検討		
	藤崎町				R2	目 標 実 績	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	重要水防箇所等の合同巡視に合わせて共同点検を実施	継続実施	重要水防箇所等の合同巡視に合わせて共同点検を実施		
板柳町				R2	目 標 実 績	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	重要水防箇所合同巡視が行われれば参加を検討	継続実施	重要水防箇所合同巡視に参加			
鶴田町				R2	目 標 実 績	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施		継続実施				
中泊町				R2	目 標 実 績	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	令和4年度以降も継続的に実施	継続実施	令和5年度以降も継続的に実施			
大鰐町				R2	目 標 実 績	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施		継続実施				
田舎館村				R2	目 標 実 績	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	重要水防箇所等の合同巡視に合わせて共同点検を実施	継続実施	重要水防箇所等の合同巡視に合わせて共同点検を実施			
	河川砂防課			R2	目 標 実 績	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	国が実施する合同巡視に参加、その他関係市町村と合同巡視を実施予定	継続実施	国が実施する合同巡視に参加、その他関係市町村と合同巡視を実施予定			
			青河国	R2	目 標 実 績	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	R4.7.4に下流、R5.7.13に上流で重要水防箇所の合同巡視実施	継続実施	R5.6.21に下流、R5.6.28に上流で重要水防箇所の合同巡視実施			
関係機関が連携した水防訓練の実施 【より効果的な水防活動の実施及び水防体制の強化】	青森市				R2	目 標 実 績	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施		継続実施			
	弘前市				R2	目 標 実 績	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施		継続実施			
	黒石市				R2	目 標 実 績	着 手	継続実施	継続実施	継続実施		未 定	未定		
	五所川原市				R2	目 標 実 績	着 手	着 手	継続実施	継続実施	実施に向けた協議を検討	継続実施	実施に向けた協議を実施		
	つがる市				R2	目 標 実 績	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	未実施	継続実施	未定(水防工法訓練が開催される場合は参加を検討する)		
	平川市				R2	目 標 実 績	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	河川氾濫等を想定した防災訓練を検討	継続実施	川氾濫等を想定した防災訓練を実施予定		
	藤崎町				R2	目 標 実 績	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	新型コロナウイルス感染症の状況を見極めて実施	継続実施	実施に向けて検討し、令和5年度以降実施		
	板柳町				R2	目 標 実 績	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	水防工法訓練が開催されるならば参加を検討	継続実施	水防工法訓練に参加		
	鶴田町				R2	目 標 実 績	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施		継続実施			
	中泊町				R2	目 標 実 績	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	実施に向けて検討し、令和5年度以降実施	継続実施	実施に向けて検討		
	大鰐町				R2	目 標 実 績	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施		継続実施			
	田舎館村				R2	目 標 実 績	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施		継続実施	水防工法訓練が開催されるならば参加を検討		
	西目屋村				R2	目 標 実 績	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	未定	継続実施			
				気象台	R2	目 標 実 績	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	指定河川洪水予報の作成・発信演習を実施	継続実施	必要に応じて指定河川洪水予報の作成・発信演習を実施		
		河川砂防課			R2	目 標 実 績	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	国が実施する水防工法訓練に参加	継続実施	国が実施する水防工法訓練に参加		
				青河国	R2	目 標 実 績	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	R4.7.20に水防工法訓練を実施	継続実施	R5.7.2に水防工法訓練を実施		
	水防活動の担い手となる水防協力団体の募集・指定を促進				岩木統管	R3より継続	目 標 実 績	吹鳴試験	吹鳴試験	継続実施	継続実施	緊急放流の際のダム警報所からの放送・サインと住民参加型避難行動訓練R4.6.8、R4.6.9実施	継続実施	緊急放流の際のダム警報所からの放送・サインと住民参加型避難行動訓練R5.6.7、R5.6.8実施	
		青森市				H29	目 標 実 績	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施		継続実施		
		弘前市				R2	目 標 実 績	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施		継続実施		
		五所川原市				R2	目 標 実 績	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	消防団協力事業所表示制度の活用	継続実施	消防団協力事業所表示制度の活用	
つがる市					R2	目 標 実 績	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	水防協力団体の募集等の継続	継続実施	水防協力団体の募集等の継続		
平川市					R2	目 標 実 績	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	消防団協力事業者制度の継続実施	継続実施	消防団協力事業者制度の継続実施		
藤崎町					R2	目 標 実 績	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	町消防団協力事業所表示制度を活用した促進	継続実施	町消防団協力事業所表示制度を活用した促進		
板柳町					R2	目 標 実 績	着 手	着 手	継続実施	継続実施	検討継続	継続実施	検討継続		
鶴田町					R2	目 標 実 績	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施		継続実施			
中泊町					R2	目 標 実 績	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	引き続き募集を行う	継続実施	引き続き募集を強化		
大鰐町					R2	目 標 実 績	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施		継続実施			

②発災時に人命と財産を守る水防活動及び排水活動					目標時期	H30	R1(H31)	R2	R3	R4	取組内容	R5	取組内容	備考		
具体なとりくみ	市町村	県	気象台	東北地整												
【より効果的な水防活動の実施及び水防体制の強化】	協定業者等による水防実施体制の検討・構築	青森市				R2	目標 実績	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	協定業者等による水防実施体制の継続	継続実施	協定業者等による水防実施体制の継続		
		弘前市				R2	目標 実績	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	実施継続(市建設協会等と応急復旧に係る災害協定を締結済み)	継続実施	実施継続(市建設協会等と応急復旧に係る災害協定を締結済み)	
		五所川原市				R3	目標 実績	着手 -	着手 -	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	協定業者による水防体制の継続と新規協定事業者の検討	継続実施	協定業者による水防体制の継続と新規協定事業者の検討	
		つがる市				R2	目標 実績	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	水防実施体制の構築に向けて検討	継続実施	水防実施体制の構築に向けて検討	
		平川市				R2	目標 実績	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	協定業者との連絡体制を再確認	継続実施	協定業者との連絡体制を再確認し、警戒態勢に備える	
		藤崎町				R2	目標 実績	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 -	協定業者等に対して防災訓練への参加を依頼し、水防実施体制を検証	継続実施	協定業者等による水防実施体制の検討	
		板柳町				R2	目標 実績	着手 -	着手 -	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	検討を継続	継続実施	検討を継続	
		鶴田町				R2	目標 実績	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	協定業者等による水防実施体制の検討	継続実施	協定業者等による水防実施体制の検討	
		中泊町				R2	目標 実績	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	令和4年度以降も継続的に実施	継続実施	令和5年度以降も継続的に実施	
		大鰐町				R2	目標 実績	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	水防団、町、町業者と水防実施体制の構築継続の実施	継続実施	水防団、町、町業者と水防実施体制の構築継続の実施	
		河川砂防課				継続実施	目標 実績	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	協定業者等による水防実施体制の継続	継続実施	協定業者等による水防実施体制の継続		
					青河国	R2	目標 実績	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	R4堤防決壊時の緊急対策シミュレーション検討成果報告会(R4.7月)で青森県建設業協会と情報共有	継続実施	R5堤防決壊時の緊急対策シミュレーション検討成果報告会(R4.7月)で青森県建設業協会と情報共有		
	水防団員募集広報の充実	平川市				継続実施	目標 実績			継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	広報紙に消防団員特集ページを掲載し入団を促進	継続実施	消防団員加入促進を実施		
	河川管理施設等の防災施設の機能に関する情報提供の充実		河川砂防課			継続実施	目標 実績			継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	国が実施する重要水防箇所の合同巡視に参加	継続実施	国が実施する重要水防箇所の合同巡視に参加+県による合同巡視		
					青河国	継続実施	目標 実績			継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	重要水防箇所合同巡視にて防災拠点となる河川防災ステーションや重要水防箇所を合同で巡視	継続実施	重要水防箇所合同巡視にて防災拠点となる河川防災ステーションや重要水防箇所を合同で巡視		
	流域内の企業等における危険物質等の流出可能性の把握と必要に応じた防止対策措置指導	青森市				R3年度から順次開始	目標 実績			着手 -	着手 -	関係部署と連携し、検討	未定	未定		
		弘前市				R3年度から順次開始	目標 実績			着手 検討開始	着手 -	流域内の企業等における危険物質等の流出可能性の把握	検討開始	流域内の企業等における危険物質等の流出可能性の把握		
		黒石市				R3年度から順次開始	目標 実績			未定	未定	未定	未定	未定		
		五所川原市				R3年度から順次開始	目標 実績			未定	着手 未定	注意すべき危険物質の確認と、保有している可能性のある企業の把握	未定	未定		
		つがる市				R3年度から順次開始	目標 実績			着手 着手	継続実施 継続実施	関係部署と検討	継続実施	関係部署と検討		
	平川市				R3年度から順次開始	目標 実績			未定	未定	未定	未定	未定			
	藤崎町				R3年度から順次開始	目標 実績			着手 着手	継続実施 継続実施	防止対策措置指導に向けての現状把握	継続実施	防止対策措置指導に向けての現状把握			
	板柳町				R3年度から順次開始	目標 実績			着手 着手	継続実施 継続実施	消防機関と連携し情報共有をはかる	継続実施	消防機関と連携し情報共有をはかる			
	鶴田町				R3年度から順次開始	目標 実績			着手 着手	継続実施 継続実施	立ち入り検査等で指導	継続実施	立ち入り検査等で指導			
	中泊町				R3年度から順次開始	目標 実績			着手 -	着手 -	現状把握及び検討開始	着手	現状把握			
	大鰐町				R3年度から順次開始	目標 実績			検討開始	未定	未定	未定	未定			
	田舎館村				R3年度から順次開始	目標 実績					未定	未定	未定			
	西目屋村				R3年度から順次開始	目標 実績					未定	未定	未定			
		防災危機管理課			R3年度から順次開始	目標 実績										
				青河国	R3年度から順次開始	目標 実績			着手 着手	継続実施 継続実施	適宜、関係市町村の対応支援	継続実施	適宜、関係市町村の対応支援			
【緊急排水計画(案)の作成及び排水訓練の実施】	排水機場・樋門・水門等の情報共有、浸水区域内の自然勾配を踏まえた排水の検討を行い、大規模水害を想定した緊急排水計画(案)を作成	青森市				R2	目標 実績	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	計画作成に係る情報収集	継続実施	計画作成に係る情報収集・資料の提供の継続		
		弘前市				R2	目標 実績	着手 -	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	計画作成に係る情報収集	継続実施	計画作成に係る情報収集		
		五所川原市				R3	目標 実績	着手 -	着手 -	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	今後の協議会や幹事会等での議論を踏まえて時期や内容を検討	継続実施	協議会の議論を踏まえて時期や内容を検討		
		つがる市				-	目標 実績			未定	着手 着手	計画作成に向けて土地改良区と検討	継続実施	検討継続		
		平川市				R2	目標 実績	着手 着手	継続実施 -	継続実施 -	着手 継続実施	計画作成に係る情報収集	継続実施	計画作成に係る情報収集		
		藤崎町				R2	目標 実績	着手 -	着手 -	着手 -	継続実施 継続実施	緊急排水計画について検討	継続実施	緊急排水計画について検討		
		板柳町				R2	目標 実績	着手 -	着手 -	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	検討継続	継続実施	検討継続		
		中泊町				R2	目標 実績	着手 -	着手 -	着手 -	着手 -	検討実施	着手	検討する		
		大鰐町				R2	目標 実績	継続実施 -	継続実施 -	未定 -	未定 -	未定	未定	未定		
		田舎館村				R2	目標 実績			着手 -	着手 -	未定	未定	未定		
		河川砂防課			R2	目標 実績	着手 着手	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	継続実施 継続実施	緊急排水計画の検討	継続実施	緊急排水計画の検討		
				青河国	R2	目標 実績	継続実施 -	継続実施 -	継続実施 -	継続実施 -	継続実施 継続実施	緊急排水計画の検討	継続実施	緊急排水計画の検討		

②発災時に人命と財産を守る水防活動及び排水活動						目標時期	H30	R1(H31)	R2	R3	R4	取組内容	R5	取組内容	備考
具体なとりくみ	市町村	県	気象台	東北地整	目標時期	H30	R1(H31)	R2	R3	R4	取組内容	R5	取組内容	備考	
【緊急排水計画(案)の作成及び排水訓練の実施】	緊急排水計画(案)に基づく排水訓練の実施	青森市			R2	目 標 実 績 未 定		着 手	着 手	着 手	計画策定後に実施(時期未定)	未 定	未定		
		弘前市			R2	目 標 実 績 未 定		着 手	着 手	着 手	計画作成後より実施(時期未定)	検 討 開 始	計画作成後より実施(時期未定)		
		五所川原市			R3	目 標 実 績 未 定		着 手	着 手	着 手	計画策定後実施(時期未定)	着 手	計画策定後実施(時期未定)		
		つがる市			R5	目 標 実 績 未 定				未 定	計画策定後実施(時期未定)	継 続 実 施	計画策定後実施(時期未定)		
		平川市			R2	目 標 実 績 未 定			着 手	着 手	計画作成後より実施	着 手	計画作成後より実施		
		藤崎町			R2	目 標 実 績 未 定		着 手	着 手			未 定		緊急排水計画未作成のため	
		板柳町			R2	目 標 実 績 未 定		着 手	着 手	着 手	着 手	検討を継続実施	未 定	未定	
		中泊町			R2	目 標 実 績 未 定		着 手	着 手	着 手	着 手	検討実施	着 手	検討する	
		大鰐町			-	目 標 実 績 未 定					未 定	未 定	未 定	未定	
		河川砂防課			R2	目 標 実 績 未 定		着 手	継 続 実 施	継 続 実 施	継 続 実 施	緊急排水計画に基づく排水訓練計画の検討	継 続 実 施	緊急排水計画に基づく排水訓練計画の検討	
			青河国	R2	目 標 実 績 未 定		着 手	継 続 実 施	継 続 実 施	継 続 実 施	緊急排水計画に基づく排水訓練計画の検討	継 続 実 施	緊急排水計画に基づく排水訓練計画の検討		
③水害に関する知識の向上と心構えの醸成						目標時期	H30	R1(H31)	R2	R3	R4	取組内容	R5	取組内容	備考
具体なとりくみ	市町村	県	気象台	東北地整	目標時期	H30	R1(H31)	R2	R3	R4	取組内容	R5	取組内容	備考	
【防災教育や防災知識の普及】	水防災の事前準備に関する問い合わせ窓口の設置	青森市			R2	目 標 実 績 未 定	継 続 実 施	継 続 実 施	継 続 実 施	継 続 実 施	継 続 実 施	浪岡振興部総務課を問合せ窓口として継続実施	継 続 実 施	浪岡振興部総務課を問合せ窓口として継続実施	
		五所川原市			R3	目 標 実 績 未 定		着 手	継 続 実 施	継 続 実 施	継 続 実 施	防災管理課を窓口として継続実施	継 続 実 施	防災管理課を窓口として継続実施	
		鶴田町			R2	目 標 実 績 未 定		継 続 実 施	継 続 実 施	継 続 実 施	継 続 実 施	防災担当が対応	継 続 実 施		
				気象台	R2	目 標 実 績 未 定						完 了			
		河川砂防課			H30	目 標 実 績 未 定						完 了			
				青河国	H28	目 標 実 績 未 定						完 了			
	水防災に関する説明会等の開催	青森市			R2	目 標 実 績 未 定	継 続 実 施	継 続 実 施	継 続 実 施	継 続 実 施	継 続 実 施	必要に応じて実施	継 続 実 施	必要に応じて実施	
		五所川原市			R2	目 標 実 績 未 定		着 手	継 続 実 施	継 続 実 施	継 続 実 施	必要に応じて実施	継 続 実 施	必要に応じて実施	
		鶴田町			R2	目 標 実 績 未 定		継 続 実 施	継 続 実 施	継 続 実 施	継 続 実 施		継 続 実 施	必要に応じて実施	
		大鰐町			-	目 標 実 績 未 定					未 定	未 定	未 定	未定	
			気象台	R2	目 標 実 績 未 定			継 続 実 施	継 続 実 施	継 続 実 施	継 続 実 施	必要に応じて実施	継 続 実 施	必要に応じて実施	
	河川砂防課			H30	目 標 実 績 未 定		継 続 実 施	継 続 実 施	継 続 実 施	継 続 実 施	必要に応じて実施	継 続 実 施	必要に応じて実施		
			青河国	R2	目 標 実 績 未 定		継 続 実 施	継 続 実 施	継 続 実 施	継 続 実 施	継 続 実 施	第9回協議会で説明	継 続 実 施	第10回協議会で説明	
教員を対象とした講習会の実施	青森市			R2	目 標 実 績 未 定	継 続 実 施	継 続 実 施	継 続 実 施	継 続 実 施	継 続 実 施	全ての小・中学校教員を対象に、講習会を実施	継 続 実 施	小・中学校教員を対象に、講習会を実施		
	弘前市			R2	目 標 実 績 未 定	継 続 実 施	継 続 実 施	継 続 実 施	継 続 実 施	継 続 実 施	防災教育を活用した防災知識の啓発	継 続 実 施	防災教育を活用した防災知識の啓発		
	五所川原市			R3	目 標 実 績 未 定		着 手	継 続 実 施	継 続 実 施	継 続 実 施	教育機関(小中学校)での水防訓練実施の検討	未 定	未定		
	平川市			R2	目 標 実 績 未 定		着 手	継 続 実 施	継 続 実 施	継 続 実 施	未 定	未 定	未定	小中学校における防災訓練・講習会等の検討	
	藤崎町			R2	目 標 実 績 未 定		着 手	継 続 実 施	継 続 実 施	継 続 実 施	講習会の検討	継 続 実 施	講習会の検討		
	板柳町			R2	目 標 実 績 未 定		着 手	着 手	着 手	着 手	検討を継続実施	着 手	検討を継続実施		
	中泊町			R2	目 標 実 績 未 定		着 手				検討実施	着 手	検討する		
	大鰐町			-	目 標 実 績 未 定					未 定	未 定	未 定	未定		
			気象台	R2	目 標 実 績 未 定				継 続 実 施	継 続 実 施	継 続 実 施	コロナ禍の状況を確認し、講習会の実施を検討	継 続 実 施	講習会の実施を検討	
			青河国	R2	目 標 実 績 未 定			継 続 実 施	継 続 実 施	継 続 実 施	継 続 実 施	要請に応じ実施	継 続 実 施	要請に応じ実施	
小・中学生を対象とした防災教育の実施	青森市			R2	目 標 実 績 未 定	継 続 実 施	継 続 実 施	継 続 実 施	継 続 実 施	継 続 実 施	各学校にて年3回以上の避難訓練を実施	継 続 実 施	各学校にて年3回以上の避難訓練を実施		
	弘前市			R2	目 標 実 績 未 定	継 続 実 施	継 続 実 施	継 続 実 施	継 続 実 施	継 続 実 施	小・中学生を対象とした防災教育の実施	継 続 実 施	小・中学生を対象とした防災教育の実施		
	五所川原市			R3	目 標 実 績 未 定		着 手	継 続 実 施	継 続 実 施	継 続 実 施	小学生・中学生を対象とした防災教育の実施	継 続 実 施	小学生・中学生を対象とした防災教育の実施		
	平川市			R2	目 標 実 績 未 定		着 手	継 続 実 施	継 続 実 施	継 続 実 施	小学生を対象とした防災教育の実施検討	継 続 実 施	小学生を対象とした防災教育の実施		
	藤崎町			R2	目 標 実 績 未 定		着 手	継 続 実 施	継 続 実 施	継 続 実 施	防災教育の検討	継 続 実 施	防災教育の検討		
	板柳町			R2	目 標 実 績 未 定		着 手	着 手	着 手	着 手	検討を継続実施	継 続 実 施	検討を継続実施		
	中泊町			R2	目 標 実 績 未 定		継 続 実 施	継 続 実 施	継 続 実 施	継 続 実 施	令和4年度に中学生を対象に避難所運営訓練を実施	継 続 実 施	継続して行う		
	大鰐町			R2	目 標 実 績 未 定		継 続 実 施	継 続 実 施	継 続 実 施	継 続 実 施	未 定	未 定	未定		
			気象台	R2	目 標 実 績 未 定		継 続 実 施	継 続 実 施	継 続 実 施	継 続 実 施	継 続 実 施	要請があった際に、コロナ禍の状況を確認して適宜実施	継 続 実 施	要請があった際に適宜実施	
	河川砂防課			継 続 実 施	目 標 実 績 未 定	継 続 実 施	継 続 実 施	継 続 実 施	継 続 実 施	継 続 実 施	R4 深浦町立いわさき小学校	継 続 実 施	R5 外ヶ浜町立三蔵小学校		
			青河国	R2	目 標 実 績 未 定		継 続 実 施	継 続 実 施	継 続 実 施	継 続 実 施	要請に応じ実施	継 続 実 施	要請に応じ実施		
			岩木統管	R2	目 標 実 績 未 定		継 続 実 施	継 続 実 施	継 続 実 施	継 続 実 施	継 続 実 施	小学生にダム見学の機会を利用してダムの役割や効果を説明	継 続 実 施	小・中学生にダム見学の機会を利用してダムの役割や効果を説明	

③水害に関する知識の向上と心構えの醸成					目標時期	H30	R1(H31)	R2	R3	R4	取組内容	R5	取組内容	備考	
過去に起きた自然災害の情報を伝える「自然災害伝承碑」への登録	青森市				R3年度から順次開始	未定	未定	未定	未定	未定		未定			
	弘前市				R3年度から順次開始	完了	完了	完了	完了	完了	完了	完了			
	黒石市				R3年度から順次開始	未定	未定	未定	未定	未定		未定			
	五所川原市				R3年度から順次開始	完了	完了	完了	完了	完了	令和3年5月13日登録	完了			
	つがる市				R3年度から順次開始	未定	未定	未定	未定	未定		未定			
	平川市				R3年度から順次開始	未定	未定	未定	未定	未定		未定			
	藤崎町				R3年度から順次開始	着手	着手	着手	着手	着手	自然災害伝承碑の現状等についての把握	継続実施	自然災害伝承碑の現状等についての把握		
	板柳町				R3年度から順次開始	未定	未定	未定	未定	未定		未定			
	鶴田町				R3年度から順次開始	着手	着手	着手	着手	着手	検討を行う				
	中泊町				R3年度から順次開始	未定	未定	未定	未定	未定		未定			
	大鰐町				R3年度から順次開始	未定	未定	未定	未定	未定		未定			
	田舎館村				R3年度から順次開始	未定	未定	未定	未定	未定		未定			
	西目屋村				R3年度から順次開始	未定	未定	未定	未定	未定		未定			
				青河国	R3年度から順次開始	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	適宜対応	継続実施	適宜対応		
	出前講座等を活用した講習会の実施	青森市				R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	防災講話等による防災知識の向上支援	継続実施	防災知識の向上及び防災意識の高揚に向け防災講話等を実施	
		弘前市				R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施		継続実施		
		五所川原市				R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	要請に応じて実施	継続実施	要請に応じて積極的に実施	
		つがる市				R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	要請に応じ実施	継続実施	要請に応じ実施	
		大鰐町				-									
					気象台	R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	コロナ禍の状況を確しつづつ、適宜実施	継続実施	適宜実施	
				河川砂防課	R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	要請に応じ実施(R4は弘前市立石川小学校、三戸町で実施)	継続実施	要請に応じ実施		
				防災危機管理課	R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	要請に応じ実施		継続実施	要請に応じ実施	
				青河国	R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	地域での学習会等への講師派遣	継続実施	継続実施	地域での学習会等への講師派遣	
				岩木統管	R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	地域での学習会等への講師派遣	継続実施	継続実施	地域での学習会等への講師派遣	
【防災教育や防災知識の普及】	ブッシュ型の洪水予報等の情報発信	青森市			-	着手	着手	着手	着手	着手	メールマガジン、SNS(Facebook、Twitter)、市ホームページなどで洪水警報等の防災情報を発信	継続実施	メールマガジン、SNS(Facebook、Twitter)、市ホームページなどで洪水警報等の防災情報を発信		
		弘前市			R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施		継続実施			
		五所川原市			-	着手	着手	着手	着手	着手	公式LINE「ごしょLINE」での情報提供	継続実施	公式LINE「ごしょLINE」での情報提供		
		つがる市			-	着手	着手	着手	着手	着手	Yahoo!防災情報を活用し情報提供	継続実施	Yahoo!防災情報及びSNSを活用した防災情報の発信		
		平川市			R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	登録制防災メールについて継続的に周知	継続実施	登録制防災メールについて継続的に周知		
		藤崎町			R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	登録制防災メールシステムの導入	継続実施	登録制防災メールについて継続的に周知		
		板柳町			R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	検討	継続実施	検討を継続		
		鶴田町			R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施		継続実施			
		中泊町			R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	登録制メールによる情報発信	継続実施	登録制メールによる情報発信		
					河川砂防課	R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	洪水お知らせメールにより登録者へ、水位、雨量等を情報提供	継続実施	洪水お知らせメールにより登録者へ、水位、雨量等を情報提供	
					河川砂防課	R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	青森県河川砂防情報提供システムにより、水位、雨量等を情報提供	継続実施	青森県河川砂防情報提供システムにより、水位、雨量等を情報提供	
					青河国	R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	「川の防災情報」「川の水位情報」での水位・雨量等を情報提供	継続実施	「川の防災情報」「川の水位情報」での水位・雨量等を情報提供	
					青河国	R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	鶴田町の要望により危機管理水位計と簡易カメラを鶴構橋付近に設置	継続実施		
		地域包括支援センターおよびケアマネージャーへの研修でのハザードマップ等の説明	青森市				継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	必要に応じて検討	未定	未定	
			弘前市				継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	必要に応じて「弘前市防災マップ」の周知・啓発を行う	着手	必要に応じて「弘前市防災マップ」の周知・啓発を行う	
黒石市					継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	未定	未定	未定			
つがる市					継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	防災出前講座により必要に応じて実施	継続実施	防災出前講座により必要に応じて実施			
平川市					継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	必要に応じて研修を実施	継続実施	必要に応じて研修を実施			
藤崎町					継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	担当課、関係機関等と協議	継続実施	担当課、関係機関等と協議			
田舎館村					継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	未定	未定	未定			
板柳町					継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	研修会等の開催を検討	着手	必要に応じて検討			
鶴田町					継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	研修会を検討	継続実施	継続実施			
大鰐町					継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	未定	未定	未定			
				河川砂防課	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	必要に応じて対応	継続実施	必要に応じて対応			
				青河国	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	適宜対応	継続実施	適宜対応			

③水害に関する知識の向上と心構えの醸成					目標時期	H30	R1(H31)	R2	R3	R4	取組内容	R5	取組内容	備考		
【防災教育や防災知識の普及】	メディアによる避難情報等の発信に当たり、防災に関する知識向上に対する支援	青森市			R3年度から順次開始	目標継続			継続実施	継続実施	防災講話等による防災知識の向上支援	未定				
		弘前市			R3年度から順次開始	目標継続			着手	着手	依頼があれば協力	着手	依頼があれば協力			
		黒石市			R3年度から順次開始	目標継続			未定	未定	未定	未定	未定	未定		
		五所川原市			R3年度から順次開始	目標継続			未定	着手	継続実施	コミュニティFMを通じての防災情報の提供、また啓発	継続実施	コミュニティFMを通じての防災情報の提供、また啓発		
		つがる市			R3年度から順次開始	目標継続			未定	着手	継続実施	コミュニティFMを活用し、防災情報・避難情報を周知	継続実施	コミュニティFMを活用し、防災情報・避難情報を周知する。		
		平川市			R3年度から順次開始	目標継続			未定	着手	未定	関係機関等と協議	着手	関係機関等と協議		
		藤崎町			R3年度から順次開始	目標継続			着手	継続実施	関係機関等と協議	継続実施	関係機関等と協議			
		板柳町			R3年度から順次開始	目標継続			着手	着手	避難情報等発令された際の行動について改めて周知を図る	継続実施	避難情報等発令された際の行動について改めて周知を図る			
		鶴田町			R3年度から順次開始	目標継続			着手	継続実施		継続実施				
		中泊町			R3年度から順次開始	目標継続			着手	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施		
		大鰐町			R3年度から順次開始	目標継続			未定	未定	対応方策について順次検討していく	未定	未定	対応方策について順次検討していく		
		田舎館村			R3年度から順次開始	目標継続						未定	未定	未定		
		西目屋村			R3年度から順次開始	目標継続						未定				
				気象台		R3年度から順次開始	目標継続			着手	継続実施	各メディアと調整し、適宜実施	継続実施	各メディアと調整し、適宜実施		
				河川砂防課		R3年度から順次開始	目標継続			継続実施	継続実施	青森の気象・防災に関する連絡会に参加	継続実施	青森の気象・防災に関する連絡会に参加		
				防災危機管理課		R3年度から順次開始	目標継続					防災教育の普及・啓発及び防災教育活動支援ツールの活用方法の周知			防災教育の普及・啓発及び防災教育活動支援ツールの活用方法の周知	
					青河国	R3年度から順次開始	目標継続			継続実施	継続実施	青森の気象・防災に関する懇談会に参加・講演	継続実施	青森の気象・防災に関する懇談会に参加・講演		
					岩木統管	R3年度から順次開始	目標継続			継続実施	継続実施	放流に伴う通報の内容や連絡体制の確認を図るため放流通報連絡会を実施	継続実施	放流に伴う通報の内容や連絡体制の確認を図るため放流通報連絡会を実施		
		水害リスクを踏まえた立地適正化計画及び防災指針の検討	青森市			R3年度から順次開始	目標継続			着手	継続実施	検討継続	継続実施	青森市立地適正化計画を見直し予定		
			弘前市			R3年度から順次開始	目標継続			着手	着手	水害リスクを踏まえた立地適正化計画の検討	着手	水害リスクを踏まえた立地適正化計画の検討		
	黒石市				R3年度から順次開始	目標継続			未定	未定	未定	未定	未定			
	五所川原市				R3年度から順次開始	目標継続			未定	着手	次期改訂に向けて担当課と情報共有の開始	未定	次期改訂に向けて担当課と情報共有の開始			
	つがる市				R3年度から順次開始	目標継続			着手	継続実施	検討継続	継続実施	検討継続			
	平川市				R3年度から順次開始	目標継続			未定	未定	未定	未定	未定			
	藤崎町				R3年度から順次開始	目標継続			着手	継続実施	立地適正化計画について検討	継続実施	立地適正化計画について検討			
	板柳町				R3年度から順次開始	目標継続				未定	未定	未定	未定			
	鶴田町				R3年度から順次開始	目標継続			着手	継続実施	検討を行う	継続実施				
	中泊町				R3年度から順次開始	目標継続			着手	着手	検討する	着手	検討する			
	大鰐町			R3年度から順次開始	目標継続			未定	未定	未定	未定	未定				
	田舎館村			R3年度から順次開始	目標継続				着手	継続実施	立地適正化計画の策定					
西目屋村			R3年度から順次開始	目標継続						未定						