

川の中の車輛等の引き上げ作業の進捗について

9月内完了を目標に進めておりました河川内に沈んでいる車や船の引き上げ作業の進捗についてお知らせします。

北上川及び鳴瀬川、吉田川の引き上げ作業は完了しましたが、旧北上川の作業は、8月下旬の台風12号及び先月の15号の影響で、2週間ほど遅れていることから、引き上げ台船を10月5日から1台から3台に増やし、10月中旬の完了を目標に進めます。

※関連は8/3、12、24、30に記者発表済み

■潜水調査の結果（確認できた数）

鳴瀬川	車輛	1台	船舶	確認されず
吉田川	車輛	11台	船舶	確認されず
北上川	車輛	7台	船舶	2隻（その他重機4台）
旧北上川	車輛	49台	船舶	29隻

■引き上げ作業の進捗状況

鳴瀬川	車輛	2台	※瓦礫の中より1台追加確認
吉田川	車輛	12台	※瓦礫の中より1台追加確認
※	8月26日	作業着手	
※	9月12日	に車輛の引き上げ完了	
※	9月20日	に大型の瓦礫引き上げ完了	

北上川	車輛	7台	
	船舶	5隻	※瓦礫の中より3隻追加確認
	重機	4台	
※	9月8日	作業着手	
※	9月10日	に車輛の引き上げ完了	
※	9月20日	に船舶の引き上げ完了	
※	9月29日	に重機、大型の瓦礫引き上げ完了	

旧北上川	車輛	48台	※1台車輛ではなく瓦礫と確認
	船舶	29隻	
※	8月5日	作業着手	
※	10月1日	までに車輛45台引き上げ済み(進捗率94%)	
※		船舶5隻引き上げ済み(進捗率18%)	
《予定》			
※	10月6日	までに車輛の引き下げ完了見込み	
※	10月15日	までに船舶の引き下げ完了見込み	
※	10月28日	までに大型瓦礫の引き上げ完了見込み	

《参考：水没した車輛等の総数》

北上川下流河川事務所管内合計
車輛 69台 船舶 34隻 その他（重機）4台

引上げ作業区間及び台船の増強図



※発表記者会：石巻記者クラブ、古川記者クラブ

国土交通省北上川下流河川事務所

石巻市蛇田字新下沼80

電話0225-95-0194（代表）

技術副所長

佐藤 伸吾（内線205）

管理課長

畑山 作栄（内線331）