

東北地方整備局所管事業における進捗状況等について

事業名 (箇所名)	実施箇所	事業期間等	総事業費(億円) 上段:前回評価時 下段:現時点	事業を巡る社会経済情勢等の変化	主な事業の進捗状況	主な事業の進捗の見込み	コスト縮減や代替案等の可能性
鶴岡第2地方合同庁舎	山形県鶴岡市馬場町2丁目	事業採択 平成29年度 完了 令和4年度予定	14億円 16億円	事業採択時から現在まで、使用中の庁舎の老朽、狭あい及び施設の不備等、当該事業を巡る状況に大きな変化はない。	平成29年度 (H29.11～H31.3) 設計業務実施 令和2年度 工事発注	令和4年度 完成予定	事業採択時から現在まで、技術の進展に伴う新工法の採用等による新たなコスト縮減の可能性や事業手法、施設規模等の見直しの可能性は生じておらず、現計画が最適である。事業実施にあたり引き続きコスト縮減に努めていく。
福島第2地方合同庁舎	福島県福島市花園町5-38	事業採択 平成21年度 完了 令和4年度予定	26億円 29億円	事業採択時から現在まで、使用中の庁舎の耐震性能不足、経年による老朽等、当該事業を巡る状況に大きな変化はない。 熊本地震等を踏まえ、庁舎の耐震化など大規模災害に備えた防災・減災対策を重点的に推進する必要があるとされている。	平成30年度 (H30.10～R2.6) 設計業務実施 令和2年度 工事発注	令和4年度 完成予定	事業採択時から現在まで、技術の進展に伴う新工法の採用等による新たなコスト縮減の可能性や事業手法、施設規模等の見直しの可能性は生じておらず、現計画が最適である。事業実施にあたり引き続きコスト縮減に努めていく。