

## 鳥海ダムの事業進捗等について

事業名 (箇所名)	実施箇所	事業期間等	総事業費(億円) 上段:前回評価時 下段:現時点	事業を巡る社会経済情勢等の変化	主な事業の進捗状況	主な事業の進捗の見込み	コスト縮減や代替案等の可能性
鳥海ダム建設事業	秋田県由利本荘市 鳥海町百宅地内	H5年度実施計画調査 着手/H27年度建設事 業着手/R14年度完成 予定	約1,990億円 約1,990億円	今後の物価変動等や現場状況による変動を適切に管理し事業を実施する。	・令和5年度の事業実施状況について確認した。  R5年度末 25.2%(501.3億円) 仮締切工事、右左岸上部掘削工事、〔本体〕工事用道路工事、〔付替道路〕工事用道路工事、付替道路工事、用地補償、本体関連の調査・測量・設計等を実施。	・令和6年度の事業計画について確認した。  R6年度は、仮締切工事、右左岸上部掘削工事、〔本体〕工事用道路工事、〔付替道路〕工事用道路工事、付替道路工事等を進め、新たに本体建設工事に着手する。	「計画・設計」、「施工」、「維持管理」等の各分野におけるコスト縮減項目の把握・分析を実施し、少額でもコスト縮減に繋がるものは記録・検討を行いコスト縮減に取り組んでいく。