

# 国道107号地すべりによる 浸水被害軽減対策工事の進捗情報

- ・ 4月15日から国土交通省が工事に着手しました。
- ・ 7月25日までの工事の状況は以下のとおりです。
- ・ 今後も工事の進捗状況を随時お知らせしてまいります。  
(次回は8月末にお知らせ予定)

## ■進捗状況および今後の予定

工事着手	令和4年4月15日	
工事用道路のかさ上げ (約2mかさ上げ)	4月28日完了	100%完了
川の付替え掘削	4月15日より着手～9月末まで	約33%進捗
押え盛土	5月9日より着手 ～令和5年2月上旬まで	約36%進捗

## ■工事の状況



## ■工事現場見学会について

- ・ 8月6日(土)に見学会を予定しております。詳細は裏面を参照願います。



# 天ヶ瀬地区住民の皆様を対象とした 工事見学会のお知らせ

国土交通省と岩手県が共同で、地すべり関連工事現場の現地見学会を以下のとおり開催いたします。

ご希望の方は是非ともご参加願います。

## ○日 時

- ・ 8月6日（土）午前10時～ （1時間程度）

## ○集合場所

- ・ 耳取地区公民館前

（午前10時に公民館を出発予定ですので、その前に余裕をもって集合願います。 事前の申込みは不要です。）

## ○見学内容

- ・ 湯田ダム浸水被害軽減対策工事(国土交通省)
  - ・ 一般国道107号大石地区仮橋架設工事（岩手県）
- 以上の工事現場等を見学いただきます。

## ○移動等

- ・ 公民館前からマイクロバス等で現地へ移動します。

## ○留意事項

- ・ ヘルメットはこちらで準備を致します。
- ・ 小雨でも実施しますので、**雨具や長靴等は各自で準備をお願いします。**
- ・ 大雨や地震などがあった場合は、延期することがございます。あらかじめご了承ください。（当日集合場所にてアナウンスさせていただきます。ご容赦下さい。）
- ・ 新型コロナウイルス対策のため、マスク着用をお願いします。（体調のすぐれない方は参加をご遠慮願います。出発前に検温をさせていただきます。）