

鳴瀬川総合開発の事業進捗等について

事業名 (箇所名)	実施箇所	事業期間等	総事業費(億円) 上段:前回評価時 下段:現時点	事業を巡る社会経済情勢等の変化	主な事業の進捗状況	主な事業の進捗の見込み	コスト縮減や代替案等の可能性
鳴瀬川総合 開発事業	宮城県 加美郡加美町	H4年度実施計画調査着手 H29年度建設事業着手 H48年度事業完了予定	約1,220億円 約1,220億円	事業の実施にあたっては、地元状況に変化がないことを確認した。 今後も引続き社会情勢の変化を考慮し、柔軟に対応すること。	基本計画の作成に向け順調に進捗していることを確認した。 総事業費 約1,220億円 (H28新規事業採択時評価) 令和元年度までの執行額 約 128.7億円(進捗率 約10.5%)	環境影響評価、用地調査、ダム本体関連・付替道路等の調査・測量・設計等を継続して実施することを確認した。 事業進捗に向け、安全にも配慮しつつ適切に調査等を進めること。	台形CSG型式の採用を含め、最新の知見、新技術の活用、ICT技術を活用した設計・計画・施工等を設計段階から盛り込み、更なるコスト縮減が出来る様、工夫していくこと。