

鳴瀬川総合開発の事業進捗等について

事業名 (箇所名)	実施箇所	事業期間等	総事業費(億円) 上段:前回評価時 下段:現時点	事業を巡る社会経済情勢等の変化	主な事業の進捗状況	主な事業の進捗の見込み	コスト縮減や代替案等の可能性
鳴瀬川総合 開発事業	宮城県 加美郡加美町	平成4年度～令和18年度	約1,450億円 (※基本計画作成手続き中) 約1,450億円	・今後も引き続き社会経済情勢等の変化を考慮し、柔軟に対応すること。	・令和4年度から鳴瀬川総合開発事業における最初の工事となる『鳴瀬川ダム工事用道路工事』に着手し、工事が順調に進捗していることを確認した。 ・工事着手に向けた用地調査、ダム本体関連、付替道路等の調査・設計が順調に進捗していることを確認した。 ・令和4年度までの執行額について確認した。 約 213.3億円 進捗率 約14.7%	・用地取得、工事用道路の施工が本格化していることを確認した。 ・本体工事着手に向けた用地調査、ダム本体関連・付替道路等の地質調査、設計を継続して実施していくことを確認した。 ・地元関係者と連携し、地域振興の取り組みを支援していくことを確認した。	・コスト縮減については付替道路設計による橋梁設計の見直し、工程監理については用地取得に関する説明会や所内の工程会議の実施、生産性向上についてはBIM/CIM活用の取り組みを確認した。 ・働き方改革を考慮しつつ、最新の知見、新技術の活用、ICT技術を活用した設計・計画・施工等を設計段階から盛り込み、安全面も考慮した品質確保及びコスト縮減ができるよう引き続き工夫していくこと。