

鳴瀬川総合開発事業の事業進捗等について

事業名 (箇所名)	実施箇所	事業期間等	総事業費(億円) 上段:前回評価時 下段:現時点	事業を巡る社会経済情勢等の変化	主な事業の進捗状況	主な事業の進捗の見込み	コスト縮減や代替案等の可能性
鳴瀬川総合開発事業	宮城県加美郡加美町	H4年度実施計画調査着手/H29年度建設事業着手/平成48年度事業完了予定	約1,220億円 約1,220億円	事業の実施にあたっては、今後の社会情勢を考慮し柔軟に対応する	総事業費約1,220億円 (H28新規事業採択時評価時) 平成29年度執行額約13.3億円 平成30年度予算額約13.3億円	引き続き、環境影響評価、用地調査、ダム本体関連・付替道路等の調査・測量・設計等を実施。事業進捗に向け、適切に調査等を進める	最新の知見、新技術の活用、ICT技術を活用した設計・計画・施工などを設計段階から盛り込み、さらなるコスト縮減が出来る様、工夫していく