

鳴瀬川総合開発の事業進捗等について（案）

事業名 (箇所名)	実施箇所	事業期間等	総事業費(億円) 上段:前回評価時 下段:現時点	事業を巡る社会経済情勢等の変化	主な事業の進捗状況	主な事業の進捗の見込み	コスト縮減や代替案等の可能性
鳴瀬川総合 開発事業	宮城県 加美郡加美町	平成4年度～令和18年度 ※基本計画作成手続き中	約1,220億円(R1) 約1,450億円 ※基本計画作成手続き中	<ul style="list-style-type: none"> 基本計画の作成にあたり、消費税等引き上げや物価変動を考慮している事を確認した。 今後も引続き社会経済情勢等の変化を考慮し、柔軟に対応すること。 	<ul style="list-style-type: none"> 環境影響評価書について、令和2年5月11日公告されたことを確認した。 工事着手に向けた用地調査、ダム本体関連、付替道路等の調査・設計が順調に進捗していることを確認した。 令和2年度までの執行額について確認した。 約152.2億円 進捗率 約10.5% (基本計画事業費ベース) 	<ul style="list-style-type: none"> 基本計画の作成に向け手続き中であることを確認した。 用地補償、工事着手に向けた用地調査、ダム本体関連・付替道路等の調査・測量・設計等を継続して実施すること。 事業進捗に向け、品質を確保しつつ適切に調査等を進めること。 	<ul style="list-style-type: none"> 堤体上下流面勾配や、堤体材料採取地の見直し等によるコスト縮減を確認した。 最新の知見、新技術の活用、ICT技術を活用した設計・計画・施工等を設計段階から盛り込み、品質確保及びコスト縮減が出来る様、引き続き工夫していくこと。