

## 鳴瀬川総合開発の事業進捗等について

事業名 (箇所名)	実施箇所	事業期間等	総事業費(億円) 上段: 前回評価時 下段: 現時点	事業を巡る社会経済情勢等の変化	主な事業の進捗状況	主な事業の進捗の見込み	コスト縮減や代替案等の可能性
鳴瀬川総合 開発事業	宮城県 加美郡加美町	平成4年度～令和18年度	約1,450億円 約1,450億円	・今後も引続き社会経済情勢等の変化を考慮し、柔軟に対応すること。	・令和4年1月から用地取得の開始、令和4年度から鳴瀬川総合開発事業における最初の工事となる『鳴瀬川ダム工事用道路工事』に着手したことを確認した。 ・工事着手に向けた用地調査、ダム本体関連、付替道路等の調査・設計が順調に進捗していることを確認した。 ・令和3年度までの執行額について確認した。 約 183.5億円 進捗率 約12.7%	・用地取得が本格化していくことを確認した。 ・工事用道路着工の段階になったことを確認した。 ・本体工事着手に向けた用地調査、ダム本体関連・付替道路等の地質調査、設計を継続して実施していくことを確認した。 ・地元関係者と連携し、地域振興の取り組みを支援していくことを確認した。	・コスト縮減となる付替道路設計による施工範囲の見直し、工程監理となる用地取得に関する説明会や所内の工程会議、生産性向上となるBIM/CIM活用の取り組みについて確認した。 ・働き方改革を考慮しつつ、最新の知見、新技術の活用、ICT技術を活用した設計・計画・施工等を設計段階から盛り込み、品質確保及びコスト縮減が出来る様引き続き工夫していくこと。