

三陸沿岸道路 山田宮古道路

復興道路

平成27年04月10日現在

工事状況のお知らせ vol.29



がんばろう！東北

東北地方整備局 三陸国道事務所



施工:④東急建設

写真は豊間根勝山地区です。JR山田線(休止中)を跨ぐ豊間根跨線橋の足場を解体しています。



施工:④東急建設

写真は豊間根勝山地区です。トンネル掘削で出たズリ(土砂)で盛土作業を行っています。



施工:⑧奥村組

写真は津軽石荷竹地区です。七田川橋の土台を作る工事を開始いたします。よろしくお願いいたします。



施工:⑥植木組

写真は津軽石弘川地区です。工事用道路を造成中です。よろしくお願いいたします。




施工:⑨大和小田急建設

写真は津軽石根井沢地区です。土砂の搬出作業を行っています。よろしくお願いいたします。



施工:⑩本間組

写真は金浜地区です。3基目のボックスカルバートの据え付け作業を実施しています。



施工:①戸田建設【ブリ運搬】

山田第1トンネルから掘削されたズリ(岩)は高浜地区の防潮堤工事(岩手県)にも活用されています。




施工:②熊谷組・アイサワ工業・株木建設JV

写真は山田インターチェンジ予定地(山田町山田)です。盛土作業が3段目に入りました。一番高いところで5段あります。引き続きよろしくお願いいたします。



施工:③大日本土木

写真は豊間根田名部地区です。町道田名部新田線の舗装作業を実施しています。



施工:②熊谷組・アイサワ工業・株木建設JV

写真は国道45号豊間根橋です。5月下旬から仮橋のほうへ、通行の切替を予定しています。



施工:⑦小澤組

写真は津軽石馬越地区です。土砂の搬出作業を行っております。よろしくお願いいたします。



施工:⑪大和小田急建設

写真は宮古南インターチェンジ予定地(金浜地区)です。盛土作業を開始いたしました。

施工:⑤西松建設 ※石峠地区
掘削作業前の測量を実施しています。

工事箇所 (27箇所)

◆工事一覧表 ※工事期間は、実作業ベースで記載しています。

工事名	受注者	現場責任者	ダンプトラックの番号	問合せ先	工事期間
① 山田第1トンネル工事	戸田建設(株) 東北支店	菅原、西脇	山田宮古道路 1	0193 77-4504	平成26年01月07日 ~ 平成28年02月下旬 予定
② 山田第2トンネル工事	鹿谷組・アイサワ工業・株木建設JV	藤原、小西	山田宮古道路 2	0193 83-5735	平成25年11月26日 ~ 平成28年02月上旬 予定
③ 下田名部地区道路改良工事	大日本土木(株) 東北支店	藤村、伊藤	山田宮古道路 3	0193 83-5433	平成25年04月02日 ~ 平成27年05月下旬 予定
④ 豊間根トンネル工事	東松建設(株) 東北支店	安野、石澤	山田宮古道路 4	0193 83-5805	平成25年12月14日 ~ 平成27年11月中旬 予定
⑤ 山田北道路改良工事	西松建設(株) 東北支店	五十嵐、杉山	山田宮古道路 5	0193 86-3200	平成27年02月06日 ~ 平成28年02月下旬 予定
⑥ 石峠改良工事	(株)株木組 東北支店	今川、児玉	山田宮古道路 6	0193 77-4907	平成26年06月26日 ~ 平成27年06月中旬 予定
⑦ 津軽石北地区道路改良工事	(株)小澤組	佐々木、阿部	山田宮古道路 7	0193 67-9152	平成26年10月01日 ~ 平成27年06月中旬 予定

工事名	受注者	現場責任者	ダンプトラックの番号	問合せ先	工事期間
⑧ 津軽石道路工事	(株)農村組 東北支店	佐藤、高柳	山田宮古道路 8	0193 77-4197	平成26年11月01日 ~ 平成28年11月下旬 予定
⑨ 横井沢地区改良工事	大和小田建設(株) 東北支店	加古、佐藤	山田宮古道路 9	0193 77-5785	平成26年08月29日 ~ 平成27年04月下旬 予定
⑩ 金浜南地区道路改良工事	(株)本間組 東北支店	長井、佐々木	山田宮古道路 10	0193 77-4723	平成26年07月30日 ~ 平成27年04月下旬 予定
⑪ 金浜北地区改良工事	大和小田建設(株) 東北支店	飛高、西村	山田宮古道路 11	0193 77-5851	平成26年09月20日 ~ 平成27年04月下旬 予定
⑫ 豊間根川橋上修工事	(株)東京鐵骨鋼業 仙台営業所	高木、松田	—	022 223-9088	平成27年02月17日 ~ 平成27年10月上旬 予定
⑬ 豊間根南地区道路改良工事	(株)小原建設	平賀	—	次号でお知らせいたします。	平成27年04月02日 ~ 平成27年10月中旬 予定
⑭ 荒川川橋上修工事	(株)東京鐵骨鋼業 仙台営業所	高木	—	022 223-9088	平成27年03月07日 ~ 平成28年02月中旬 予定

☆三陸国道事務所ホームページからも工事の進捗状況をお知らせしています!

山田宮古道路の工事進捗状況(お知らせチラシ)は、三陸国道事務所ホームページからもご覧いただけます。そのほかに、国道45号の工事規制情報、ライブカメラ、防災情報といったメニューも豊富ですので、ぜひアクセスしてみてください!

地域とともに
三陸国道事務所
国道45号、仙人峠道路、三陸沿岸道路
宮古並河神所道路を担当しております。

記者発表 お知らせ 入札・契約情報 道・地域情報 事務所情報 ツイット集

三陸の道路情報 緊急・災害情報 防災情報

久慈維持出張所HP 宮古維持出張所HP 釜石維持出張所HP 大和維持出張所HP

足群事務所
※画面をクリックするとカメラ画像のページへ移動します

ここをクリック!

国道45号雨量情報
国道45号路面情報
国道45号規制情報
東北の道路状況
東北の高速道路
【道の相談室】フリーダイヤル 終了のお知らせ

宮古盛岡橋梁の進捗状況 復興道路の進捗状況 管内の交通規制情報

2015/03/09
国土交通省(総務)
2015/03/07
国土交通省
2015/03/07

■工事の状況 着手時 現在の状況

の区間 豊間根南地区付近
の区間 豊間根北地区付近
の区間 豊間根山地区付近

■現場からのお知らせ
平成27年3月10日 New!

工事状況のお知らせ vol.28

地域とともに
三陸国道事務所
国道45号、仙人峠道路、三陸沿岸道路
宮古並河神所道路を担当しております。

さんくニュース お知らせ 入札・契約情報 道・地域情報 事務所情報 ツイット集

復興道路

山田宮古道路 L=14km
ここをクリック!

平成27年2月25日
平成27年1月23日
平成26年12月25日

工事状況のお知らせ vol.27
工事状況のお知らせ vol.26
工事状況のお知らせ vol.26

☆感謝をこめて、小・中学校等の卒業式及び入学式で”おめでとう看板”を設置しました。

山田宮古道路の受注者で構成している「山田宮古道路安全連絡協議会」(会長:藤原正雄 熊谷組・アイサワ工業・株木建設JV)では、トンネル工事の安全祈願祭や、現場見学会に訪れてくれた、保育園・小中学校の皆様へ感謝をこめて、卒業式と入学式に”おめでとう看板”を設置しました。式が終了した後は、看板に並んで記念撮影をする風景が見られました。

▲卒業式(大沢小学校 3月20日)

▲卒業式(津軽石小学校 3月19日)

▲卒業式(豊間根小学校 3月19日)

▲入園式(豊間根保育園 4月4日)

▲卒業式(山田北小学校 3月20日)

▲入学式(豊間根中学校 4月6日)

現在、工事が全面展開しています。皆様にはご不便をお掛けいたしますが、平成29年度の開通を目標に進めてまいります。工事へのご理解とご協力を何卒お願いいたします。

☆チラシのバックナンバーをご希望の方は、下記の電話番号にご連絡ください。
国土交通省 東北地方整備局 三陸国道事務所 建設監督官 佐々木
〒027-0029 宮古市藤の川4番1号 TEL0193-71-1745
ホームページ <http://www.thr.mlit.go.jp/sanriku/index.html>

発行: 山田宮古道路安全連絡協議会
三陸沿岸道路事業促進チーム (PPP山田宮古)
編集・監修: 三陸国道事務所 建設監督官

ご意見・ご感想をお寄せください。
現場見学会の申し込みも待ってますよ!