

# 矢本石巻道路[河北IC～桃生豊里IC](No.400～No.570)工事進捗状況

< 石巻女川IC～桃生豊里ICの延長12.1kmの4車線化 >

H28年8月上旬時点

《工事の種類》

改良	盛土・切土・排水・地盤改良を主に行う工事 例：〇〇改良工事・〇〇道路改良工事
橋梁	車が通行する橋梁をつくる工事 例：〇〇下部工事・〇〇上部工事
函渠	人・車・河川が横断する函渠をつくる工事 例：〇〇函渠工事・〇〇構造物工事
トンネル	車が通行するトンネルをつくる工事 例：〇〇トンネル工事
舗装	舗装・路盤・排水・路床盛土を主に行う工事 例：〇〇舗装工事

〔凡例〕

橋梁・公道橋 (計画)
トンネル (計画)
道路函渠 (計画)
水路函渠 (計画)
完成・一部完成

飯野太田改良工事  
受注者：日本国土開発株  
工期：H28.4.26～H28.12.15



① No.400から終点側を望む



② No.433付近から終点側を望む



③ No.477付近から終点側を望む