




天王橋の架替え工事 進捗度報告 ②



天王橋通信 vol. 4
平成26年12月発行

基礎工事の進捗状況

～ 下部工の基礎2基(A2橋台、P3橋脚)が完了しました～



(写真撮影 H26.11.22)

工事現場から

～ 通行するみなさんを楽しませています～

= 旧北上川の右岸・左岸にイルミネーションを設置 =

天王橋架替え工事では、旧北上川の堤防付近(右岸・左岸)にイルミネーションを2箇所設置し、工事現場を華やかに彩り通行する方の心を和ませています。






【ご協力お願い】

河川内(P1、P2橋脚)の鋼管矢板井筒基礎を施工するにあたっては、基礎杭の先端を支持地盤に打込む必要があります。また、油圧ハンマによる打込み作業では、騒音が伴いますので、皆様のご理解とご協力をお願いします。



今後の主な作業内容

～ 今年の作業は、12月30日(火)まで行う予定です
来年の作業は、1月5日(月)から再開する予定です～

鋼管矢板井筒基礎の打設	場所打杭基礎の打設	作業用の仮栈橋設置
河川内(P1、P2橋脚)の鋼管矢板井筒基礎は作業台船により打込みを行います。騒音が比較的高い期間は次のとおりです。 ・P1橋脚 12月中旬～1月中旬を予定 ・P2橋脚 1月中旬～2月中旬を予定	堤防内(A1橋台)と河川内(P4橋脚)の場所打ち杭基礎は、地中に鉄筋コンクリート杭を造ります。作業期間は次のとおりです。 ・A1橋台 12月中旬～1月下旬を予定 ・P4橋脚 12月中旬～1月下旬を予定	P1橋脚の作業用仮栈橋を設置します。この仮栈橋では、作業重機の重量を最小限にとどめて、杭の長さを短くする工夫をしています。 ・仮栈橋 12月中旬～1月下旬を予定
		

担当職員紹介 (vol.3)

” 地域のみなさん ”

りんかい日産建設(株)



引き続きご協力をお願いいたします。



佐藤 和則



東川 佳広

発注者 国土交通省 仙台河川国道事務所
石巻国道維持出張所

☎ 0225 (95) 5237

請負者 りんかい日産建設株式会社(現場事務所)

☎ 0225 (98) 5350