

供養佛地区緊急工事の進捗情報

【平成25年10月1日～15日】

No.1

〔作成・連絡先〕 国土交通省湯沢河川国道事務所 秋田駒ヶ岳山系砂防出張所
TEL:0187-46-2681

10月1日より国による緊急工事に着手しました。

10月1日から15日の工事状況は以下のとおりです。

今後も定期的に工事の進捗状況をお知らせしてまいります。(次回は11月5日の予定)

■進捗状況および今後の予定

平成25年10月1日から15日までの工事状況 および 今後の予定

工事用道路の造成	完了
倒木および土砂処理	75%完了
落石対策(土のう設置)	完了(延長約50m、2段積、135袋) ※今後、落石防護柵を設置します
砂防本体工事	11月初旬着手予定

■工事状況



斜面に残る倒木の処理状況



大型土のう設置が完了(延長約50m、2段積、135袋)