

# 供養佛地区緊急工事の進捗情報

【平成25年11月22日～12月9日】

No.4

〔作成・連絡先〕 国土交通省湯沢河川国道事務所 秋田駒ヶ岳山系砂防出張所  
TEL:0187-46-2681

10月1日より国による緊急工事に着手しました。

**12月9日までの工事状況は以下のとおりです。**

今後も定期的に工事の進捗状況をお知らせしてまいります。(次回は12月24日頃を予定)

## ■進捗状況および今後の予定

平成25年10月1日から12月9日までの工事状況

工事用道路の造成		完了
倒木および土砂処理		完了
落石対策(雪崩防止兼用)		仮設土のう、設置完了(延長約50m、2段積、135袋) 落石防護柵、設置完了(延長約40m、高さ約3m)
砂防本体工事	掘削工事	10月25日より掘削を開始し、11月27日に完了
	地盤改良工事	11月23日より着手し、12月7日に完了
	コンクリート打設	12月3日より着手

## ■工事状況



コンクリート打設状況(12月3日撮影)



工事着手前(9月27日撮影)



12月6日現在の状況