

工事が進む「尾花沢新庄道路事業」の紹介 —平成27年度供用に向け（その3 最終）—

今号（最終）では「野黒沢IC」を紹介します。現在は擁壁工を施工中ですが、平成27年度供用に向け、平成25年度以降も引き続き工事（橋梁工事・土工事・舗装工事）を実施する予定です。



空撮状況（野黒沢IC付近より南側を望む） 左側から県道東根尾花沢線（旧国道13号）
・尾花沢新庄道路・国道13号・JR奥羽線となります。



野黒沢高架橋南側より野黒沢ICを望む
平成25年度は上部工の桁を設置します。



開通区間より野黒沢ICを望む
現在、東側の擁壁工を工事中です。

尾花沢新庄道路の開通時に野黒沢ICは十字交差点となります。



北側よりIC交差点を望む
開通時にはONランプとなります。



南側よりIC交差点を望む
この付近は上下線分離構造となります。



東側よりIC交差点を望む。
開通時にはOFFランプとなります。



西側（国道13号）よりIC交差点を望む
この付近は完成後でもほぼ現況のとおりです。

野黒沢ICの標識を撤去しました。（10/30.31）



野黒沢IC付近の道路切替工事を今後予定していることから、事前に標識を撤去しました。



進む東北中央道整備工事（村山市内） の紹介（10月末現在）



村山IC付近の軟弱地盤対策工を施工中です。（村山市河島地内）



切土場（尾花沢市・大石田町）より土砂を運搬し、盛土を施工中です。
（左：村山市河島地内 右：村山市本飯田地内）



市道上の道路函渠工（工事が完了し車道の通行が可能）や水路函渠工を施工中です。
（左：村山市本飯田地内 右：村山市土生田本飯田地内）

知ってなっとく！ 公共事業 子供達が建設機械を体感

平成24年10月24日（水）、山形河川国道事務所発注の福原地区道路改良工事〔受注者：新庄砕石工業所〕において、大石田町童心児童クラブのみんなと「地域との触れ合いプロジェクト」を実施しました。なお、重機は全て鍵を外し、停止中です。（山新10/25 1面に記事が掲載されました。）



【管内市町 温泉情報】（HPより）
 村山市
 基点温泉、ゆざ温泉、湯舟沢温泉
 尾花沢市
 銀山温泉、徳良湖温泉、鶴子温泉
 大石田町
 大石田温泉、おもだか温泉
 ※詳しくは各HPを確認願います。



建設監督官
高橋 正晴

初雪の便りが届いておりますが、多くの現場では年末の完成を目標に工事を進めているところです。他方、気温が下がり、また、天候不順の日が続いていることから、安全第一で工事を完成させるべく工事を監督しております。何かお気づきの点がございましたら、下記までお知らせ願います。



ご意見
ご感想を
お寄せ下さい

国土交通省 東北地方整備局 山形河川国道事務所 尾花沢監督官室
 〒999-4221 山形県尾花沢市尾花沢字田町143-1番地（尾花沢国道維持出張所内）

TEL:0237(23)2521 FAX:0237(23)2523

尾花沢国道維持出張所ホームページ <http://www.thr.mlit.go.jp/yamagata/syucho/obaiji/index.html>

「尾花沢国道維持出張所」で検索してもOK。

◎「工事進捗状況」事務所管内道路改築事業の進捗状況を公開

<http://www.thr.mlit.go.jp/yamagata/outline/road/sintyoku.html>

◎知ってなっとく！現場見学者の募集案内 <http://www.thr.mlit.go.jp/50man/>