



宮古老道路かわらばん

第5号 つなげよう！命の道

発行：宮古老道路安全協議会
 代表：三井住友・日本国土特定建設工事共同企業体
 編集・監修：国土交通省 三陸国道事務所
 建設監督官(宮古老道路担当)
 発行日：平成26年9月22日

「宮古老道路かわらばん」は、宮古老道路の一日も早い完成を願い、地域と一体となって工事を進めていくために、工事の進捗状況や様々なトピックを情報発信しています。より良い広報誌づくりのために、ご意見・感想をお寄せいただければ幸いです。

宮古市役所に工事進捗モニターを設置しました

8月28日(木)から宮古市役所1Fロビーに、工事進捗モニターを設置しました。

宮古地域の皆様に、復興道路・復興支援道路の整備が進んでいる事を実感していただくため、宮古市役所のロビーに「工事進捗モニター」を設置し、三陸沿岸道路(山田宮古道路、宮古老道路、田老岩泉道路)および宮古盛岡横断道路(宮古箱石道路)の事業概要と工事進捗状況のライドショーを行っております。

トンネル、橋梁、改良工事などの各工事の現在の進捗状況をわかりやすく紹介していますので、宮古市役所に来られた際は、ぜひご覧いただければと思います。(毎月初旬に更新予定です。)

入り口を入れて右側に設置しています。



今後、このかわらばんもここで配布できるようにする予定です。



工事進捗モニター設置状況

復興道路 各工区の概要 (櫛内地区トンネル)

■ 国道45号 櫛内地区トンネル工事

三井住友・日本国土特定建設工事共同企業体

【工事場所】 岩手県宮古市崎山第5地割～田老字古田地内
 【工期】 平成25年12月27日～平成28年9月16日
 【工事内容】 櫛内第1トンネル：延長611m / 櫛内第2トンネル：延長1,417m

復興道路 各工区の現在の現状 (櫛内地区トンネル)

■ 国道45号 櫛内地区トンネル工事

現在、櫛内第1トンネルは掘削延長70mです。櫛内第2トンネルは工事用道路の盛土を行っています。

工事状況ライドショー例

花火大会にメッセージ花火を協賛しました

9月6日(土)に宮古市茂市で行われました、閉伊川川下り大会2014前夜祭・花火大会に宮古老道路安全協議会でメッセージ花火を協賛し打ち上げを行いました。

当日は天気にも恵まれ、たくさんの方で賑わいました。「復興道路つなげよう！命の道 がんばろう！東北」というメッセージを添え、地域の一日も早い復興への願いを込めて打ち上げました。



きれいな花火が打ち上がりました。

安全協議会で献血を行いました

宮古老道路安全協議会では活動の一環として、9月9日(火)12:00～16:00に岩手県赤十字血液センターのご協力のもと、有志による献血を行いました。

会場のシートピアなどには、協議会会員だけでなく、一般の方にもご来場頂き、大勢の方にご協力頂きました。今後も献血をはじめ、様々な社会貢献活動に取り組んでいきたいと思っております。岩手県赤十字血液センターでは、県内様々などところで献血を実施しています。献血バスを見かけたときは、ぜひご協力をお願い致します。



献血バス【まごころ号】



お忙しいところ、ご協力ありがとうございました！

工事の紹介

古田地区道路改良工事 (株)ノバック

工事概要

本工事は、三陸沿岸道路(宮古老地区)のうち、古田地区において道路の新設工事を行うものです。

工事場所：岩手県宮古市崎山第5地割地内
 工期：平成25年8月21日～平成26年10月17日
 工事内容：道路土工140,000m³、法面工13,000m²、カルバート工1基、排水構造物1式、擁壁工1式、工事用道路1式



▲ 道路掘削作業状況



▲ 道路盛土作業状況



現場担当者より



(現場代理人: 吹谷 一樹)

当現場は今年1月から本格的に現場に着手し、カルバート工の施工を経てメインの工種となる掘削・盛土作業を行っており、現在大型機械を導入して10月の完成に向けて工事を進めております。工事期間中は、近隣住民の皆様には大変ご迷惑をお掛けしておりますが、安全管理ならびに環境対策に十分配慮して工事を進めてまいりますので引き続き工事へのご理解とご協力のほど、よろしくお願い致します。最後に、三陸沿岸道路の早期開通に向けて最善を尽くし努力したいと思います。

ご意見・感想をお寄せ下さい。 国土交通省 東北地方整備局 三陸国道事務所 建設監督官(宮古老道路担当)
 〒027-0029 宮古市藤の川4番1号 TEL:0193-71-1745
 FAX:0193-71-1738
 ホームページ URL: <http://www.thr.mlit.go.jp/sanriku/index.html>



サーモンくん みやこちゃん



平成26年8月31日現在、17箇所にて工事が行われています。(準備中も含む)
 また、新たに1箇所の工事が契約となり、全部で18箇所で行われます。
 彼岸の時期を迎え昼と夜の温度差が大きい季節となっておりますが、油断せずに日頃から体調を整えるためにも、規則正しい生活を送りましょう。
 9月は台風が多い季節であり、大雨による急な河川水位の上昇や土砂崩れが起きる可能性がありますので、大雨が降っているときや降った後は河川や崖下には近づかないようにしましょう。
 また、これからの季節、だんだんと日が短くなってますので車を運転される方は早めのライト点灯を心がけましょう！

施工状況						その他
<p>施工：⑧村本建設</p> <p>工事は無事完了しました。ご協力ありがとうございました。</p>	<p>施工：⑬前田建設工業</p> <p>A1橋台の施工を行うために、工事用道路の造成(掘削工)を行っています。</p>	<p>施工：⑪飛島建設</p> <p>起終点側共にトンネル掘削に向けた準備を行っています。(写真は起終点側)</p>	<p>施工：③大日本土木</p> <p>本線部の掘削、盛土、排水構造物工を行っています。</p>	<p>施工：④ノバック</p> <p>現在、終点側のBOXカルバート据付を行っています。</p>	<p>施工：⑨森組</p> <p>水路BOXの据付が完了し、防水工を行っています。</p>	<p>施工： ⑭浅沼組： 現在、工事用道路の造成(掘削工)と本線部の伐採作業中です。 ⑦大和小田急建設： 補強土壁工と道路BOX内の側溝据付を行っています。 ⑫五洋建設： 田老第4トンネルのトンネル掘削に向けた準備を行っています。 ①西松建設： 田老第6トンネル工事が完了し、工事用道路の造成を行っています。 ⑥村本建設： 工事が概ね完了し、片付け作業を行っています。</p> <p>新たに、 ⑱千徳八木沢地区改良工事：村本建設が契約となりました。</p>
<p>施工：⑤ノバック</p> <p>本線部の掘削、盛土、排水構造物工を行っています。</p>	<p>施工：⑩三井住友・日本国土JV</p> <p>現在、榎内第2トンネルの終点側にて工事用道路の造成(盛土)を行っています。</p>	<p>施工：②大和小田急建設</p> <p>本線部の盛土工が完了し、排水構造物、擁壁、工事用道路工を行っています。</p>	<p>施工：⑰浅沼組</p> <p>工事着手に向けて準備中です。写真は伐採作業の状況です。</p>	<p>施工：⑮森組</p> <p>現在は掘削、地下排水工を行っています。</p>	<p>施工：⑯村本建設</p> <p>工事着手に向けて準備中です。写真は着手前になっています。</p>	