

尾肝要普代道路 工事箇所一覧

工事名	受注者(電話番号)	主な工事内容	備考
① 柏木平地区トンネル工事	青木あすなろ建設(株) (0194-32-3840)	トンネル工, 切盛土工, 函渠工, 橋台・橋脚工	
② 新柳渕橋下部工工事	(株) 福田組 (0194-35-3601)	切土工, 橋台・橋脚工	
③ 普代南地区改良工事	青木あすなろ建設(株) (0194-35-3313)	切盛土工, 函渠工, 河川付替え, 国道付替え	
④ 新柳渕橋上部工工事	(株) 東京鐵骨橋梁 (現場事務所準備中)	鋼橋の製造・架設工	
⑤ 沼袋北地区道路改良工事	昭栄建設(株) (0194-36-1520)	切盛土工, 函渠工	

田野畑道路 工事箇所一覧

工事名	受注者(電話番号)	主な工事内容	備考
① 菅窪東地区道路改良工事	樋下建設(株) (0194-37-3206)	切盛土工, 函渠工	12月18日完了
② 田野畑地区道路改良工事	(株) 森本組 (0194-37-3781)	盛土工, 橋台工, 函渠工	10月17日~

現場紹介

菅窪東地区道路改良工事を担当しました 樋下建設株式会社です。

~工事着手して1年3ヶ月、おかげ様で無事に工事完了いたしました。~

昨年9月に工事着手し、田野畑村の地域の皆さまから頂いたご協力のもとに、無事に工事の完了を迎える事が出来ました。この場をお借りしお礼申し上げます。

三陸沿岸道路の一部として、今回の工事に携わせて頂き、早期開通にいくらかの手助けになった事を誇りに思います。地域の皆さまと同様に、三陸沿岸道路の一日も早い開通を心待ちにしています。



大芦地区



田野畑インター 久慈方面流入路の函渠です。

菅窪地区

・・・「盛岡に家族を置いての単身赴任生活を振り返って」・・・  
今回、田野畑村内に古民家をお借りして生活させて頂き、時間が有る時は竿を垂れて海釣りをしたりしました。なかなか釣れず坊主の日もありましたが、海の波の音を聞くだけで心が落ち着く感じがしました。釣れた時は仕事の事も忘れ、夢中になれる思い出になりました。

村内でお世話頂いた方々に心からお礼申し上げます。この工事の完了で当地を離れますが、是非、機会を見つけて仲間や家族を連れて、観光や遊びに訪れて見たいと考えております。  
『本当にお世話になりました。ありがとうございました』

三陸国道事務所では、復興事業の促進を図るため、国内初の「事業促進PPP(※)」を導入しています。事業促進PPPとは、官民がパートナーを組み、双方の技術・経験を活かしながら効率的なマネジメントを行うことにより事業の促進を図るものです。「田老普代工区だより」は、三陸沿岸道路の宮古市田老から普代村間を担当する事業促進PPPが、事業者と住民の皆様とのコミュニケーションツールとしてお届けします。

※PPP: Public Private Partnership 官民連携・公民協働の意

発行：国土交通省 三陸国道事務所 三陸沿岸道路事業促進チーム 田老普代工区 〒027-0029 宮古市藤の川4-1 国土交通省三陸国道事務所 東庁舎2-1 TEL 0193-71-2010 URL http://54.251.44.45/pphp/tohoku/taroufudai.html

田老普代工区だより

Taro-Fudai

田野畑道路・尾肝要普代道路統合版

宮古市田老

岩泉町

田野畑村

普代村

普代道路起点部付近における普代川の付替え工事が始まりました!

~国道45号の付替え工事は、1年後(平成28年12月頃)からの予定です~

⇒ 仮設道路の切り替え等でご迷惑をお掛けいたします。


供用中の普代道路起点部付近における国道45号普代南地区改良工事(青木あすなろ建設株)では、三陸沿岸道路の建設に伴う普代川の付替えや国道45号付替え工事が進みだしています。

道路建設にあたり、河川や道路が屈曲するなど狭小急峻な柏木平地区では、普代川の左岸側の山に川を追い込み掘割状に切り取りして普代川を付替えます。その後、旧河道部を埋め立て国道の仮設道路や三陸沿岸道路の道路敷きとして利用するなど、建設コストも抑えた道路造りを進める予定です。

国道45号部分の付替え工事は、1年後の平成28年12月頃から始まり、片側交互交通等のご不便をお掛けする事になりますが、現場の標識・誘導員などの指示に従って、安全な走行をお願いします。



着工前



※三陸沿岸道路と立体交差する国道45号のコンクリート製函渠を造ります。



# 三陸沿岸道路 田野畑道路 工事状況

【平成27年12月現在】

島越地区の工事箇所  
盛土工事着手前の状況です。  
・沢部に函渠を設け、その周辺も含めて、盛り土して道路を造る計画です。  
・現在準備作業中です。

②, 田野畑地区道路改良工事  
施工:(株)森本組は、  
平成27年10月17日から  
工事に入りました。

工事箇所は、田野畑道路の他、尾肝要普代道路の新柳瀨橋下部工等も含まれます。



・深い沢部に道路の計画高まで暫定形に盛り土を立ち上げています。  
この部分は田野畑南インターに近いため道路幅が広く、今後の後発工事で両側の盛土施工を行います。



大芦地区の盛土区間の状況 (上空から撮影)



菅窪地区 田野畑インター(仮称)部の切土区間の状況(上空から撮影)  
・久慈方面への流入路を先行して函渠設置工事・切土工事を進めました。

