

参 考 資 料

- ・発注工事一覧表
- ・阿武隈川河口部の変遷
- ・名取川河口部の変遷

発注工事一覧表(応急復旧)

事務所名：仙台河川国道事務所

管理番号	発注年度	出張所	件名	工事概要	位置	請負業者	工期(変更含む)
A1	H22	角田	阿武隈川下流坂津田地区堤防緊急復旧工事	応急復旧工(鋼矢板二重締切工、大型連節ブロック張工)、付帯道路工、構造物撤去工、仮設工	R22.4k+78.2m~22.6k+51.3m	(株)橋本店	H23.03.16 ~H23.07.08
A2	H22	角田	阿武隈川下流野田地区堤防緊急復旧工事	応急復旧工(鋼矢板二重締切工、大型連節ブロック張工)、構造物撤去工、仮設工	L28.6k+332.3m~29.0k+129.3m	熱海建設(株)	H23.03.26 ~H23.07.15
A3	H22	角田	阿武隈川下流小斉地区堤防緊急復旧工事	応急復旧工(鋼矢板二重締切工、大型連節ブロック張工)、付帯道路工、構造物撤去工、応急処理工、仮設工	R32.8k+106.0m~33.0k+192m	(株)本田組	H23.03.24 ~H23.07.15
A4	H22	角田	阿武隈川下流上沼尻地区堤防緊急復旧工事	応急復旧工(鋼矢板二重締切工、大型連節ブロック工)、構造物撤去工、仮設工	R30.6k-28.5m~30.8+180m	(株)松浦組	H23.03.20 ~H23.06.30
A5	H22	角田	阿武隈川下流枝野地区堤防緊急復旧工事	応急復旧工(鋼矢板二重締切工)、構造物撤去工、仮設工	R30.8k+180.0m~31.2k+80.0m	(株)佐藤建設	H23.03.24 ~H23.06.30
A6	H22	角田	阿武隈川下流賀川地区堤防緊急復旧工事	応急復旧工(鋼矢板二重締切工、大型連節ブロック張)、構造物撤去工、仮設工	R31.2k+80.0m~31.6k+23.6m	伸和興業(株)	H23.03.20 ~H23.06.30
A7	H22	岩沼 角田	阿武隈川下流角田地区及び岩沼地区応急復旧工事	河川土工、構造物補修工、階段付近沈下補修工、油圧管防護側溝補修工、路面補修工、堤防復旧工、大型土のう工、応急処理工	左岸河口部 新浜水門 L2.2k付近 R3.6k付近 押分け排水機場 三名生排水樋管(白石川) 神明排水樋管(白石川)	(株)橋本店	H23.03.16 ~H23.08.31
A8	H22	岩沼	阿武隈川下流岩沼地区及び亙理地区応急復旧工事	海岸堤防復旧工、堤防補修工、堤防天端補修工、護岸復旧工、構造物補修工、押分排水機場周辺施設復旧工、阿武隈大堰周辺施設復旧工、防護柵復旧工、河川応急処理工、仮設工	左岸河口部 新浜水門 R3.0k付近 L4.4k付近 押分け排水機場 L15.4k+165.0m~16.4k+85.0m	千田建設(株)	H23.03.13 ~H24.03.30
A9	H22	岩沼	阿武隈川下流亙理地区応急復旧工事	護岸補修工、法面補修工、堤防天端補修工、応急処理工、撤去物処理工	右岸河口部 R0.2k+18.0m~0.8k+20.0m R1.6k+10.0m~1.6k+216.0m R2.2k付近 R4.4k付近 R5.0k付近 R7.0k+30.0m~7.4k+210.0m	野村建設(株)	H23.03.13 ~H24.03.30
A10	H22	岩沼	阿武隈川下流管内応急復旧工事	堤防復旧工、樋管補修工、仮設工	新堀排水樋管 L17.4k+100.0m付近 L18.0k付近 L18.4k付近 L20.8k+150.0m付近 裏町排水樋管 L29.2k付近 L29.4k付近 L36.4k付近 館矢間排水樋管 小原瀬排水樋管 山田排水樋管	(株)松浦組	H23.03.13 ~H23.08.31
A11	H23	岩沼	阿武隈川下流荒浜地区堤防緊急復旧工事	応急復旧工(河川土工、付帯道路工)、構造物撤去工、応急処理工、仮設工	R0.0k-184.5m~0.0k+100.0m	奥田建設(株)	H23/4/8 ~H23.07.15
N1	H22	名取川	名取川地区応急復旧工事	路面補修工(アスファルト舗装補修工、オーバーレイ工)	L2.0k~5.4k L5.8k~6.0k L7.6k~8.0k R1.6k~6.0k R8.2k~10.0k 広瀬川L0.0k~0.4k 広瀬川R0.0k~2.0k 笹川LR1.0k~1.6k	後藤工業(株)	H23.03.13 ~H23.09.30

発注工事一覧表(応急復旧)

事務所名：仙台海川国道事務所

管理番号	発注年度	出張所	件名	工事概要	位置	請負業者	工期(変更含む)
N2	H22	名取川	名取川右岸地区緊急維持工事	堤防補修工、管理用通路工、法覆護岸工、根固め工、構造物撤去工、構造物補修工、応急処理工、雑工事	R-0.6k+0.0m～0.6k+80.0m R4.4k+100.0m～4.8k+0.0m	伸和興業(株)	H23.03.24 ～H23.10.31
N3	H23	名取川	名取川左岸地区緊急維持工事	堤防復旧工、構造物撤去工、付属物設置工、堤防補修工、法面補修工、清掃工、応急処理工、仮設工	L0.0k+0.0～0.4k+0.0m L0.8k+100.0m～2.2k+0.0m L2.8k+0.0～2.8k+100.0m	山辰建設(株)	H23.04.02 ～H23.10.31

発注工事一覧表（災害復旧：分任官工事）

事務所名： 仙台海川国道事務所

番号	発注年度	出張所	件名	工事概要	位置	請負業者	工期（変更含む）
A1	H23	岩沼	阿武隈川下流四日市場地区外堤防復旧工事	河川土工、法覆護岸工、付帯道路工、構造物撤去工、根固め工、仮設工	L2. 2k-15. 0m~3. 0k+93. 0m L12. 4k+56. 8m~12. 6k+5. 5m	(株) 松浦組	H23. 11. 02 ~H24. 03. 21
A2	H23	角田	阿武隈川下流野田地区下流堤防災害復旧工事	河川土工、地盤改良工、護岸基礎工、法覆護岸工、舗装工、構造物撤去工、付属物設置工、光ケーブル配管工、仮設工	L28. 6k+329. 7m~28. 8k+150. 0m	日建工業 (株)	H23/10/6 ~H24. 05. 31
A3	H23	角田	阿武隈川下流野田地区上流堤防災害復旧工事	河川土工、地盤改良工、護岸基礎工、法覆護岸工、舗装工、構造物撤去工、付属物設置工、仮設工	L 28. 8k+150. 0m~29. 0k+133. 0m	(株) 深松組	H23. 10. 04 ~H24. 05. 31
A4	H23	角田	阿武隈川下流館矢間地区外堤防災害復旧工事	河川土工、法覆護岸工、舗装工、構造物撤去工、光ケーブル配管工、付属物復旧工、仮設工	L29. 2k+11. 5m~L29. 2k+72. 0m L30. 4k+300. 0m~L36. 6k+102. 3m R32. 0k+188. 0m~32. 2k+25. 0m R32. 2k+189. 5m~32. 4k+35. 7m	河北建設 (株)	H23/10/8 ~H24. 05. 01
A5	H23	角田	阿武隈川下流坂津田地区外堤防災害復旧工事	河川土工、地盤改良工、護岸基礎工、法覆護岸工、舗装工、構造物撤去工、光ケーブル配管工、舗装工、仮設工	R18. 4k+194. 0m~18. 4k+236. 0m R18. 6k+65. 9m~18. 6k+107. 0m L21. 0k+49. 0m~21. 0k+121. 0m R22. 4k+88. 0m~22. 6k+19. 4m R22. 8k+45. 0m~22. 8k+80. 0m	奥田建設 (株)	H23/10/8 ~H24. 05. 31
A6	H23	角田	阿武隈川下流上沼尻地区堤防災害復旧工事	河川土工、地盤改良工、法覆護岸工、付属物設置工、舗装工、光ケーブル配管工、構造物撤去工、仮設工	R30. 6k+0. 0m~30. 8k+55. 7m	熱海建設 (株)	H23/10/5 ~H24. 05. 31
A7	H23	角田	阿武隈川下流枝野地区堤防災害復旧工事	河川土工、坂路工、地盤改良工、護岸基礎、法覆護岸工、付属物設置工、舗装工、光ケーブル配管工、構造物撤去工、仮設工	R30. 8k+55. 7m~31. 0k+53. 1m	(株) 佐藤建設	H23. 10. 06 ~H24. 05. 31
A8	H23	角田	阿武隈川下流賀川地区堤防災害復旧工事	河川土工、坂路工、地盤改良工、護岸基礎、法覆護岸工、付属物設置工、舗装工、光ケーブル配管工、仮設工	R31. 0k+53. 1m~31. 2k+80. 0m	奥田建設 (株)	H23/10/8 ~H24. 05. 31
A9	H23	角田	阿武隈川下流前原地区堤防災害復旧工事	河川土工、地盤改良工、護岸基礎工、法覆護岸工、付属物設置工、舗装工、光ケーブル配管工、構造物撤去工、仮設工	R31. 2k+80. 0m~31. 6k+32. 1m	伸和興業 (株)	H23/10/8 ~H24. 05. 31
A10	H23	角田	阿武隈川下流小齊地区堤防災害復旧工事	河川土工、地盤改良工、法覆護岸工、水路復旧工、舗装工、付属物設置工、構造物撤去工、仮設工	R32. 8k+98. 8m~33. 0k+193m	(株) 本田組	H23. 10. 06 ~H24. 05. 31
A11	H 24	岩沼	阿武隈川下流寺島1工区堤防災害復旧工事	河川土工、地盤改良工、護岸基礎工、矢板護岸工、護岸工、法覆護岸工、天端被覆工、付属物設置工、光ケーブル配管工、CCTV工、清掃工、応急処理工、構造物撤去工、取付工、突堤基礎工、突堤本体工、仮設工	L0. 2k-140. 0m~0. 2k+1. 4m	(株) 上の組	H24. 11. 16 ~H26. 03. 31
A12	H27	岩沼	阿武隈川下流寺島2工区災害復旧工事	河川土工、地盤改良工、護岸基礎工、矢板護岸工、護岸工、法覆護岸工、天端被覆工、付属物設置工、光ケーブル配管工、構造物撤去工、護床工、コンクリート管理橋上部工、橋梁付属物工、舗装工、踏掛版工、付帯道路工、仮設工	L0. 2k-52. 0m~0. 2k+34. 9m L0. 4k+13. 0m~0. 6k+5. 3m	春山建設 (株)	H27. 08. 01 ~H29. 03. 29
A13	H27	岩沼	阿武隈川下流寺島3工区災害復旧工事	河川土工、地盤改良工、護岸基礎工、矢板護岸工、護岸工、法覆護岸工、天端被覆工、付属物設置工、光ケーブル配管工、構造物撤去工、仮設工	L0. 2k+34. 9m~0. 2k+90. 0m	伸和興業 (株)	H27. 09. 01 ~H28. 07. 29
A14	H27	岩沼	阿武隈川下流寺島川向下流工区災害復旧工事	河川土工、地盤改良工、護岸基礎工、矢板護岸工、護岸工、法覆護岸工、天端被覆工、付属物設置工、光ケーブル配管工、構造物撤去工、仮設工	L0. 2k+90. 0m~0. 2k+135. 0m	(株) 本田組	H27. 09. 18 ~H28. 08. 26

発注工事一覧表（災害復旧：分任官工事）

事務所名： 仙山河川国道事務所

番号	発注年度	出張所	件名	工事概要	位置	請負業者	工期（変更含む）
A15	H28	岩沼	阿武隈川下流寺島川向上流工区災害復旧工事	河川土工、地盤改良工、護岸基礎工、矢板護岸工、護岸工、法覆護岸工、天端被覆工、光ケーブル配管工、構造物撤去工、樋門・樋管本体工、付帯道路工、付属物設置工、仮設工	L0.2k-52.0m~0.6k-17.7m	渋谷建設(株)	H28.08.01 ~H29.12.15
A16	H24	岩沼	阿武隈川下流寺島4工区堤防災害復旧工事	河川土工、護岸基礎工、法覆護岸工、堤防天端工、堤防坂路工、付帯道路工、排水構造物工、付属物設置工、光ケーブル配管工、構造物撤去工、仮設工	L0.6k-44.7m~0.8k+114.9m	(株)カルヤード	H24.11.20 ~H26.03.20
A17	H24	岩沼	阿武隈川下流寺島5工区堤防災害復旧工事	河川土工、護岸基礎工、法覆護岸工、堤防天端工、堤防坂路工、付帯道路工、排水構造物工、付属物設置工、光ケーブル配管工、CCTV移設工、津波観測装置設置工、構造物撤去工、仮設工	L0.8k+114.9m~1.6k+145.8m	千田建設(株)	H24.11.13 ~H26.01.31
A18	H25	岩沼	阿武隈川下流寺島6工区堤防災害復旧工事	河川土工、護岸基礎工、法覆護岸工、堤防天端工、排水構造物工、付属物設置工、光ケーブル配管工、河川情報表示設備工、構造物撤去工、付帯道路工、仮設工	L1.6k+145.8m~2.2k+83.1m	千田建設(株)	H25.08.10 ~H26.05.30
A19	H24	岩沼	阿武隈川下流荒浜地区堤防災害復旧工事	河川土工、法覆護岸工、堤防天端工、坂路工、雑工事、構造物撤去工、仮設工	R0.0k-184.5m~1.4k+145.0m	(株)橋本店	H24.04.25 ~H24.11.16
A20	H24	岩沼	阿武隈川下流荒浜1工区堤防災害復旧工事	河川土工、地盤改良工、護岸基礎工、法覆護岸工、天端被覆工、根固め工、排水構造物工、付属物設置工、構造物撤去工、仮設工	R-0.1k-6.4m~0.0k+45.8m	(株)橋本店	H24.12.07 ~H26.02.12
A21	H24	岩沼	阿武隈川下流荒浜2工区堤防災害復旧工事	河川土工、地盤改良工、護岸基礎工、法覆護岸工、天端被覆工、根固め工、排水構造物工、付属物設置工、構造物撤去工、仮設工	R0.0k+45.8m~0.2k-103.2m	阿部春建設(株)	H24.12.04 ~H26.01.31
A22	H24	岩沼	阿武隈川下流荒浜3工区堤防災害復旧工事	河川土工、地盤改良工、護岸基礎工、法覆護岸工、天端被覆工、根固め工、排水構造物工、付属物設置工、構造物撤去工、仮設工	R0.2k-103.2m~0.2k+93.5m	(株)松浦組	H24.12.05 ~H26.03.31
A23	H24	岩沼	阿武隈川下流荒浜4工区堤防災害復旧工事	河川土工、護岸基礎工、法覆護岸工、根固め工、堤防天端工、付属物設置工、構造物撤去工、坂路工、応急処理工、仮設工	R0.2k+93.5m~R0.4k+219.2m L3.0k+76.3~L3.8k+0.0m	(株)本田組	H24.12.05 ~H26.03.31
A24	H25	岩沼	阿武隈川下流荒浜5工区堤防災害復旧工事	河川土工、地盤改良工、護岸基礎工、法覆護岸工、堤防天端工、根固め工、付帯道路工、付属物設置工、構造物撤去工、道路土工、排水構造物工、舗装工、縁石工、仮設工	R0.0k+120.2m~0.0k+151.5m R0.4k-129.4m~0.8k+11.0m R2.0k+99.0~2.3k+0.0	千田建設(株)	H25.11.02 ~H27.03.31
A25	H28	岩沼	阿武隈川下流隈潟下流工区災害復旧工事	河川土工、護岸基礎工、矢板護岸工、法覆護岸工、根固め工、堤脚水路工、付帯道路工、付属物設置工、構造物撤去工、観測局舎仮移設、道路土工、舗装工、排水構造物工、縁石工、区画線工、道路付属施設工、工用道路工、仮設工	R0.4k+99.9m~1.0k-43.3m R1.4k+7.0m~1.4k+163.4m R1.6k-169.0m~1.6k+72.0m R1.0k-43.3m~1.2k+178.0m	(株)本間組	H28.09.30 ~H30.01.26
A26	H27	岩沼	阿武隈川下流荒浜隈潟上流災害復旧外工事	河川土工、護岸基礎工、法覆護岸工、根固め工、付帯道路工、付属物設置工、構造物撤去工、区画線工、道路付属施設工、地盤改良工、樋門・樋管本体工、道路土工、法面工、舗装工、排水構造物工、応急復旧工、仮設工	R1.0k-43.3m~1.0k+105.4m R6.6-46.8m~R7.4k+98.0m 台町第1樋門	日建工業(株)	H28.03.24 ~H29.03.23
A27	H27	岩沼	阿武隈川下流荒浜6工区災害復旧工事	河川土工、護岸基礎工、法覆護岸工、根固め工、付属物設置工、構造物撤去工、道路土工、地盤改良工、舗装工、排水構造物工、縁石工、標識工、区画線工、道路付属施設工、仮設工	R1.0k+105.4~1.2k-23.0m	(株)橋本店	H27.10.30 ~H29.03.29

発注工事一覧表（災害復旧：分任官工事）

事務所名： 仙台海川国道事務所

番号	発注年度	出張所	件名	工事概要	位置	請負業者	工期（変更含む）
A28	H27	岩沼	阿武隈川下流荒浜7工区災害復旧工事	河川土工、護岸基礎工、法覆護岸工、根固め工、付帯道路工、付属物設置工、構造物撤去工、道路土工、地盤改良工、舗装工、排水構造物工、縁石工、区画線工、道路付属施設工、仮設工	R1.2k-23.0m~1.2k+187.0m	(株) 本田組	H27.10.29 ~H29.03.29
A29	H 25	岩沼	阿武隈川下流荒浜8工区堤防災害復旧工事	河川土工、護岸基礎工、法覆護岸工、根固め工、付帯道路工、付属物設置工、構造物撤去工、雑工、道路土工、地盤改良工、法面工、舗装工、排水構造物工、縁石工、防護柵工、区画線工、道路付属施設工、仮設工	R1.4k+208.0m~1.6k+95.4m	日建工業 (株)	H25.12.04 ~H27.03.31
A30	H25	岩沼	阿武隈川下流荒浜9工区堤防災害復旧工事	河川土工、護岸基礎工、法覆護岸工、付帯道路工、付属物設置工、構造物撤去工	R1.8k-118.2m~2.0k+154.6m	春山建設 (株)	H25.12.03 ~H27.02.10
A31	H28	岩沼	阿武隈川下流荒浜堤防護岸災害復旧外工事	河川土工、護岸基礎工、矢板護岸工、法覆護岸工、根固め工、付帯道路工、付属物設置工、構造物撤去工、仮設工	R1.4k+7.0m~1.4k+163.4m R1.4k+86.5m~1.6k+54.4m	野村建設 (株)	H28.09.01 ~H29.03.29
A32	H26	岩沼	阿武隈川下流荒浜堤防護岸災害復旧工事	河川土工、矢板護岸工、法覆護岸工、天端被覆工、根固め工、堤防天端工、付属物設置工、構造物撤去工、舗装工、縁石工、区画線工、道路付属施設工、除草工、雑工、仮設工	R0.2k+93.5m~0.4k+99.8m R1.4k-210.3m~1.4k+23.4 R1.6k+57.8m~1.8k+47.6m	野村建設 (株)	H26.10.01 ~H28.03.17
A33	H26	岩沼	阿武隈川下流新浜水門災害復旧基礎工事	河川土工、水門本体工、構造物撤去工、仮設工	L0.4k+79.1m~0.4k+120.9m	岩田地崎建設 (株)	H26.06.20 ~H27.03.31
A34	H 27	岩沼	阿武隈川下流新浜水門災害復旧本体外工事	河川土工、水門本体工、護床工、構造物撤去工、仮設工	L0.4k+79.1~0.4k+120.9m	大日本土木 (株)	H27.08.01 ~H28.05.31
A35	H27	岩沼	阿武隈川下流新浜水門災害復旧撤去工事	河川土工、地盤改良工、水門本体工、護床工、護岸基礎工、矢板護岸工、法覆護岸工、根固め工、付属物設置工、操作室工、構造物撤去工、仮設工	L0.4k+50.0m~0.4k+98.8m	(株) 橋本店	H28.03.25 ~H29.03.24
A36	H25	岩沼	阿武隈川下流荒浜排水樋門等災害復旧工事	地盤改良工、樋門・樋管本体工、付属物設置工、構造物撤去工、河川土工、護岸基礎工、法覆護岸工、天端被覆工、根固め工、付帯道路工、仮設工	R-0.1k+22.8m~0.1k+100.8m	大日本土木 (株)	H25.07.30 ~H26.08.29
A37	H23	角田	阿武隈川角田上流地区堤防等補修工事	堤防復旧工、付属物設置工、階段復旧工、護岸基礎工、法覆護岸工、護岸補修工、構造物撤去工、雑工事、仮設工	R22.2k+37.5m~22.2k+90.0m R31.6k+32.1m~31.8k+80.0m R32.0k+100.5m~32.4k+156.8m L34.2k+150.0m~36.0k+54.0m L36.4k+40.0m~36.8k+114.0m R36.4k+126.0m~36.8k+121.0m	(株) 本田組	H23.07.22 ~H24.03.30
A38	H25	角田	阿武隈川下流角田地区堤防補修工事	管理用通路補修工、法面補修工	L16.8k+0.0m~17.8k+0.0m R17.4k+31.5m~18.2k+67.3m R20.2k-50.0m~20.2k+10.0m L21.0k+131.3m~21.8k+166.0m L26.4k+38.5m~26.6k+144.6m R33.0k+188.5m~33.4k+130.3m	(株) 本田組	H25.08.09 ~H26.03.28
A39	H23	岩沼	阿武隈川下流小山地区堤防補修工事	河川土工、法覆護岸工、舗装工、側帯復旧工、縁石工、付属物設置工、構造物撤去工、雑工事	R11.6k-180.0m~13.6k+62.9m	野村建設 (株)	H23.07.29 ~H24.03.30
A40			阿武隈大堰外ゲート部設備修繕工事				

発注工事一覧表（災害復旧：分任官工事）

事務所名： 仙台海川国道事務所

番号	発注年度	出張所	件名	工事概要	位置	請負業者	工期（変更含む）
A41			押分排水機場外機械設備修繕工事				
A42			阿武隈川新浜水門ゲート設備災害復旧工事				
A43			阿武隈川下流新浜水門ゲート設備設置工事				

発注工事一覧表（災害復旧：分任官工事）

事務所名： 仙山河川国道事務所

番号	発注年度	出張所	件名	工事概要	位置	請負業者	工期（変更含む）
N1	H23	名取川	名取川太子堂地区護岸災害復旧工事	河川土工、法覆護岸工、既製杭工、根固め工、間詰工、捨石工、構造物撤去工、仮設工	R2.0k+161.8m～2.0k+266.0m L3.2k付近	千田建設（株）	H23.10.05 ～H24.03.30
N2	H24	名取川	名取川閑上地区堤防災害復旧工事	河川土工、法覆護岸工、擁壁護岸工、根固め工、構造物補修工、堤防天端工、構造物撤去工、仮設工	R-0.8k+0.0m～-0.1k+69.0m R0.0k-27.7m～0.6k+79.7m	伸和興業（株）	H24.04.24 ～H24.12.14
N3	H24	名取川	名取川藤塚1工区堤防災害復旧工事	河川土工、地盤改良工、護岸基礎工、法覆護岸工、天端被覆工、堤防天端工、堤防坂路工、排水構造物工、付属物設置工、光ケーブル配管工、構造物撤去工、仮設工	L0.0k-126.3m～0.0k+151.7m	熱海建設（株）	H24.11.16 ～H26.03.25
N4	H24	名取川	名取川藤塚2工区堤防災害復旧工事	河川土工、地盤改良工、護岸基礎工、法覆護岸工、天端被覆工、堤防坂路工、排水構造物、付属物設置工、光ケーブル配管工、構造物撤去工、仮設工	L0.0k+151.7m～0.2k+181.0m	（株）深松組	H24.11.20 ～H26.03.31
N5	H24	名取川	名取川藤塚3工区堤防災害復旧工事	河川土工、地盤改良工、護岸基礎工、法覆護岸工、堤防天端工、堤防坂路工、光ケーブル配管工、付帯道路工、付属物設置工、構造物撤去工、仮設工	L0.2k+181.0m～0.6k+69.9m	渋谷建設（株）	H24.11.30 ～H26.03.31
N6	H24	名取川	名取川藤塚4工区堤防災害復旧工事	河川土工、地盤改良工、護岸基礎工、法覆護岸工、堤防天端工、堤防坂路工、付帯道路工、付帯道路施設工、付属物設置工、鉄塔基礎工、光ケーブル配管工、構造物撤去工、仮設工	L0.6k+69.9m～L1.6k+0.0m R0.6k+102.5m～R1.2k+143.8m	日建工業（株）	H24.11.28 ～H26.03.31
N7	H24	名取川	名取川閑上1工区堤防災害復旧工事	河川土工、地盤改良工、護岸基礎工、矢板護岸工、護岸工、法覆護岸工、擁壁護岸工、根固め工、天端被覆工、排水構造物工、構造物撤去工、仮設工	R-0.8k-15.6m～-0.7k+12.6m	岩田地崎建設（株）	H24.11.22 ～H26.03.31
N8	H24	名取川	名取川閑上2工区堤防災害復旧工事	河川土工、地盤改良工、護岸基礎工、矢板護岸工、護岸工、法覆護岸工、根固め工、天端被覆工、排水構造物工、付属物設置工、構造物撤去工、仮設工	R-0.7k+12.6m～-0.6k-9.8m	（株）本田組	H24.11.29 ～H26.03.31
N9	H24	名取川	名取川閑上3工区堤防災害復旧工事	河川土工、地盤改良工、護岸基礎工、矢板護岸工、法覆護岸工、根固め工、付帯道路工、付属物設置工、構造物撤去工、仮設工	R-0.6k-9.8m～-0.5k+7.3m	大豊建設（株）	H24.11.27 ～H26.03.31
N10	H24	名取川	名取川閑上4工区堤防災害復旧工事	河川土工、地盤改良工、護岸基礎工、矢板護岸工、法覆護岸工、根固め工、付帯道路工、付属物設置工、構造物撤去工、仮設工	R-0.5k+7.3m～-0.4k-12.7m	あおみ建設（株）	H24.11.30 ～H26.03.31
N11	H24	名取川	名取川閑上5工区堤防災害復旧工事	河川土工、地盤改良工、護岸基礎工、矢板護岸工、護岸工、法覆護岸工、根固め工、付属物設置工、構造物撤去工、仮設工	R-0.4k-12.7m～-0.35k+42.5m	アイサワ工業（株）	H24.11.29 ～H26.03.31
N12	H25	名取川	名取川閑上6工区堤防災害復旧工事	河川土工、地盤改良工、護岸基礎工、矢板護岸工、護岸工、法覆護岸工、天端被覆工、根固め工、付属物設置工、構造物撤去工、仮設工	R-0.35k+42.5m～-0.2k-53.9m	（株）橋本店	H25.10.16 ～H27.03.31
N13	H25	名取川	名取川閑上7工区堤防災害復旧工事	河川土工、地盤改良工、護岸基礎工、矢板護岸工、護岸工、法覆護岸工、天端被覆工、根固め工、付属物設置工、構造物撤去工、仮設工	R-0.8k-3.0m～-0.7k-13.9m R-0.6k-9.8m～-0.4k-12.7m R-0.35k+107.5m～-0.1k-62.4m	熱海建設（株）	H25.10.08 ～H27.03.31
N14	H25	名取川	名取川閑上8工区堤防災害復旧工事	河川土工、地盤改良工、護岸基礎工、矢板護岸工、護岸工、法覆護岸工、天端被覆工、根固め工、付属物設置工、構造物撤去工、排水構造物工、坂路工、仮設工	R-0.8k+4.7m～R-0.6k-9.8m R-0.2k+26.1m～-0.1k+7.6m	（株）深松組	H25.10.16 ～H27.03.31
N15	H28	名取川	名取川閑上9工区堤防災害復旧工事	河川土工、護岸基礎工、護岸工、法覆護岸工、天端被覆工、銘板工、付帯道路工、光ケーブル配管工、管理用通路補修工、特殊堤閉塞工、水位計設置工、構造物撤去工、仮設工	R-0.8k-11.5m～-0.8k+99.2m R0.0k+48.9m～0.0k+191.8m	泰昌建設（株）	H28.09.01 ～H29.08.10

発注工事一覧表（災害復旧：分任官工事）

事務所名： 仙台海川国道事務所

番号	発注年度	出張所	件名	工事概要	位置	請負業者	工期（変更含む）
N16	H27	名取川	名取川閑上10工区堤防災害復旧工事	河川土工、護岸基礎工、護岸工、法覆護岸工、天端被覆工、付属物設置工、光ケーブル配管工、構造物撤去工、仮設工	R0.2k-4.4m~0.4k+26.5m	(株)橋本店	H27.10.14 ~H28.09.30
N17	H27	名取川	名取川閑上11工区堤防災害復旧工事	河川土工、護岸基礎工、護岸工、法覆護岸工、天端被覆工、坂路工、付属物設置工、光ケーブル配管工、構造物撤去工、仮設工	R0.4k+26.5m~0.6k+56.2m	熱海建設(株)	H27.10.14 ~H28.08.26
N18	H27	名取川	名取川閑上12工区堤防災害復旧工事	河川土工、護岸基礎工、矢板護岸工、テラス工、法覆護岸工、根固め工、堤防天端工、付属物設置工、光ケーブル配管工、視察場整備工、閉塞工、構造物撤去工、仮設工	R0.6k-65.0m~0.8k+148.8m R1.0k-35.0m~1.0k+66.6m	伸和興業(株)	H27.10.14 ~H29.03.29
N19	H27	名取川	名取川閑上下流工区堤防災害復旧工事	河川土工、地盤改良工、護岸基礎工、矢板護岸工、法覆護岸工、天端被覆工、付属物設置工、付帯道路工、CCTVカメラ基礎工、構造物撤去工、仮設工	R-0.4k-12.7m~-0.1k-2.4m L0.0k-114.9m~0.0k-261.0m	(株)深松組	H27.08.13 ~H29.03.06
N20	H25	名取川	名取川閑上水門災害復旧工事	河川土工、水門本体工、護床工、付属物設置工、操作室工、コンクリート管理橋上部工(PC橋)、橋梁付属物工(コンクリート管理橋)、舗装工、構造物撤去工、河道掘削工、地盤改良工、護岸基礎工、矢板護岸工、護岸工、法覆護岸工、天端被覆工、根固め工、切廻道路工、光ケーブル配管工、仮設工	R-0.1k-2.4m~0.2k-98.7m	前田建設工業(株) 東北支店	H26.03.12 ~H29.03.29
N21	H23	名取川	名取川藤塚屋敷地区堤防復旧工事	工場製作工(通信用鉄塔製作工)、河川土工、地盤改良工、法覆護岸工、擁壁護岸工、付属物設置工、堤防天端工、堤防坂路工、排水工、情報管路工、構造物撤去工、通信用鉄塔・反射板設置工、局舎設備工	L0.0k-64.8m~0.0k-822.4m (北貞山運河) L0.8k付近(藤塚警報所)	熱海建設(株)	H24/3/10 H25/3/25
N22	H23	名取川	名取川藤塚井土浦地区堤防復旧工事	河川土工、護岸基礎工、法覆護岸工、堤防天端工、排水工、情報管路工、電力・カケ用通信管配管工、付属物設置工、構造物撤去工、施設撤去・復旧工、樋門・樋管本体工、坂路工、操作室工、水門本体工、護床工、仮設工	L0.0k-822.4m~0.0k-1496.6m (北貞山運河)	熱海建設(株)	H24.03.10 ~H25.06.28
N23	H23	名取川	名取川藤塚太夫野地区堤防復旧工事	河川土工、法覆護岸工、堤防天端工、排水工、情報管路工、付属物設置工、構造物撤去工、水門本体工、護床工、仮設工	L0.0k-1496.6m~0.0k-2210.1m (北貞山運河)	河北建設(株)	H24.03.10 ~H25.03.28
N24	H23	名取川	名取川藤塚砂崩地区堤防復旧工事	河川土工、法覆護岸工、堤防天端工、堤防坂路工、排水工、付帯道路施設工、情報管路工、護岸基礎工、水門本体工、護床工、通信用鉄塔設置工、操作室工、構造物撤去工、仮設工	L0.0k-2210.1m~0.0k-2470.1m (北貞山運河)	栄喜工業(株)	H24.03.10 ~H25.06.28
N25	H23	名取川	名取川中田地区堤防補修工事	河川土工、法覆護岸工、舗装工、付属物設置工	R2.2k+52.5m~5.6k+32.0m	(株)本田組	H23.08.02 ~H24.03.30
N26	H23	名取川	名取川日辺地区堤防補修工事	河川土工、法覆護岸工、舗装工、付属物設置工、撤去工、雑工事、仮設工	L2.4k-111.5m~5.4k+262.4m	山辰建設(株)	H23.07.22 ~H24.03.30
N27		名取川	名取川閑上水門ゲート設備災害復旧工事				
N28		名取川	名取川藤塚地区井土浦樋門機械設備復旧工事				
N29		名取川	名取川藤塚地区貞山運河水門機械設備復旧工事				

発注工事一覧表（災害復旧：分任官工事）

事務所名： 仙台河川国道事務所

番号	発注年度	出張所	件名	工事概要	位置	請負業者	工期（変更含む）
1	H23	-	管内河川用機械設備応急復旧工事	<ul style="list-style-type: none"> ・水門設備等地震時臨時点検（大堰No4, 8, 9は全開確認含む） ・阿武隈大堰No8, 10予備ゲート支柱部ボルト修正 ・新浜水門 引き込み開閉器盤交換、仮設用電気配線配管新設 ・閑上水門 引き込み開閉器盤交換、仮設用電気配線配管新設 ・伊古田排水樋管 振れ止補修 ・下の内排水樋管 振れ止補修 		(株)イスマック	H23. 3. 11 ～ H23. 6. 15
2	H23	-	管内河川用排水設備応急復旧工事	<ul style="list-style-type: none"> ・排水機場地震時臨時点検（押分、中島川2箇所） ・地下燃料貯油槽 燃料レベル計補修、燃料配管ピット加工 ・上屋 避雷接地極配線断線補修 ・電気配線 配線撤去・再布設、配管敷設 ・傾斜コンベア 移動車輪旋回部補修 		(株)荏原由倉 ハイドロテック	H23. 3. 11 ～ H23. 5. 31
3	H23	-	藤塚地区井土浦排水樋門ゲート応急開閉作業	<ul style="list-style-type: none"> ・災害復旧作業を行うためのゲート応急開閉操作 		旭イノボックス(株)	H23. 4. 14 ～ H23. 5. 31
4	H23	-	阿武隈大堰外ゲート設備修繕工事	<ul style="list-style-type: none"> ・大堰 水没車両調査引き上げ回収 ・引き込み開閉器盤 商用受電復旧のため一次側配管・配線及び動力二次側系統復旧 ・照明灯 商用受電復旧のため既設操作台照明までの電気配管・配線及び操作室電灯据付及び電気配管・配線復旧 		(株)イスマック	H23. 9. 29 ～ H24. 3. 16
5	H23		押分排水機場外機械設備修繕工事	<ul style="list-style-type: none"> ・吐出・バイパスゲート用電気配線本復旧 		(株)荏原由倉 ハイドロテック	H23. 11. 19 ～ H24. 3. 23
6	H24		名取川藤塚地区井土浦樋門機械設備復旧工事	<ul style="list-style-type: none"> ・河川用水門設備製作（戸当たり除く） ・河川用水門輸送工（新設・撤去） ・河川用水門据付・撤去（戸当たり除く） 型式 引き上げ横転式ゲート B4.0m×H2.175m 6門 油圧リク式		旭イノボックス(株)	H24. 10. 3 ～ H25. 3. 28
7	H25		名取川藤塚地区貞山運河水門機械設備復旧工事	<ul style="list-style-type: none"> ・河川用水門設備製作 ・河川用水門輸送工（新設・撤去） ・河川用水門改造・据付・撤去 型式 スイングゲート B9.38m×H6.78m 2門 揺動式油圧シリンダレバ式 マイゲート B7.907m×H6.78m 1門 揺動式油圧シリンダレバ式		豊国工業(株)	H24. 9. 26 ～ H25. 3. 28
8	H26		名取川閑上水門ゲート設備災害復旧工事	<ul style="list-style-type: none"> ・河川用水門設備製作 ・河川用水門輸送工 ・河川用水門改造・据付 ・仮設 型式 鋼製プレートゲート構造ローゲート B12.7m×H5.7m 1門 電動ラック式		西田鉄工(株)	H26. 2. 8 ～ H29. 3. 31
9	H27		阿武隈川新浜水門ゲート設備災害復旧工事	<ul style="list-style-type: none"> ・河川用水門設備製作 型式 鋼製プレートゲート構造ローゲート B15.27m×H6.09m 1門 電動ラック式		(株)丸島アクアシステム	H26. 6. 28 ～ H27. 3. 31
10	H27		阿武隈川下流新浜水門ゲート設置工事	<ul style="list-style-type: none"> ・河川用水門設備製作（電気設備関係） ・河川用水門輸送工 ・河川用水門設備据付 ・仮設 型式 鋼製プレートゲート構造ローゲート B15.27m×H6.09m 1門 電動ラック式		(株)丸島アクアシステム	H27. 12. 11 ～ H29. 3. 24

阿武隈川河口部の変遷

震災前



震災直後



震災から約1年



震災から約2年



阿武隈川河口部の変遷

震災から約3年



H26.3.4撮影



H26.3.4撮影

震災から約4年



H27.3.6撮影



H27.3.6撮影

震災から約5年



H28.3.12撮影



H28.3.12撮影

震災から約6年



H29.2.28撮影



H29.2.28撮影

阿武隈川河口部の変遷

震災前から約7年



H30.3.3撮影



H30.3.3撮影

震災から約7年7ヶ月



H30.11.20撮影



H30.11.20撮影

名取川河口部の変遷

震災前



震災直後



震災から約1年



震災から約2年



名取川河口部の変遷

震災から約3年



H26.3.4撮影



H26.3.4撮影

震災から約4年



H27.3.6撮影



H27.3.6撮影

震災から約5年



H28.3.12撮影



H28.3.12撮影

震災から約6年



H29.2.28撮影



520

H29.2.16撮影

名取川河口部の変遷

震災前から約7年



震災から約7年7ヶ月

