

## 一関出張所管内工事紹介 [第11弾]

### 一関遊水地第2遊水地 護岸外工事



完成予想図



施工業者	(株)板宮建設
現場代理人	岩脇淳也
工事の目的	長島水門へつながる河川の護岸整備と河川増水時の地内湛水地への越流施設及び排水樋門による排水施設の整備です。
工期	令和元年8月30日～ 令和2年3月30日
主な施工内容	掘削工、護岸工、樋門樋管本体内工、多自然型護岸工(かごマット)
現場代理人一言	無事故・無災害で現場を完成させる為、現場一丸となって工事を進めていきます。



現場全景



### 現在の施工状況

護床工ブロック設置



➢ 川の底(床)が流水で掘削されないようにブロックを敷き詰めています。

大型護岸ブロック設置



➢ 流水で法面が崩れないようにブロックを設置しています。

樋管本体内工鉄筋組立



➢ 樋管をつくるため鉄筋を組み立てています。

かごマット設置



➢ 洪水時に流水で洗掘を受けないようにかごマットで保護します。

### 編集後記

東日本大震災から9年。新型コロナウイルスの影響でマスクやティッシュがスーパーなどの棚から消えた風景は9年前を彷彿とさせます。はやく落ち着いてほしいものです。(と)