

東北中央自動車道（福島～米沢北間）工事状況

平成27年6月末現在

米沢～米沢北 延長 L=9.0km

福島～米沢 延長 L=28km

山形側 延長 L=11km

福島側 延長 L=17km

H29年度開通目標



H29年度開通目標

H28年度開通目標

L=9.0km

L=26.1km


L=1.9km



【山形側】
トンネル延長: 3,826m
掘削延長: 3,826m(100%)
覆工延長: 3,826m(100%)

トンネル延長: 2,609m
掘削延長: 2,453.8m(94%)
覆工延長: 0m(0%)

【福島側】
トンネル延長: 5,146m
掘削延長: 5,146m(100%)
覆工延長: 5,146m(100%)



竣工済み 施工中 トンネル:青字