

堤防浸透に関する詳細点検実施状況と堤防の質的評価結果

様式-参考1

8

河川名	対策工 (済or未)	距離標	地区名 及び 左右岸別	延長	判定内容	対策施工	備考	出張所	
馬淵川	済	4.0k+80m 5.8k	長苗代・尻内 左岸	1.733 km	漏水	ドレーン工	H25完了	八戸出張所	
	済	1.0k 1.4k+100m	河原木・沼館 右岸	0.521 km	漏水	遮水鋼矢板	H25完了		
	済	1.4k+100m 3.0k+80m	城下 右岸	1.554 km	漏水	遮水鋼矢板	H25完了		
調査済の要対策 区間延長 合計				1.053 km					