

岩木川柏地区堤防強化工事



【工事概要】	
工事箇所	: つがる市柏下古川 ~ 柏桑野木田 地内 (岩木川 28.2~30.0K付近 左岸)
工期	: 平成25年3月16日 ~ 平成26年1月31日 (予定)
施工業者	: (株)和島組
工事内容	: 堤防の断面を大きくし出水時の安全性を向上させるため、堤防の幅を広げ高くする工事を行っています。

《進捗情報》

○ 着工前



2013.5撮影



○ 段切り

既設堤防の表土をはぎ取り、新たに盛る土とのなじみを良くするため、段切りを行います。



2013.7撮影

○ 盛土

30cm程度毎に、土を敷き均し、
締め固めます。
ここでは、21t級のブルドーザで
行っています。



○ 法面整形



バックホウなどで余分に盛った土を削り



粘着力のある土を表面に覆土し
斜面をきれいに仕上げます

○ 張芝



斜面に芝を貼り付けます。



目土をし、貼り付けた芝を押さえます

※ 目土：芝生の上に葉が隠れない程度に薄く土をかける事を言います。
土壌表面の凹凸を修正したり浮き上がった株を押さえて、ここからの発根を促し芝生を若返らせる効果があります。

○ 舗装

管理用通路として使用する堤防上の通路を舗装します

・路盤工



規定の厚さで碎石を敷き均し



ローラー等で締め固めます

《現在の状況 2013. 10. 29現在》



上流側から下流方向（川裏側）



上流側から下流方向（川表側）



堤防道路と側道とをつなぐ坂路

**工事はこれからが最終段階を迎えます。
付近の方にはご迷惑をおかけしますが、引き続きご協力をお願いいたします。**