

【風水害】

令和6年7月24日からの前線に伴う降雨による防災情報（第9報）

※更新箇所：下線部

令和6年8月5日 9:00時点

1. 気象概要

1-1 記録的短時間大雨情報

- 秋田県 北秋田市南部付近 3回目（令和6年7月25日22時00分）
約100mm/h
- 秋田県 上小阿仁村付近 2回目（令和6年7月25日21時50分）
約120mm/h
- 秋田県 五城目町付近 2回目（令和6年7月25日21時50分）
約120mm/h
- 秋田県 上小阿仁村付近 1回目（令和6年7月25日21時40分）
約100mm/h
- 秋田県 五城目町付近 1回目（令和6年7月25日21時40分）
約100mm/h
- 山形県 遊佐町付近 2回目（令和6年7月25日9時10分）
約110mm/h
- 山形県 酒田市北部付近 2回目（令和6年7月25日9時10分）
約100mm/h
- 山形県 酒田市南部付近 1回目（令和6年7月25日9時00分）
約100mm/h

1-2 顕著な大雨に関する気象情報〈線状降水帯〉

- 山形県 村山 庄内 最上 2回目（令和6年7月25日22時47分）
- 山形県 庄内 最上 1回目（令和6年7月25日13時07分）

1-3 雨量

1時間降水量※気象庁観測地点

- （秋田県北秋田市）阿仁合 94.5mm（7月25日）観測史上1位
- （山形県酒田市）酒田 86.0mm（7月25日）観測史上1位

24時間降水量※気象庁観測地点

- （山形県新庄市）新庄 389.0mm（7月26日）観測史上1位
- （山形県真室川町）差首鍋 384.0mm（7月26日）観測史上1位
- （山形県最上町）瀬見 382.0mm（7月26日）観測史上1位
- （秋田県由利本荘市）東由利 238.5mm（7月25日）観測史上1位

1-4 大雨特別警報

- 山形県 酒田市 遊佐町
（7月25日 13時07分発表⇒20時15分解除）
- 山形県 酒田市 庄内町 新庄市
舟形町 鮭川村 戸沢村
（7月25日 23時40分発表⇒5時15分解除）

1-5 土砂災害警戒情報〔警戒レベル4〕
発表中地域
なし

1-6 自治体避難情報
緊急安全確保（警戒レベル5）
■秋田県 なし
■山形県 なし
避難指示（警戒レベル4）
■秋田県 なし
■山形県 鮭川村
高齢者等避難（警戒レベル3）
■秋田県 なし
■山形県 なし

2. 体制設置状況

2-1 災害対策本部

非常体制 令和6年7月25日（木）2:10
警戒体制 令和6年7月24日（水）22:20
注意体制 令和6年7月24日（水）17:00

2-2 災害対策支援本部

非常体制 令和6年7月29日（月）15:00

2-3 各室体制

非常体制 総括室 令和6年7月25日（木）2:10
警戒体制 河川室 令和6年8月4日（日）15:30
注意体制 道路室 令和6年7月28日（日）18:00

2-4 支部体制

警戒体制（河川）：秋田河国 令和6年8月4日（日）15:30
：新庄河川 令和6年8月4日（日）15:00
警戒体制（道路）：山形河国 令和6年7月25日（木）5:40
：酒田河国 令和6年7月26日（金）15:30
注意体制（河川）：酒田河国 令和6年7月30日（火）19:00
注意体制（管理ダム）：能代河国 令和6年7月26日（金）14:30
：北上統管 令和6年7月26日（金）12:00
注意体制（砂防）：新庄河川 令和6年8月1日（木）15:45

2-5 支援支部体制

非常体制（支援）：東北技術 令和6年7月25日（木）2:10
警戒体制（支援）：青森河国 令和6年7月31日（水）9:30
：岩手河国 令和6年7月30日（火）8:40
：仙台海国 令和6年7月29日（月）11:00
：北上下流 令和6年7月29日（月）11:00
：秋田河国 令和6年7月24日（水）22:00
：湯沢河国 令和6年7月25日（木）6:40

: 能代河国 令和6年7月30日(火) 13:00
 : 山形河国 令和6年7月25日(木) 14:30
 : 酒田河国 令和6年7月25日(木) 13:45
 : 新庄河川 令和6年7月25日(木) 15:40
 : 福島河国 令和6年7月29日(月) 16:40
 : 鳴瀬総開 令和6年7月29日(月) 16:30
 : 三陸国道 令和6年8月5日(月) 9:00
 : 南三陸国道 令和6年8月5日(月) 8:45
 : 郡山国道 令和6年8月5日(月) 8:30
 : 磐城国道 令和6年8月5日(月) 9:00

3. 被害状況

3-1 河川

①水位状況(令和6年8月5日(月)9:00時点)

◇直轄河川

- ・ 氾濫危険水位を現在超えている河川：無し
- ・ 氾濫注意水位以上を超過している河川：無し

◇補助河川

<県管理河川の状況>

- ・ 氾濫危険水位を現在超えている河川：無し

②被害・氾濫状況(令和6年8月5日(月)9:00時点)

◇直轄河川

・ 堤防決壊：

①子吉川水系石沢川(左岸1.0k)1箇所 L=20m⇒60mに拡大
浸水範囲 約34ha(直轄管理区間39ha)

※合計110ha(県管理区間68ha)【詳細調査中】

②子吉川水系子吉川(右岸10.4k)1箇所 L=70m【詳細調査中】

浸水範囲 約24ha【詳細調査中】

- ・ 堤防法崩れ：子吉川水系子吉川(左岸14.8k) L=9m
 子吉川(右岸11.6k) L=15m
 子吉川(右岸16.4k) L=4.5m
 子吉川(右岸16.8k) L=10m
 石沢川(左岸0.0k) L=3.0m
 石沢川(左岸0.8k) L=25.0m
 石沢川(左岸1.0k) L=1.5m
 石沢川(左岸2.2k) L=1.5m
 最上川水系最上川中流(左岸45.3k) L=100m
 鮭川(右岸6.3k) L=70m

・ 堤防侵食：最上川水系最上川中流(右岸51.7k) L=200m

・ 護岸流出：最上川水系最上小国川(左岸0.2k) L=100m

・ 基盤漏水：最上川水系最上川下流(左岸10.7k)1箇所

・ その他：最上川水系最上川下流

 竹田排水機場、鈴川排水機場の機器故障

 ○鈴川排水機場

 ⇒8月2日11:00頃 仮復旧完了

⇒排水ポンプ車は、撤収予定

○竹田排水機場

⇒被災調査済み。8月6日にメーカーから応急復旧の見通しが報告予定。

⇒今後は、「余目除雪ステーション」に竹田排水機場分の排水ポンプ車を配備し、排水機場相当の排水能力をカバー

最上川水系最上川中流

角間沢ポンプ場の機器故障

⇒「現地」及び「大蔵村野球場」に排水ポンプ車を配備し、排水機場相当の排水能力をカバー

⇒8月5～7日に補修工事を実施予定

⇒8月7日の仮復旧後、ポンプ車は撤収予定。ただし、当該機場配備のポンプ車(30m³/min)1台は継続配備

清掃船流出 1隻

最上川水系金山川

消流雪水路崩壊

・内水被害：子吉川水系子吉川	右岸 10.4k	他 21箇所
雄物川水系雄物川	右岸 71.8k	他 18箇所
最上川水系最上川	左岸 4.0k	他 41箇所
鮭川	右岸 4.0k	他 12箇所
真室川	右岸 0.0k	他 3箇所
金山川	右岸 0.0k	他 1箇所
最上小国川	左岸 0.2k	他 2箇所
京田川	左岸 4.0k	
相沢川	左岸 0.2k	
米代川水系米代川	右岸 9.2k	他 3箇所

【緊急復旧対応状況】

①子吉川水系石沢川（左岸 1.0k）

・着手日時：7月26日（金）10:00

・施工業者：山勇建設工業（株）

・復旧内容：荒締切盛土工 完了

 連節ブロック

 根固めブロック

・進捗率：100%（8月2日 16:00完了）

・完了見込み：7月26日工事着手 着手日から概ね1週間（8/2予定）

②子吉川水系子吉川（右岸 10.4k）

・着手日時：7月26日（金）16:00

・施工業者：村岡建設工業（株）・（株）三浦組

・復旧内容：荒締切盛土工

 連節ブロック

 欠け口止め

・進捗率：100%（8月4日 15:00完了）

・完了見込み：7月26日工事着手 着手日から概ね1週間（8/5予定）

※上記①②の完了見込みから、7月28日13:00より適用していた鮎瀬、二十六木水位観測所の予警報暫定基準を8月5日に16:00に解除予定

③最上川水系鮎川（右岸 6.3k）

- ・着手日時：7月26日（金）13:00
- ・施工業者：（株）新庄・鈴木・柴田組
- ・復旧内容：盛土
大型連結ブロック
- ・進捗率：100%（8月1日11:00完了）
- ・完了見込み：7月26日工事着手 着手日から概ね1週間（8/1）

④最上川水系最上川中流（左岸 45.3k）

- ・着手日時：7月27日（土）14:00
- ・施工業者：（株）柿崎工務所
- ・復旧内容：盛土
大型連結ブロック
アスファルト舗装
- ・進捗率：100%（8月4日15:00完了）
- ・完了見込み：7月27日工事着手 着手日から概ね1週間（8/4）

◇補助河川

- ・堤防決壊：3水系4河川

①秋田県（由利本荘市） 子吉川水系 石沢川

※烏川橋より上流1.0km 左右岸

- 左岸 L≒50m×1箇所（区間①）
- 右岸 L≒15m、20m、15m（3箇所）（区間②）
- 右岸 L≒40m×1箇所（区間③）

②秋田県（上小阿仁村） 米代川水系 五反沢川

- 右岸 L≒30m×1箇所

③山形県（新庄市） 最上川水系 新田川

- 左岸 L≒60m×1箇所（区間①）
- 左岸 L≒200m×1箇所（区間②）
- 左岸 L≒120m×1箇所（区間③）
- 右岸 L≒50m×1箇所（区間④）

④山形県（尾花沢市） 最上川水系 野尻川

- 右岸 L≒100m×1箇所

【応急復旧対応状況】

① 子吉川水系石沢川

- ・着手日時：7月25日（木）10:00
- ・施工業者：山勇建設工業（株）、菊地建設（株）、山科建設（株）
- ・復旧内容：応急復旧（大型土のう、盛土、遮水シート）
- ・進捗率：区間① 100%（8月3日完了）
- ・進捗率：区間② 100%（8月4日完了）
- ・進捗率：区間③ 100%（8月1日完了）

② 米代川水系五反沢川

- ・着手日時：7月29日（月）
- ・施工業者：（株）佐藤庫組
- ・復旧内容：応急仮復旧（大型土のう、盛土、遮水シート）
- ・進捗率：100%（8月2日完了）

③ 最上川水系新田川（令和6年8月2日（金）17:00時点）

- ・着手日時：7月27日（土）
- ・施工業者：（株）新庄・鈴木・柴田組、丸充建設（株）、矢口興業（株）、（株）カキザキ
- ・復旧内容：応急仮復旧（大型土のう、盛土、遮水シート）
- ・進捗率：区間① 20%（8月9日完了予定）
- ・進捗率：区間② 25%（8月9日完了予定）
- ・進捗率：区間③ 20%（8月9日完了予定）
- ・進捗率：区間④ 70%（8月9日完了予定）

④ 最上川水系野尻川（令和6年8月2日（金）17:00時点）

- ・着手日時：7月26日（金）
- ・施工業者：ことぶき建設（株）
- ・復旧内容：応急仮復旧（大型土のう、盛土、遮水シート）
- ・進捗率：20%（8月9日完了予定）

- ・越水、溢水：11水系29河川
- 岩手県（西和賀町）：北上川水系 左草川
- 宮城県（栗原市）：北上川水系 芋塚川
- 宮城県（加美町）：鳴瀬川水系 名蓋川
- 秋田県（由利本荘市）：子吉川水系 久保田川
- 秋田県（由利本荘市）：西目川水系 西目川
- 秋田県（大仙市）：雄物川水系 上総川、小友川
- 秋田県（五城目町）：馬場目川水系 内川川
- 秋田県（三種町）：馬場目川水系 三種川
- 秋田県（上小阿仁村）：米代川水系 仏社川
- 山形県（真室川町）：最上川水系 鮭川、三の滝川、安楽城小国川
- 山形県（鮭川村）：最上川水系 曲川、沼前川、金堀沢川
- 山形県（戸沢村）：最上川水系 野口川
- 山形県（新庄市）：最上川水系 鍋倉川、枳形川
- 山形県（鶴岡市）：最上川水系 京田川、藤島川、黒瀬川
- 山形県（最上町）：最上川水系 杉の入沢川
- 山形県（酒田市）：最上川水系 竹田川
- 山形県（酒田市）：日向川水系 日向川、荒瀬川
- 山形県（遊佐町）：月光川水系 月光川、牛渡川、山田川
- 山形県（鶴岡市）：月光川水系 山田川
- 山形県（新庄市）：新井田川水系 境川

3-2 ダム

◇直轄ダム（令和6年8月5日（月）9:00時点）

- ・洪水調節中ダム：無し
- ・特別防災操作実施：寒河江ダム

令和6年7月26日(金) 16:10 終了

- ・最上統管 長井ダム 管理用道路等 3箇所被災確認
 - ① 山形県長井市 合地沢地区 管理用道路等法崩れ
 - ② " 折草沢地区 管理用道路崩落、土砂流出
 - ③ " 思の入沢地区 管理用道路路肩浸食

◇補助ダム(令和6年8月5日(月) 9:00時点)

- ・洪水調節中ダム : 無し
- ・事前放流実施済ダム : 無し
- ・山形県管理4ダムで管理用道路等被災確認
 - ①高坂ダム 管理用道路崩落(L≒1.0km)、光回線損傷
⇒管理用道路の土砂撤去が8/1夕方完了。七、車両での通行がは可能となった。
副回線の無線を用いてゲート操作やデータ送受信が可能のため、ダム運用上支障なし。
 - ②田沢川ダム ダムへの商用電力供給停止、管理所までのアクセス道途絶(地すべり)
⇒地すべり箇所の迂回による商用電源の確保を東北電力と調整済み。
8/7から現地作業を開始し、来今週中の通電を目指す。
管理所までは徒歩により往来可能で、ダム運用上支障なし。
 - ③月光川ダム 網場が損傷し、流木により放流口閉塞の恐れ
⇒現時点で放流に異常なし。
網場の復旧、流木処理について検討中。
流木処理については、施工業者を確保し8/3現地調査済み。調査結果を踏まえ、施工方法検討中。
 - ④荒沢ダム 地震計2基、テレメータ警報装置1基損傷
⇒テレメータ警報装置仮復旧済み。
地震計については部品の交換が必要なため、調達中。

3-3 砂防

◇直轄砂防(令和6年8月5日(月) 9:00時点)

岩手河国	26日 16:00 点検完了	全16箇所	異常なし
湯沢河国	31日 13:00 点検完了	全20箇所	異常なし
新庄河川	1日 15:00 点検完了	全126箇所中125箇所	異常なし
最上川流域	銅山川 舂玉第2砂防堰堤	護岸被災	1箇所

◇各県の土砂災害発生件数(令和6年8月5日(月) 9:00時点)

岩手県	胆沢郡金ヶ崎町	1件
	一関市	1件
	小計	3件
秋田県	由利本荘市	2件
	横手市	2件
	北秋田市	1件
	大館市	1件
	小計	6件

山形県	最上郡金山町	1件
	最上郡戸沢村	<u>9</u> 件
	最上郡最上町	1件
	最上郡鮭川村	<u>13</u> 件
	最上郡舟形町	5件
	最上郡真室川町	3件
	最上郡大蔵村	<u>2</u> 件
	酒田市	<u>13</u> 件
	新庄市	3件
	村山市	1件
	鶴岡市	1件
	尾花沢市	1件
	<u>小計</u>	<u>53</u> 件
	<u>合計</u>	<u>62</u> 件

3-4 水質

- ・現時点の被害情報無し

3-5 道路

- ・1 直轄国道・自専道

1-1 通行止め

【高規格道路】

(事前通行規制/雨量基準超過) ⇒ (土砂流入) 1路線、1区間

※雨量基準超過は4:00で解消済み

- ① E7 日東道 (本荘 IC~仁賀保 IC) L=12.5km 1区間 ⇒解消済み
- ② E7 日東道 (仁賀保 IC~金浦 IC) L=6.9km 1区間 ⇒解消済み

※ただし、仁賀保 IC は土砂流入により乗入不可

⇒7/31 16:00 仁賀保 IC オフランプのみ規制解除

- ③ E7 日東道 (遊佐菅里 IC~遊佐鳥海 IC) L=2.7km 1区間
7/25 11:00~継続中、迂回路あり (国道7号)、孤立無し
(崩落箇所 2箇所)
・月光川橋 A1 下り側 167.4kp 背面
・庄内高瀬川橋 A1 付近 下り側 路肩崩落

【直轄国道】

(路面冠水: 路面冠水+土砂流入: 1箇所) ⇒解消済み (片側交互通行へ)

- ・国道47号 105.2kp 山形県最上郡最上町大字大堀地内 路面冠水

⇒7/25 12:43～規制区間:104.9kp～110.2kp
 ⇒7/25 13:15～区間延伸:103.7kp～110.2kp
 ⇒7/25 16:00～区間延伸:75.5kp～110.2kp
 ⇒7/25 18:00～区間縮小:103.7kp～110.2kp
 ⇒7/25 23:36 2箇所(103.8KP及び107.8KP)で土砂流入情報を確認
 土砂流入2箇所に挟まれる瀬見地区で孤立発生
 ⇒7/26 01:40～区間延伸:75.5kp～110.2kp
 ⇒7/26 6:30 宮城県側片側交互通行可 ⇒ 孤立解消
 ⇒7/26 15:00～区間延伸:75.5～117.9kp (法面崩落:111.7kp,114.5kp)
 ⇒7/26 19:30～区間縮小:103.7kp～117.9.2kp
 ⇒7/29 14:00～区間縮小:110.0kp～117.9.2kp
 瀬見地区:一部片交区間(107.6kp～107.8kp)
 ⇒7/31 17:00 規制解除(片側交互通行へ移行)

(事前通行規制/雨量基準超過 → 河川氾濫:1箇所 → 一部被災確認)

- ・国道47号 136.8kp～137.8kp 新庄市畑～最上郡戸沢村蔵岡地内
 ⇒7/25 17:15 規制開始
 ⇒7/26 5:15 河川氾濫により規制区間延伸 136.8kp～140.2kp
 ⇒7/27 12:30 一部被災確認(138.2kp付近)
 ⇒8/4 15:00 規制解除
- ・国道47号 144.2kp～152.2kp 最上郡戸沢村大字古口猪鼻～古口草薙地内
 ⇒7/25 14:55 規制開始 ⇒7/26 5:15 河川氾濫による規制
 ⇒7/27 18:00 一部被災確認(149.74kp、150.4kp、150.9kp)
 ⇒7/28 8:41 被災進行確認(149.74kp 被災が149.8kpまで進行)

1-2 通行止め(被災) 1路線、1区間 ⇒規制解除

- ① 国道13号 143.3kp付近 山形県最上郡舟形町舟形地内 土砂流入
 7/26 00:30～規制区間143.3kp～144.2kp、迂回路(広域迂回)、孤立無し
 被災規模:本線部の土砂流入は解消済み。猿羽根トンネル起点側坑口上部からの土砂流入、民家裏山崩れ道路へ押しだし
 8/4 10:00 規制解除(片側交互通行へ移行)
- ② 国道13号 177.8kp～182.5kp 最上郡金山町大字中田
 ～真室川町大字及位地内 路面亀裂(181.8kp下り) W=10cm、L=40m
 7/28 14:30 規制開始、孤立無し
 8/2 12:00 規制解除

3-6 NEXCO 東日本

(通行止め) (事前通行規制/雨量基準超過) ⇒解消済み

3-7 補助国道・地方道

・1-1 補助国道 通行止め(被災) 計3箇所

① 山形県 路面冠水、土砂流出、土砂流入、土砂崩れ 3箇所

・2-1 地方道 通行止め(被災) 計~~3~~431箇所

① 秋田県 土砂流出、土砂崩れ、路肩崩壊、道路損壊 10箇所

※「事前通行規制」の2箇所を「土砂流出」に切り替え

② 山形県 土砂流出、土砂崩れ、路面崩壊、

道路損壊、法面崩落

2421箇所

3-8 港湾

能代港 目立った漂流物なし、港湾利用に支障なし

船川港 目立った漂流物なし、港湾利用に支障なし

戸賀港 目立った漂流物なし、港湾利用に支障なし

秋田港 目立った漂流物なし、港湾利用に支障なし

本荘港 目立った漂流物なし、港湾利用に支障なし

酒田港 目立った漂流物なし、港湾利用に支障なし

酒田港 臨港道路 通行止め(路面冠水) ⇒解除済み

・大浜袖岡線 700m 1区間

7/25 10:40 開始 迂回路あり

7/25 13:45 解除

加茂港 目立った漂流物なし、港湾利用に支障なし

鼠ヶ関港 目立った漂流物なし、港湾利用に支障なし

3-9 官庁施設

・山形県内 1施設(新庄市)で、浸水被害(浸水解消、被害軽微)

3-10 公園・街路・住宅

・公園

① 秋田県内 1施設(にかほ市)園内において法面崩落発生

・人的被害なし(園入口を通行止め)

② 山形県内 11施設 法面崩落:酒田市 1

施設損傷:酒田市 3

土砂流出:新庄市 1

土砂堆積:新庄市 1、寒河江市 1、酒田市 3

一部冠水:大石田町 1

※寒河江市、大石田町は使用禁止済

※いずれも人的被害無し

※引き続き情報収集中

・公営住宅

① (7/25~26) 山形県内 6団地(入居総数168戸)で浸水被害等発生

(内訳) 床上:酒田市 1

床下:遊佐町 3、新庄市 2

※いずれも人的被害無し

※床上浸水の酒田荒町団地は、詳細不明。

床下浸水した遊佐第2団地（戸建て）のうち、3世帯が一時避難中。
その他の住民は避難者無し。断水も解消し、ライフライン正常。

- ・堆積土砂排除事業 山形県内5市町村
実施中： 酒田市、最上町、戸沢村、新庄市
準備中： 鮭川村

3—11 水道

◇（令和6年8月5日（月）9:00時点）

・断水

秋田県

上小阿仁村 126戸（最大断水戸数126戸）

※8月中旬解消見込み

由利本荘市 0戸（最大断水戸数64戸）

にかほ市 0戸（最大断水戸数3戸）

横手市 0戸（最大断水戸数44戸）

山形県

酒田市 252戸（最大断水戸数1,078戸）

※8月末解消目標

鮭川村 118戸（最大断水戸数1,132戸）

真室川町 0戸（最大断水戸数380戸）

舟形町 0戸（最大断水戸数1,400戸）

戸沢村 0戸（最大断水戸数2戸）

3—12 下水道

◇（令和6年8月5日（月）9:00時点）

山形県

・山形県酒田市：処理場2箇所が機能停止

八幡浄化センター 浸水により水処理機能停止（機能確保済）

松山浄化センター 浸水により水処理機能停止（機能確保済）

・山形県戸沢村：処理場1箇所が機能停止

古口浄化センター 浸水により水処理機能停止（機能確保済）

※全処理場で機能確保済みのため報告終了

3—13 電気通信設備

◇（令和6年8月5日（月）9:00時点）

【道路 CCTV 停止中】6箇所

山形県内

・国道47号 4箇所

・~~E13 東北中央道~~ 1箇所 ⇒ 復旧

・E7 日東道 2箇所

【河川 CCTV 停止中】6箇所

山形県内

- ・最上川水系最上川中流 2箇所
- ・最上川水系最上川下流 1箇所
- ・最上川水系京田川 1箇所
- ・赤川水系赤川 1箇所
- ・赤川水系大山川 1箇所

【砂防CTV 停止中】 3箇所

山形県内

- ・最上川水系銅山川 3箇所

【道路気象 停止中】 1箇所

山形県内

- ・国道47号 1箇所

~~【トンネル非常警報 停止中】 1箇所 ⇒ 復旧~~

~~山形県内~~

- ~~・国道13号 猿羽根トンネル 1箇所~~

【道路情報表示板】 3箇所

山形県内

- ・E7 日東道 2箇所
- ・余目酒田道路 1箇所

【交通遮断機】 1箇所

山形県内

- ・E7 日東道 1箇所

【河川管理施設 受変電 停止中】 2箇所

山形県内

- ・最上川水系 竹田排水機場 1箇所
- ・最上川水系 角間沢ポンプ場 1箇所

4. 自治体支援

4-1 ホットライン本局構築状況

- ・2県と構築
 - ・秋田県 ⇔ 東北地方整備局（令和6年7月24日22時30分）
 - ・山形県 ⇔ 東北地方整備局（令和6年7月25日09時25分）

4-2 ホットライン事務所構築状況

- ・12市町村と構築
（秋田県）
 - ・横手市 ⇔ 湯沢河国（令和6年7月25日05時20分）
 - ・湯沢市 ⇔ 湯沢河国（令和6年7月28日10時05分）
 - ・由利本荘市 ⇔ 秋田河国（令和6年7月24日19時35分）
 - ・大仙市 ⇔ 湯沢河国（令和6年7月25日08時20分）
 - ・北秋田市 ⇔ 能代河国（令和6年7月25日22時19分）

- ・にかほ市 ⇔ 秋田河国 (令和6年7月24日19時43分)
- ・仙北市 ⇔ 秋田河国 (令和6年7月28日10時15分)
- ・五城目町 ⇔ 秋田河国 (令和6年7月25日22時15分)
- ・美郷町 ⇔ 湯沢河国 (令和6年7月28日11時35分)
- ・羽後町 ⇔ 湯沢河国 (令和6年7月28日10時00分)
- ・上小阿仁村 ⇔ 能代河国 (令和6年7月25日22時06分)
- ・東成瀬村 ⇔ 湯沢河国 (令和6年7月28日11時00分)

・15市町村と構築

(山形県)

- ・鶴岡市 ⇔ 酒田河国 (令和6年7月25日14時55分)
- ・酒田市 ⇔ 酒田河国 (令和6年7月25日09時15分)
- ・新庄市 ⇔ 新庄河川 (令和6年7月25日13時44分)
- ・村山市 ⇔ 山形河国 (令和6年7月25日16時35分)
- ・河北町 ⇔ 山形河国 (令和6年7月25日23時20分)
- ・西川町 ⇔ 山形河国 (令和6年7月25日17時40分)
- ・金山町 ⇔ 新庄河川 (令和6年7月25日08時23分)
- ・最上町 ⇔ 新庄河川 (令和6年7月25日13時40分)
- ・舟形町 ⇔ 新庄河川 (令和6年7月28日13時36分)
- ・真室川町 ⇔ 新庄河川 (令和6年7月25日08時30分)
- ・三川町 ⇔ 酒田河国 (令和6年7月25日15時00分)
- ・庄内町 ⇔ 酒田河国 (令和6年7月25日15時05分)
- ・遊佐町 ⇔ 酒田河国 (令和6年7月25日09時20分)
- ・鮭川村 ⇔ 新庄河川 (令和6年7月25日11時25分)
- ・戸沢村 ⇔ 新庄河川 (令和6年7月25日14時09分)

4-3 リエゾン

(秋田県)

- ・秋田県庁 2名 活動中 秋田河国
- ・由利本荘市 2名 活動中 秋田河国
- ・上小阿仁村 2名 活動中 能代河国

(山形県)

- ・~~山形県庁 2名 活動中 山形河国~~
- ・酒田市 2名 活動中 酒田河国
- ・鮭川村 2名 活動中 湯沢河国
- ・~~新庄市 2名 活動中 湯沢河国~~
- ・戸沢村 3名 活動中 新庄河川、湯沢河国
- ・最上町 2名 活動中 湯沢河国
- ・庄内町 2名 活動中 酒田河国
- ・舟形町 2名 活動中 湯沢河国
- ・真室川町 2名 活動中 新庄河川

4-4 TEC-FORCE

- ・11自治体から派遣要請有り

【秋田県】

由利本荘市、上小阿仁村

【山形県】

山形県、新庄市、最上町、戸沢村、舟形町、鮭川村、酒田市、庄内町、真室川町

- ※・7月29日 TEC-FORCE 出発式を開催
- ・8月2日 TEC-FORCE (第2陣) 出発式を開催
- ・8月2日 先遣調査班①班は新庄市長へ調査成果を手交

○8月5日 現在(延べ派遣人数 1,069名)

⇒東北地整：33班 132名 (延べ派遣人数 458名)

⇒他地整：関東 11班 43名、中部 8班 32名、北陸 6班 23名
(延べ派遣人数 611名)

・ドローン調査

7月29日 山形県戸沢村(古口地区・蔵岡地区) 画像伝送

7月30日 山形県酒田市(鈴川・竹田排水機場) 画像伝送

山形県酒田市(国道344号、荒瀬川周辺)

⇒中部地整 TEC と合流 画像伝送

7月31日 山形県鮭川村(庭月、岩木、京塚、下牛潜地区) 画像伝送

8月1日 山形県鮭川村(京塚、下牛潜、曲川、向居地区) 画像伝送

8月2日 山形県酒田市(青柳君畑、青柳六助、青柳草田、

青柳若神子、青柳内郷地区) 画像伝送

8月3日 山形県舟形町(富田、堀内、舟形、長沢地内) 画像伝送

5. 災害対策用機械

5-1 防災ヘリ

・本部被災調状況調査

⇒7月26日(金)フライト

⇒7月28日(日)天候不良によりフライト中止

⇒7月31日(水)天候不良によりフライト中止

⇒8月1日(木)フライト(最上町、舟形町、新庄市、戸沢村、
庄内町、鮭川村、真室川町、酒田市、
にかほ市、由利本荘市、上小阿仁村)

・新庄管内砂防調査

⇒7月27日(土)フライト(銅山、各川、鮭川、立谷沢、赤川、
寒河江)

5-2 照明車

・1台派遣中

1台稼働中(Ku-SAT 電源供給・夜間照明)

5-3 排水ポンプ車

・10台派遣中

10台現地待機

5-4 通信設備

・ヘリサット

みちのく号 7月27日運航終了 ⇒ 帰還済み

8月1日運航終了 ⇒ 帰還済み

・Ku-SAT

1台 稼働中 ⇒ 8月4日稼働終了

監視対象：鮭川 6.3km 付近 7月27日～8月1日 15時
(新庄河川 新庄V1)

監視対象：最上川 45.3km 付近 7月28日～8月4日 14時30分
(新庄河川 山形 V1)

- ・ 公共 BB 1台 稼働中
監視対象：石沢川 1.0kP 決壊箇所
- ・ Car-SAT 1台 25日運用終了 ⇒ 帰還済み

6. 協定機関、団体等連携状況

6-1 (一社) 東北地域づくり協会 防災エキスパート

1) 子吉川水系 (秋田河川国道事務所)

- ・ 7月25日 (木) : 子吉川出張所 2名 派遣要請
- ・ 7月26日 (金) : 子吉川出張所 2名 派遣要請
- ・ 7月29日 (月) : 子吉川出張所 2名 派遣要請
- ・ 7月30日 (火) : 子吉川出張所 2名 派遣要請

2) 最上川水系 (新庄河川事務所)

- ・ 7月26日 (金) : 新庄河川事務所 5名 派遣要請
- ・ 7月28日 (日) : 新庄河川事務所 2名 派遣要請

6-2 (一社) 東北測量設計協会 TEC 帯同ドローン班

○8月5日 現在 (延べ派遣人数 160名)

- ・ 7月29日～8月5日 : 5社 8班 20名 派遣要請

(派遣先) 秋田県 : 由利本荘市

山形県 : 新庄市、最上町、戸沢村、舟形町、真室川町、
酒田市、庄内町

- ・ 8月5日～8月12日 : 6社 16名 派遣要請

(派遣先) 秋田県 : 上小阿仁村

山形県 : 酒田市、戸沢村、舟形町