

【風水害】

令和6年7月24日からの前線に伴う降雨による防災情報（第13報）[終報]

※更新箇所：下線部

令和6年8月16日 14:00時点

1. 気象概要

- 1-1 記録的短時間大雨情報
※第9報のとおり
- 1-2 顕著な大雨に関する気象情報〈線状降水帯〉
※第9報のとおり
- 1-3 雨量
※第9報のとおり
- 1-4 大雨特別警報
※第9報のとおり
- 1-5 土砂災害警戒情報〔警戒レベル4〕
発表中地域
なし
- 1-6 自治体避難情報
緊急安全確保（警戒レベル5）
なし
避難指示（警戒レベル4）
なし
高齢者等避難（警戒レベル3）
なし

2. 体制設置状況

- 2-1 災害対策本部
~~非常体制 令和6年7月25日（木）2:10~~
~~警戒体制 令和6年8月14日（水）17:00~~
- 2-2 災害対策支援本部
~~非常体制 令和6年7月29日（月）15:00~~
~~警戒体制 令和6年8月13日（火）18:30~~
- 2-3 各室体制
~~非常体制 総括室 令和6年7月25日（木）2:10~~
~~警戒体制 総括室 令和6年8月14日（水）17:00~~
河川室 令和6年8月4日（日）15:30
注意体制 道路室 令和6年7月28日（日）18:00

2-4 支部体制

警戒体制（河川）：秋田河国 新庄河川

注意体制（河川）：酒田河国

注意体制（道路）：山形河国

注意体制（砂防）：新庄河川

2-5 支援支部体制

非常体制（支援）：東北技術

警戒体制（支援）：南三陸国道 秋田河国 湯沢河国 能代河国
酒田河国 新庄河川 東北技術

注意体制（支援）：みちのく公園

3. 被害状況

3-1 河川

①被害・復旧の状況

◇国管理河川

【堤防決壊】

子吉川水系子吉川	1箇所
子吉川水系石沢川	1箇所

【堤防損傷】

子吉川水系子吉川	計 4箇所
石沢川	計 4箇所
最上川水系最上川中流	計 2箇所
鮭川	1箇所

【河岸侵食】

雄物川水系雄物川上流	1箇所
最上川水系最上川中流	計 7箇所
最上川下流	1箇所
最上小国川	1箇所

【護岸損壊】

雄物川水系雄物川上流	計 3箇所
子吉川水系子吉川	計 3箇所
最上川水系最上川上流	1箇所
最上小国川	計 2箇所

【基盤漏水】

北上川水系江合川	1箇所
最上川水系最上川中流	計 3箇所
最上川下流	計 4箇所
鮭川	1箇所

【堤体漏水】

最上川水系最上川中流 1箇所

【根固流出】

雄物川水系雄物川上流 計 2箇所

【排水機場の故障】

最上川水系最上川下流

鈴川排水機場

⇒ 8月2日に復旧完了

竹田排水機場

⇒ 応急復旧に向けて機材等の調整中。

⇒ 「余目除雪ステーション」に排水ポンプ車を配備し、排水機場相当の排水能力を確保済み

最上川水系最上川中流

角間沢ポンプ場

⇒ 8月6日に復旧完了

【内水被害】

子吉川水系子吉川 計 22箇所

雄物川水系雄物川 計 19箇所

最上川水系最上川 計 42箇所

鮭川 計 13箇所

真室川 計 4箇所

金山川 計 2箇所

最上小国川 計 3箇所

京田川 1箇所

相沢川 1箇所

米代川水系米代川 計 4箇所

【緊急復旧対応状況】

①子吉川水系石沢川（左岸 1.0k）

- ・被災状況：堤防決壊 L= 60m
- ・着手日時：7月26日（金）10:00
- ・施工業者：山勇建設工業（株）
- ・復旧内容：堤防盛土、堤防被覆ブロック
- ・完了日時：8月2日（金）16:00

②子吉川水系子吉川（右岸 10.4k）

- ・被災状況：堤防決壊 L= 70m
- ・着手日時：7月26日（金）16:00
- ・施工業者：村岡建設工業（株）・（株）三浦組
- ・復旧内容：堤防盛土、堤防被覆ブロック
- ・完了日時：8月4日（日）15:00

③最上川水系鮭川（右岸 6.3k）

- ・被災状況：堤防法崩れ L= 70m
- ・着手日時：7月26日（金）13:00
- ・施工業者：（株）新庄・鈴木・柴田組
- ・復旧内容：堤防盛土、堤防被覆ブロック
- ・完了日時：8月1日（木）11:00

④最上川水系最上川中流（左岸 45.3k）

- ・被災状況：堤防欠損 L= 100m
- ・着手日時：7月27日（土）14:00
- ・施工業者：（株）柿崎工務所
- ・復旧内容：堤防盛土、堤防被覆ブロック、アスファルト舗装
- ・完了日時：8月4日（日）15:00

◇県管理河川

- ・ 1 1 水系 3 5 河川で氾濫（決壊・越水・溢水）を確認
岩手県：1 水系 1 河川
宮城県：2 水系 2 河川
秋田県：5 水系 9 河川
山形県：4 水系 2 3 河川

【決壊箇所・応急仮復旧対応状況】

①子吉川水系石沢川（秋田県由利本荘市）

- ・被災状況：堤防決壊 5箇所 L≒140m
- ・着手日時：7月25日（木）10:00
- ・施工業者：山勇建設工業（株）、菊地建設（株）、山科建設（株）
- ・復旧内容：応急仮復旧（大型土のう、盛土、遮水シート）
- ・完了日：区間① 8月3日（土）
：区間②-1~3 8月4日（日）
：区間③ 8月1日（木）

②西目川水系西目川（秋田県由利本荘市）

- ・被災状況：堤防決壊 2箇所 L≒70m
- ・着手日：8月5日（月）
- ・施工業者：（株）三浦組、高橋秋和建設（株）
- ・復旧内容：応急仮復旧（大型土のう、盛土、遮水シート）
- ・完了日：区間① 8月11日（日）
：区間② 8月10日（土）

③米代川水系五反沢川（秋田県上小阿仁村）

- ・被災状況：堤防決壊 1箇所 L≒30m
- ・着手日：7月29日（月）
- ・施工業者：（株）佐藤庫組
- ・復旧内容：応急仮復旧（大型土のう、遮水シート）
- ・完了日：8月2日（金）

④最上川水系新田川（山形県新庄市）

- ・被災状況：堤防決壊 4箇所 L≒430m
- ・着手日：7月27日（土）
- ・施工業者：（株）新庄・鈴木・柴田組、丸充建設（株）、
矢口興業（株）、（株）カキザキ
- ・復旧内容：応急仮復旧（大型土のう、盛土、遮水シート）
- ・完了日：区間① 8月8日（木）
：区間② 8月9日（金）
：区間③ 8月8日（木）
：区間④ 8月3日（土）

⑤最上川水系野尻川（山形県尾花沢市）

- ・被災状況：堤防決壊 1箇所 L≒100m
- ・着手日：7月26日（金）
- ・施工業者：ことぶき建設（株）
- ・復旧内容：応急仮復旧（大型土のう、盛土、遮水シート）
- ・完了日：8月9日（金）

3-2 ダム

◇国管理ダム

- ・最上統管 長井ダム 管理用道路等3箇所被災

◇県管理ダム

- ・山形県管理4ダムで管理用道路等被災確認

①高坂ダム

- ・被災状況：管理用道路土砂流出（L≒1.0km）、光回線損傷
- ・対応状況：8/1 流出した土砂撤去完了。車両通行可。
副回線の無線により代替中。

②田沢川ダム

- ・被災状況：商用電源停止、管理所までのアクセス道途絶
- ・対応状況：8/9AM 商用電源復旧済み。
徒歩での往来可。

③月光川ダム

- ・被災状況：流木堆積、網場損傷
- ・対応状況：8/8 から 流木撤去に向けた搬出路造成に網場回収のための流木撤去に向け搬出路造成に着手済み。
網場復旧方法について検討中。

④荒沢ダム

- ・被災状況：テレメータ警報装置・地震計2基損傷
- ・対応状況：テレメータ警報装置仮復旧済み。
地震計部品調達中。

3-3 砂防

◇直轄砂防

最上川流域 銅山川 舂玉第2砂防堰堤 護岸被災 1箇所

◇各県の土砂災害発生件数

岩手県	胆沢郡金ヶ崎町	1件
	一関市	1件
	小計	2件

秋田県	由利本荘市	3件
	横手市	2件
	北秋田市	1件
	大館市	1件
	にかほ市	1件
	小計	8件

山形県	最上郡金山町	1件
	最上郡戸沢村	9件
	最上郡最上町	1件
	最上郡鮭川村	<u>13</u> 件
	最上郡舟形町	<u>6</u> 件
	最上郡真室川町	<u>4</u> 件
	最上郡大蔵村	2件
	酒田市	14件
	新庄市	3件
	村山市	1件
	鶴岡市	1件
	尾花沢市	1件
	庄内町	<u>1</u> 件
	小計	57件
	合計	67件

・山形県からの派遣要請に基づき土砂災害専門家(国総研)による調査。

鮭川村京塚地区他：8月9日～10日

酒田市北青沢地区(荒瀬川流域)：8月9日～~~10日~~

3-4 水質

・現時点の被害情報無し

3-5 道路

・1 直轄国道・自専道

現時点で通行止めを行っている箇所無し

3-6 NEXCO 東日本

(通行止め) (事前通行規制/雨量基準超過) ⇒解消済み

3-7 補助国道・地方道

・1-1 補助国道 通行止め（被災） 計3箇所

- ①国道 344号（山形県真室川町～酒田市）：土砂流入、土砂流出
作業状況：被災状況調査中（延長約24km内に被災箇所複数）
復旧予定：未定
- ②国道 458号（山形県新庄市）：橋梁損傷 ※TEC-FORCEの被災状況調査で判明
作業状況：被災状況調査中（鍛冶橋橋台前面の護岸洗掘）
復旧予定：未定
- ③国道 458号（山形県鮭川村）：土砂流入 ※8/5（月）国総研の被災調査済み
作業状況：土砂撤去作業中
復旧予定：未定

・2-1 地方道 通行止め（被災） 計24箇所

- ① 秋田県 土砂流出、土砂崩れ、路肩崩壊、道路損壊 7箇所
- ② 山形県 土砂流出、土砂崩れ、路面崩壊、
道路損壊、法面崩落 17箇所

3-8 港湾

酒田港 臨港道路 通行止め（路面冠水）⇒解除済み
その他港湾は目立った漂流物なし、港湾利用に支障なし

3-9 官庁施設

- ・山形県内 1施設（新庄市）で、浸水被害（浸水解消、被害軽微）

3-10 公園・街路・住宅

・公園

- ① 秋田県内 1施設（にかほ市）園内において法面崩落発生
・人的被害なし（園入口を通行止め）
- ② 山形県内 11施設 法面崩落：酒田市 1
施設損傷：酒田市 3
土砂流出：新庄市 1
土砂堆積：新庄市 1、寒河江市 1、酒田市 3
一部冠水：大石田町 1
※寒河江市、大石田町は使用禁止済

※いずれも人的被害無し

※引き続き情報収集中

・公営住宅

- ①（7/25～26）山形県内 6団地（入居総数168戸）で浸水被害等発生
（内訳）床上：酒田市 1
床下：遊佐町 3、新庄市 2

※いずれも人的被害無し

※床上浸水の酒田荒町団地は、詳細不明。

床下浸水した遊佐第2団地（戸建て）のうち、3世帯が一時避難中。
その他の住民は避難者無し。断水も解消し、ライフライン正常。

- ・堆積土砂排除事業 山形県内6市町村
実施中： 酒田市、最上町、戸沢村、新庄市、鮭川村、真室川町

3—1 1 水道

・断水

秋田県

由利本荘市、にかほ市、横手市、上小阿仁村 断水解消済み

山形県

酒田市 120戸（最大断水戸数1,078戸）応急給水実施中

※8月末断水解消を目標に作業中

鮭川村 48戸（最大断水戸数1,132戸）応急給水実施中

※8月末全地区断水解消見込み

真室川町、舟形町、戸沢村 断水解消済み

3—1 2 下水道

山形県

- ・山形県酒田市：処理場2箇所が機能停止

八幡浄化センター 浸水により水処理機能停止（機能確保済）

松山浄化センター 浸水により水処理機能停止（機能確保済）

- ・山形県戸沢村：処理場1箇所が機能停止

古口浄化センター 浸水により水処理機能停止（機能確保済）

※全処理場で機能確保済みのため報告終了

3—1 3 電気通信設備

【道路 CCTV 停止中】2箇所

山形県内

- ・国道47号 2箇所

【河川 CCTV 停止中】6箇所

山形県内

- ・最上川水系最上川中流 2箇所
- ・最上川水系最上川下流 1箇所
- ・最上川水系京田川 1箇所
- ・赤川水系赤川 1箇所
- ・赤川水系大山川 1箇所

【砂防CTV 停止中】3箇所

山形県内 ・最上川水系銅山川 3箇所

【道路気象】 全復旧

【道路情報表示板】 1箇所

山形県内 ・ 余目酒田道路 1箇所

【交通遮断機】 全復旧

【河川管理施設 受変電 停止中】 2箇所

山形県内

- ・ 最上川水系 竹田排水機場 1箇所
- ・ 最上川水系 角間沢ポンプ場 1箇所 (8/6 仮復旧完了)

4. 自治体支援

4-1 ホットライン本局構築状況

- ・ 2県と構築
- ・ 秋田県 山形県

4-2 ホットライン事務所構築状況

- ・ 12市町村と構築
(秋田県)
 - ・ 横手市 湯沢市 由利本荘市 大仙市 北秋田市 にかほ市
仙北市 五城目町 美郷町 羽後町 上小阿仁村 東成瀬村
- ・ 15市町村と構築
(山形県)
 - ・ 鶴岡市 酒田市 新庄市 村山市 河北町 西川町 金山町 最上町
舟形町 真室川町 三川町 庄内町 遊佐町 鮭川村 戸沢村

4-3 リエゾン

○8月16日 現在

延べ派遣人数 318名

(秋田県)

- ・ 由利本荘市 1名 活動中 秋田河国

4-4 TEC-FORCE

- ・ 11自治体から派遣要請有り

【秋田県】

由利本荘市、上小阿仁村

【山形県】

山形県、新庄市、最上町、戸沢村、舟形町、鮭川村、酒田市、庄内町、真室川町

※・7月29日 TEC-FORCE 出発式を開催

・8月2日 TEC-FORCE (第2陣) 出発式を開催

・8月2日 先遣調査班①班は新庄市長へ調査成果を手交

・8月5日 先遣調査班②～⑧班は各自自治体等の代表者へ調査成果を手交⇒酒田市、山形県最上総合支庁、戸沢村、最上町、舟形町、庄内町、真室川町、由利本荘市、上小阿仁村

・8月8日 被災状況調査班(河川)⑥～⑧班は山形県庄内総合支庁建設部長へ調査成果を手交

- ・ 8月9日 被災状況調査班（河川）⑨班、（道路）⑪～⑫班は各自治体の代表者へ調査成果を手交 ⇒ 上小阿仁村、真室川町
- 8月16日 現在
 - 延べ派遣人数 2,240名
 - ⇒東北地整：3班12名（延べ派遣人数 1,074名）
 - ⇒他地整：0班0名（延べ派遣人数 1,166名）
 - ・ 関東0班0名（延べ派遣人数 605名）
 - ・ 中部0班0名（延べ派遣人数 390名）
 - ・ 北陸0班0名（延べ派遣人数 171名）
 - ・ ドローン調査
 - 7月29日 山形県戸沢村（古口地区・蔵岡地区）画像伝送
 - 7月30日 山形県酒田市（鈴川・竹田排水機場）画像伝送
山形県酒田市（国道344号、荒瀬川周辺）
⇒中部地整 TEC と合流 画像伝送
 - 7月31日 山形県鮭川村（庭月、岩木、京塚、下牛潜地区）画像伝送
 - 8月1日 山形県鮭川村（京塚、下牛潜、曲川、向居地区）画像伝送
 - 8月2日 山形県酒田市（青柳君畑、青柳六助、青柳草田、
青柳若神子、青柳内郷地区）画像伝送
 - 8月3日 山形県舟形町（富田、堀内、舟形、長沢地内）画像伝送

5. 災害対策用機械

5-1 防災ヘリ

- ・ 本部被災調状況調査
 - ⇒ 7月26日（金）フライト
 - ⇒ 7月28日（日）天候不良によりフライト中止
 - ⇒ 7月31日（水）天候不良によりフライト中止
 - ⇒ 8月1日（木）フライト（最上町、舟形町、新庄市、戸沢村、庄内町、鮭川村、真室川町、酒田市、にかほ市、由利本荘市、上小阿仁村）
- ・ 新庄管内砂防調査
 - ⇒ 7月27日（土）フライト（銅山、各川、鮭川、立谷沢、赤川、寒河江）

5-2 照明車

- ・ 派遣なし

5-3 排水ポンプ車

- ・ 6台派遣中
6台現地待機

5-4 通信設備

- ・ ヘリサット
 - みちのく号 7月27日運航終了 ⇒ 帰還済み
 - 8月1日運航終了 ⇒ 帰還済み
- ・ Ku-SAT
 - ⇒ 8月4日稼働終了
 - 監視対象：鮭川 6.3km 付近 7月27日～8月1日 15時
（新庄河川 新庄V1）
 - 監視対象：最上川 45.3km 付近 7月28日～8月4日 14時30分

(新庄河川 山形 V1)

- ・ 公共 BB 1台 稼働中
監視対象：石沢川 1.0kP 決壊箇所
- ・ Car-SAT 1台 25日運用終了 ⇒ 帰還済み

6. 協定機関、団体等連携状況

6-1 (一社) 東北地域づくり協会 防災エキスパート

1) 子吉川水系 (秋田河川国道事務所)

- ・ 7月25日(木)：子吉川出張所 2名 派遣要請
- ・ 7月26日(金)：子吉川出張所 2名 派遣要請
- ・ 7月29日(月)：子吉川出張所 2名 派遣要請
- ・ 7月30日(火)：子吉川出張所 2名 派遣要請

2) 最上川水系 (新庄河川事務所)

- ・ 7月26日(金)：新庄河川事務所 5名 派遣要請
- ・ 7月28日(日)：新庄河川事務所 2名 派遣要請

3) 東北地整 TEC-FORCE 派遣に同行

- ・ 8月6日(火)：(河川) 被災状況調査班 5班 1名
- ・ 8月6日(火)～8月7日(水)：(道路) 被災状況調査班 9班 1名
- ・ 8月6日(火)～8月7日(水)：(道路) 被災状況調査班 10班 1名
- ・ 8月7日(水)～8月8日(木)：(河川) 被災状況調査班 第4班 1名

6-2 (一社) 東北測量設計協会 TEC 帯同ドローン班

○8月16日 現在(延べ派遣人数 236名)

- ・ 7月29日～8月5日：5社 8班 20名 派遣要請
(派遣先) 秋田県：由利本荘市
山形県：新庄市、最上町、戸沢村、舟形町、真室川町、酒田市、庄内町
- ・ 8月5日～8月12日：6社 16名 派遣要請
(派遣先) 秋田県：上小阿仁村
山形県：酒田市、戸沢村、舟形町
- ・ 8月13日～：1社 2名 派遣要請
(派遣先) 秋田県：由利本荘市