

別表 1

夏休み時期前の河川・ダム of 安全利用点検実施結果（山形県内）

| 河川・ダム名 | 点検箇所数 | うち | | |
|----------|-------|---------------|----------------|-----------------|
| | | 問題があった 箇所数 | 直ちに処置した 箇所数 | 今後対策が必要な 箇所数 |
| 最上川上流 | 18 | 1 | 0 | 1 |
| 最上川中流 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 最上川下流 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 赤川 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 寒河江ダム | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 白川ダム | 4 | 3 | 0 | 3 |
| 月山ダム | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 長井ダム関連施設 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 計 | 72 | 6 | 1 | 5 |

別表2

問題があった箇所概要

| No. | 河川・ダム名 | 点検箇所 | 点検施設等 | 点検実施日 | 点検結果 (破損や損傷等の状況を記載) | 応急措置 | | 今後の対応 | | 備 考 |
|-----|--------|---------------|-----------------|-------|---------------------------|---------------------------|----------|-----------------|------------|------------------|
| | | | | | | 対応結果等 | 実施日又は予定日 | 対応方針 | 対応時期 | |
| 1 | 最上川上流 | 山形県長井市小出地区 | 敷設道 | 7月8日 | フットバス木道雑目に多少の段差あり | - | - | 段差の調整を実施 | 夏休み前 | |
| 2 | 最上川下流 | 山形県酒田市大字宮野浦地先 | 階段低水護岸及びスロープ護岸 | 7月12日 | 既設階段低水護岸の間詰め部一部破損 | - | - | - | 処置済み | 直ちに処置(モルタルにて埋戻し) |
| 3 | 白川ダム | 白川ダム湖畔公園 | 橋梁 | 7月6日 | 橋梁手すり設置高が低く、通行者が落下する恐れがある | ロープによる立ち入り禁止措置及び注意喚起看板の設置 | 7月11日 | 高欄を補修する | 12月までに工事実施 | |
| 4 | 白川ダム | 白川ダム湖畔公園 | 橋梁 | 7月6日 | 仮設欄が傾斜している | 垂直に設置し直した | 7月11日 | 高欄を補修する | 12月までに工事実施 | |
| 5 | 白川ダム | 白川ダム湖畔公園 | 遊歩道 | 7月6日 | 橋台部分が洗掘されている | 立ち入り防止のロープを設置 | 7月11日 | 補修方法を検討のうえ、補修する | H18年度に実施 | |
| 7 | 長井ダム | 長井ダム関連施設 | 通行規制区間(土・日・祝祭日) | 7月11日 | 通行止め(土・日・祝祭日)を知らせる看板等がない | | | 看板等の設置 | 7月12日対応済み | |