

【応急復旧作業状況】被災箇所①_月光川橋A1橋台付近 (1/4)

- 主な被災状況 **＜応急復旧完了：8月9日(金)15時に規制解除し、対面通行へ移行しました＞**
本線盛土の崩落、舗装の陥没、排水構造物・道路付属物等の破損
- 応急復旧施工業者：大井建設(株)(酒田市)、庄司建設工業(株)(遊佐町)

①令和6年7月26日(金)_被災状況



令和6年7月25日からの前線に伴う大雨による被災状況

②令和6年7月26日(金)_現地調査



復旧設計業者(榊片平新日本技研)との現地調査

③令和6年7月27日(土)_応急処置



土のう設置、ブルーシートによる養生、導水管による排水処理

④令和6年7月30日(火)_応急復旧



林建設工業(株)による破損施設の撤去作業

⑤令和6年7月31日(水)_応急復旧



大井建設(株)による破損施設の撤去作業

⑥令和6年8月1日(木)_応急復旧



大井建設(株)による掘削作業

【応急復旧作業状況】被災箇所①_月光川橋A1橋台付近 (2/4)

- 主な被災状況 **<応急復旧完了：8月9日(金)15時に規制解除し、対面通行へ移行しました>**
本線盛土の崩落、舗装の陥没、排水構造物・道路付属物等の破損
- 応急復旧施工業者：大井建設(株)(酒田市)、庄司建設工業(株)(遊佐町)

⑦令和6年8月1日(木)_応急復旧



庄司建設工業(株)による土のう製作・設置

⑧令和6年8月2日(金)_応急復旧



庄司建設工業(株)による土のう製作

⑨令和6年8月2日(金)_応急復旧



大井建設(株)による土のう設置、製作する庄司建設工業(株)と連携

⑩令和6年8月3日(土)_応急復旧



大井建設(株)による本線盛土作業

⑪令和6年8月3日(土)_応急復旧



庄司建設工業(株)による購入土搬入

⑫令和6年8月4日(日)_応急復旧



庄司建設工業(株)による構造物撤去

【応急復旧作業状況】被災箇所①_月光川橋A1橋台付近 (3/4)

- 主な被災状況 **<応急復旧完了：8月9日(金)15時に規制解除し、対面通行へ移行しました>**
本線盛土の崩落、舗装の陥没、排水構造物・道路付属物等の破損
- 応急復旧施工業者：大井建設(株)(酒田市)、庄司建設工業(株)(遊佐町)

⑬令和6年8月4日(日)_応急復旧



大井建設(株)による排水構造物設置

⑭令和6年8月5日(月)_応急復旧



大井建設(株)による本線盛土作業、排水構造物設置

⑮令和6年8月6日(火)_応急復旧



大井建設(株)による路盤敷設

⑯令和6年8月6日(火)_応急復旧



庄司建設工業(株)による排水構造物設置

⑰令和6年8月7日(水)_応急復旧



大井建設(株)による排水構造物設置

⑱令和6年8月7日(水)_応急復旧



庄司建設工業(株)による排水構造物設置

【応急復旧作業状況】被災箇所①_月光川橋A1橋台付近 (4/4)

- 主な被災状況 **<応急復旧完了：8月9日(金)15時に規制解除し、対面通行へ移行しました>**
本線盛土の崩落、舗装の陥没、排水構造物・道路付属物等の破損
- 応急復旧施工業者：大井建設(株)(酒田市)、庄司建設工業(株)(遊佐町)

⑱令和6年8月8日(木)_応急復旧



大井建設(株)による本線部の舗設

⑳令和6年8月8日(木)_応急復旧



庄司建設工業(株)による側溝清掃・蓋設置

㉑令和6年8月9日(金)_応急復旧



大井建設(株)によるガードレール設置

㉒令和6年8月9日(金)_応急復旧



庄司建設工業(株)による仮設防護柵設置

㉓令和6年8月9日(金)_応急復旧完了



南側より北側を望む

㉔令和6年8月9日(金)_応急復旧完了



北側より南側を望む