

【応急復旧状況】被災箇所⑥_国道7号 122.8kp 鶴岡市五十川地内

- 主な被災状況 <8月5日応急復旧着手、8月7日応急復旧完了>
切土法面崩落
- 応急復旧施工業者:(株)浅賀建設(鶴岡市)

①令和6年7月25日(水)_被災状況



令和6年7月25日からの前線に伴う大雨による被災状況

②令和6年7月26日(金)_現地調査



防災点検業者 日本工営(株)との現地調査

③令和6年7月26日(金)_応急処置



大型土のう設置によるポケット(土砂止め)の確保

④令和6年8月5日(月)_応急復旧



崩落土砂撤去作業

⑤令和6年8月7日(水)_応急復旧



崩落土砂撤去運搬作業

⑥令和6年8月7日(水)_応急復旧完了

