

登米志津川道路[登米東和IC～志津川IC](No.490～No.680)工事進捗状況

< 登米東和IC～志津川ICの延長11.1kmを暫定2車線事業中(登米IC～登米東和ICの延長5.0km無料共用中) >

H25年 2月上旬時点

- [凡例]
- 橋梁・公道橋
 - トンネル
 - 道路函渠
 - 水路函渠
 - 完成・一部完成

- 《工事の種類》
- 改良** 盛土・切土・排水・地盤改良を主に行う工事
例：〇〇改良工事・〇〇道路改良工事
 - 橋梁** 車が通行する橋梁をつくる工事
例：〇〇下部工工事・〇〇上部工工事
 - 函渠** 人・車・河川が横断する函渠をつくる工事
例：〇〇函渠工事・〇〇構造物工事
 - トンネル** 車が通行するトンネルをつくる工事
例：〇〇トンネル工事

① No.539から終点側を望む
志津川トンネル起点側(西工区)
坑口



② 坑内を望む
志津川トンネル起点側(西工区)



スライドセメントにより覆工コンクリートを打設し移動後養生しています。

③ 坑内(切羽)を望む
志津川トンネル起点側(西工区)



起点側からトンネル貫通に向け作業中です。

④ 坑内(切羽)を望む
志津川トンネル起点側(東工区)



終点側からトンネル貫通に向け作業中です。

岩窪沢道路改良工事
公告中

志津川トンネル(西工区)工事
受注者：東洋建設(株)
工期：H23.9.9～H25.10.31

志津川トンネル(東工区)工事
受注者：前田建設工業(株)
工期：H23.8.13～H25.11.29

国道45号 登米志津川道路上部工工事
受注者：川田工業(株)
工期：H24.3.22～H25.3.22

①福平橋
②大岩久保沢橋
③寺沢川橋

⑩ No.681から起点側を望む
寺沢川橋



橋梁上部工を
施工しています。

岩沢地区道路改良工事
受注者：若生工業(株)
工期：H24.3.8～H25.2.15

登米上部工③

入谷道路改良工事
公告中

入谷地区構造物工事
受注者：(株)瀬崎組
工期：H24.2.7～H25.3.15

⑤ 坑内を望む
志津川トンネル起点側(東工区)



覆工コンクリート打設前に
防水工を施工しています。

⑥ 坑内を望む
志津川トンネル起点側(東工区)



⑦ No.615から起点側を望む
志津川トンネル起点側(東工区)
坑口



⑧ No.630から起点側を望む



⑨ No.658から終点側を望む



補強土壁が
完成しました。

