

令和6年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	令和6年度評定						令和5年度評定						対策水防 工 法 名	変更理由等	関連 計画 等	水防警報 対象 観測所	関 連 市町村	出 張 所		
	距離標	地区名及び 左右岸別	評定種別及び 図面番号	堤防(m)		工作物(箇所)		距離標	地区名及び 左右岸別	評定種別及び 図面番号	堤防(m)								工作物(箇所)	
				A	B	A	B				A	B							A	B
北上川	98.3	八重畑	越水(溢水)	2,277				98.3	八重畑	越水(溢水)	2,277				避難誘導 積土のう工 避難誘導 対策なし 対策なし 東雲橋 桁下高不足(流下能力不足) 避難誘導 積土のう工 避難誘導・巡視 積土のう工 避難誘導・巡視 完成堤 完成堤 避難誘導・巡視 完成堤 完成堤 避難誘導・巡視 完成堤 完成堤 対策なし 無堤 無堤 対策なし	無堤 家屋浸水のおそれ	朝日橋	花巻市 (石鳥谷)	盛岡出張所	
	100.8	左岸	1	2,277				100.8	左岸	1	2,277									
	100.8	八重畑	越水(溢水)	395				100.8	八重畑	越水(溢水)	395									
	101.2	左岸	2	395				101.2	左岸	2	395									
	101.2	八重畑	越水(溢水)	1,551				101.2	八重畑	越水(溢水)	1,551									
	102.8	左岸	3	1,551				102.8	左岸	3	1,551									
	102.8	新堀	越水(溢水)	4,068				102.8	新堀	越水(溢水)	4,068									
	107.4	左岸	4	4,068				107.4	左岸	4	4,068									
	100.6	東雲橋	工作物			1		100.6	東雲橋	工作物			1							
	100.9	八幡	越水(溢水)	2,612				100.9	八幡	越水(溢水)	2,612									
	103.6	右岸	6	2,612				103.6	右岸	6	2,612									
	103.6	八幡	越水(溢水)		212			103.6	八幡	越水(溢水)		212								
	103.9	右岸	7		212			103.9	右岸	7		212								
	104.4	八幡	越水(溢水)		56			104.4	八幡	越水(溢水)		56								
	104.6	右岸	8		56			104.6	右岸	8		56								
	104.6	井戸向橋	工作物			1		104.6	井戸向橋	工作物			1							
	106.6	石鳥谷	越水(溢水)		470			106.6	石鳥谷	越水(溢水)		470								
107.0	右岸	10		470			107.0	右岸	10		470									
107.9	石鳥谷	越水(溢水)	103				107.9	石鳥谷	越水(溢水)	103										
108.0	右岸	11	103				108.0	右岸	11	103										
108.0	石鳥谷	越水(溢水)		1,175			108.0	石鳥谷	越水(溢水)		1,175									
109.1	右岸	12		1,175			109.1	右岸	12		1,175									
107.4	新堀・彦部	越水(溢水)		125			107.4	新堀・彦部	越水(溢水)		125									
107.6	左岸	13		125			107.6	左岸	13		125									
107.6	新堀・彦部	越水(溢水)	171				107.6	新堀・彦部	越水(溢水)	171										
107.8	左岸	14	171				107.8	左岸	14	171										
107.8	新堀・彦部	越水(溢水)		213			107.8	新堀・彦部	越水(溢水)		213									
108	左岸	15		213			108	左岸	15		213									
108	新堀・彦部	越水(溢水)	164				108	新堀・彦部	越水(溢水)	164										
108.2	左岸	16	164				108.2	左岸	16	164										
108.2	新堀	越水(溢水)		409			108.2	新堀	越水(溢水)		409									
108.6	左岸	17		409			108.6	左岸	17		409									
小計			11,341	2,660	1	1				11,341	2,660	1	1							
			11,341	2,660	0	0				11,341	2,660	0	0							

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和6年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	令和6年度評定						令和5年度評定						対策水防 工 法 名	変更理由等	関連 計画 等	水防警報 対象 観測所	関連 市町村	出 張 所		
	距離標	地区名及び 左右岸別	評定種別及び 図面番号	堤防(m)		工作物(箇所)		距離標	地区名及び 左右岸別	評定種別及び 図面番号	堤防(m)								工作物(箇所)	
				A	B	A	B				A	B							A	B
北上川	108.6 110.0	新堀・彦部 左岸	越水(溢水) 18	1,412 1,412			108.6 110.0	新堀・彦部 左岸	越水(溢水) 18	1,412 1,412				対策なし	無堤		紫波橋	石鳥谷 紫波町	盛岡出張所	
	110 110.4	彦部 左岸	越水(溢水) 19		410 410		110 110.4	彦部 左岸	越水(溢水) 19		410 410			積土のう工 避難誘導・巡視	HWL堤		紫波橋	紫波町		
	110.4 110.8	彦部 左岸	越水(溢水) 20	342 342			110.4 110.8	彦部 左岸	越水(溢水) 20	342 342				対策なし	無堤		紫波橋	紫波町		
	110.8 111.1	彦部 左岸	越水(溢水) 21		210 210		110.8 111.1	彦部 左岸	越水(溢水) 21		210 210			積土のう工 避難誘導・巡視	HWL堤		紫波橋	紫波町		
	111.5 111.6	彦部 左岸	越水(溢水) 22	147 147			111.5 111.6	彦部 左岸	越水(溢水) 22	147 147				積土のう工 避難誘導・巡視	HWL堤		紫波橋	紫波町		
	111.6 112.0	彦部 左岸	越水(溢水) 23	355 355			111.6 112.0	彦部 左岸	越水(溢水) 23	355 355				対策なし	無堤		紫波橋	紫波町		
	111.6 112.2	彦部 左岸	水衝洗掘 24		400 0		111.6 112.2	彦部 左岸	水衝洗掘 24		400 0			木流し工	彦部川上下流(幹線道路近接)		紫波橋	紫波町		
	112.0 112.8	彦部 左岸	越水(溢水) 25	846 846			112.0 112.8	彦部 左岸	越水(溢水) 25	846 846				積土のう工 避難誘導・巡視	無堤、HWL堤		紫波橋	紫波町		
	112.8 113.4	彦部 左岸	越水(溢水) 26		550 550		112.8 113.4	彦部 左岸	越水(溢水) 26		550 550			積土のう工 避難誘導・巡視	完成堤		紫波橋	紫波町		
	114.2 114.4	彦部 左岸	越水(溢水) 27		200 200		114.2 114.4	彦部 左岸	越水(溢水) 27		200 200			積土のう工 避難誘導・巡視	完成堤		紫波橋	紫波町		
	114.6 115.6	彦部 左岸	越水(溢水) 28	1,061 1,061			114.6 115.6	彦部 左岸	越水(溢水) 28	1,061 1,061				積土のう工 避難誘導・巡視	無堤、HWL堤		紫波橋	紫波町		
	115.6 116.6	彦部 左岸	越水(溢水) 29		991 991		115.6 116.6	彦部 左岸	越水(溢水) 29		991 991			積土のう工 避難誘導・巡視	完成堤、HWL堤		紫波橋	紫波町		
	116.6 117.1	彦部 左岸	越水(溢水) 30	517 517			116.6 117.1	彦部 左岸	越水(溢水) 30	517 517				避難誘導	HWL堤、家屋浸水のおそれ		紫波橋	紫波町		
	109.8 110.4	甘木 右岸	越水(溢水) 31		567 567		109.8 110.4	甘木 右岸	越水(溢水) 31		567 567			積土のう工 避難誘導・巡視	HWL堤		紫波橋	紫波町		
	110.4 110.6	甘木 右岸	越水(溢水) 32	180 180			110.4 110.6	甘木 右岸	越水(溢水) 32	180 180				対策なし	無堤		紫波橋	紫波町		
	110.6 110.8	甘木 右岸	越水(溢水) 33		180 180		110.6 110.8	甘木 右岸	越水(溢水) 33		180 180			積土のう工 避難誘導・巡視	HWL堤		紫波橋	紫波町		
	110.8 111.2	甘木 右岸	越水(溢水) 34	485 485			110.8 111.2	甘木 右岸	越水(溢水) 34	485 485				対策なし	無堤		紫波橋	紫波町		
	小計			5,345 5,345	3,508 3,108	0 0				5,345 5,345	3,508 3,108	0 0	0 0							

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和6年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	令和6年度評定							令和5年度評定							対策水防 工 法 名	変更理由等	関連 計画 等	水防警報 対象 観測所	関 連 市町村	出 張 所		
	距離標	地区名及び 左右岸別	評定種別及び 図面番号	堤防(m)		工作物(箇所)		距離標	地区名及び 左右岸別	評定種別及び 図面番号	堤防(m)		工作物(箇所)									
				A	B	A	B				A	B	A	B								
北上川	111.6	甘木	越水(溢水)	1,018				111.6	甘木	越水(溢水)	1,018					盛岡出張所	紫波橋	紫波町				
	113.3	右岸	35	1,018				113.3	右岸	35	1,018				対策なし				無堤			
	113.3	甘木	越水(溢水)		1,022			113.3	甘木	越水(溢水)		1,022			積土のう工				完成堤		紫波橋	紫波町
	114.0	右岸	36		1,022			114.0	右岸	36		1,022			避難誘導・巡視						紫波橋	紫波町
	114.0	日詰	越水(溢水)	208				114.0	日詰	越水(溢水)	208								無堤		紫波橋	紫波町
	114.2	右岸	37	208				114.2	右岸	37	208				対策なし						紫波橋	紫波町
	114.2	日詰	越水(溢水)		233			114.2	日詰	越水(溢水)		233			積土のう工				完成堤		紫波橋	紫波町
	114.4	右岸	38		233			114.4	右岸	38		233			避難誘導・巡視				R2,R3 対策済 L=474m(築堤)		紫波橋	紫波町
	114.4	日詰	越水(溢水)	158				114.4	日詰	越水(溢水)	158								無堤 家屋浸水のおそれ		紫波橋	紫波町
	114.6	右岸	39	158				114.6	右岸	39	158				避難誘導						紫波橋	紫波町
	114.8	日詰	越水(溢水)	948				114.8	日詰	越水(溢水)	948								無堤			
	115.8	右岸	40	948				115.8	右岸	40	948											
	115.8	日詰	越水(溢水)		1,021			115.8	日詰	越水(溢水)		1,021			積土のう工				完成堤		紫波橋	紫波町
	116.8	右岸	41		1,021			116.8	右岸	41		1,021			避難誘導・巡視				R5施工(築堤) L=208m		紫波橋	紫波町
	116.0	日詰	堤体漏水		661			116.0	日詰	堤体漏水		661									紫波橋	紫波町
	116.6	右岸	42		0			116.6	右岸	42		0			月の輪工						紫波橋	紫波町
	117.0	日詰	越水(溢水)		128			117.0	日詰	越水(溢水)		128							完成堤		紫波橋	紫波町
	117.1	右岸	43		128			117.1	右岸	43		128			避難誘導						紫波橋	紫波町
	118.2	古館	越水(溢水)		1,584			118.2	古館	越水(溢水)		1,584			積土のう工				完成堤		紫波橋	紫波町
	119.8	右岸	44		1,584			119.8	右岸	44		1,584			避難誘導・巡視						紫波橋	紫波町
	119.8	古館	越水(溢水)	397				119.8	古館	越水(溢水)	397								無堤		紫波橋	矢巾町
120.2	右岸	45	397				120.2	右岸	45	397				対策なし			紫波橋	矢巾町				
120.2	古館	越水(溢水)		162			120.2	古館	越水(溢水)		162			積土のう工	HWL堤		紫波橋	矢巾町				
120.4	右岸	46		162			120.4	右岸	46		162			避難誘導・巡視			紫波橋	矢巾町				
117.9	長岡	越水(溢水)	368				117.9	長岡	越水(溢水)	368					無堤		紫波橋	紫波町				
118.2	左岸	47	368				118.2	左岸	47	368				対策なし			紫波橋	紫波町				
118.2	長岡	越水(溢水)		1,036			118.2	長岡	越水(溢水)		1,036			積土のう工	完成堤		紫波橋	紫波町				
119.2	左岸	48		223			119.2	左岸	48		223			避難誘導・巡視			紫波橋	紫波町				
118.4	長岡	堤体漏水		2,595			118.4	長岡	堤体漏水		2,595						紫波橋	紫波町				
121.4	左岸	49		2,595			121.4	左岸	49		2,595			月の輪工			紫波橋	紫波町				
120.0	長岡	基礎地盤漏水		1,237			120.0	長岡	基礎地盤漏水		1,237						紫波橋	紫波町				
121.4	左岸	50		0			121.4	左岸	50		0			釜段工			紫波橋	紫波町				
121.6	長岡	越水(溢水)		230			121.6	長岡	越水(溢水)		230				無堤 家屋浸水のおそれ		紫波橋	紫波町				
121.8	左岸	51		230			121.8	左岸	51		230			避難誘導			紫波橋	紫波町				
小 計			3,097	9,909	0	0				3,097	9,909	0	0									
			3,097	7,198	0	0				3,097	7,198	0	0									

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和6年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	令和6年度評定						令和5年度評定						対策水防 工 法 名	変更理由等	関連 計画 等	水防警報 対象 観測所	関 連 市町村	出 張 所		
	距離標	地区名及び 左右岸別	評定種別及び 図面番号	堤防(m)		工作物(箇所)		距離標	地区名及び 左右岸別	評定種別及び 図面番号	堤防(m)								工作物(箇所)	
				A	B	A	B				A	B							A	B
北上川	122.0	長岡	越水(溢水)		171		122.0	長岡	越水(溢水)		171			避難誘導	無堤 家屋浸水のおそれ	紫波橋	紫波町			
	122.2	左岸	52		171		122.2	左岸	52		171									
	122.6	長岡・乙部	越水(溢水)	1,345			122.6	長岡・乙部	越水(溢水)	1,345				避難誘導	無堤 家屋浸水のおそれ	紫波橋	紫波町			
	124.0	左岸	53	1,345			124.0	左岸	53	1,345										
	120.6	土橋	堤体漏水		117		120.6	土橋	堤体漏水		117			釜段・月の輪工		明治橋	矢巾町			
	120.8	右岸	54		117		120.8	右岸	54		117									
	121.8	徳田	堤体漏水		329		121.8	徳田	堤体漏水		329			釜段・月の輪工		明治橋	矢巾町			
	122.4	右岸	55		329		122.4	右岸	55		329									
	122.6	徳田	堤体漏水		121		122.6	徳田	堤体漏水		121			月の輪工		明治橋	矢巾町			
	122.8	右岸	56		121		122.8	右岸	56		121									
	122.8	徳田	基礎地盤漏水		2,738		122.8	徳田	基礎地盤漏水		2,738			釜段工		明治橋	矢巾町			
	125.6	右岸	57		2,738		125.6	右岸	57		2,738									
	124.0	乙部	堤体漏水		1,847		124.0	乙部	堤体漏水		1,847			月の輪工	HWL堤	明治橋	盛岡市			
	126.0	左岸	58		1,847		126.0	左岸	58		1,847									
	124.0	乙部	基礎地盤漏水		1,847		124.0	乙部	基礎地盤漏水		1,847			釜段工		明治橋	盛岡市			
	126.0	左岸	59		0		126.0	左岸	59		0									
	126.0	乙部	越水(溢水)		254		126.0	乙部	越水(溢水)		254			避難誘導	無堤 家屋浸水のおそれ	明治橋	盛岡市			
	126.2	左岸	60		254		126.2	左岸	60		254									
	126.2	乙部	越水(溢水)	431			126.2	乙部	越水(溢水)	431				避難誘導	無堤 家屋浸水のおそれ	明治橋	盛岡市			
	126.6	左岸	61	431			126.6	左岸	61	431										
126.6	乙部	越水(溢水)		407		126.6	乙部	越水(溢水)		407			避難誘導	無堤 家屋浸水のおそれ	明治橋	盛岡市				
127.0	左岸	62		407		127.0	左岸	62		407										
127.2	乙部	越水(溢水)	181			127.2	乙部	越水(溢水)	181				避難誘導	無堤 家屋浸水のおそれ	明治橋	盛岡市				
127.4	左岸	63	181			127.4	左岸	63	181											
128.0	見前	工作物			1	128.0	見前	工作物			1		木流し工	名郷根用水樋管 【個人】浸透路長不足	明治橋	盛岡市				
128.4	右岸	64				128.4	右岸	64												
128.4	徳田	水衝洗掘	30			128.4	徳田	水衝洗掘	30				水衝部 H26河川巡視		明治橋	盛岡市				
128.4	右岸	65	30			128.4	右岸	65	30											
131.4	見前	堤体漏水		791		131.4	見前	堤体漏水		791			月の輪工	HWL堤 R2対策済 L=800m(堤防強化)	明治橋	盛岡市				
132.4	右岸	66		791		132.4	右岸	66		791										
128.8	手代森	工作物			1	128.8	手代森	工作物			1		積土のう工 避難誘導・巡視	手代森第一用水樋管 【都南土地改良区】条件護岸無	明治橋	盛岡市				
130.3	左岸	67				130.3	左岸	67												
130.3	中野	越水(溢水)		186		130.3	中野	越水(溢水)		186			HWL堤 R2対策済 L=250m(中野堤防)		明治橋	盛岡市				
130.4	左岸	68		186		130.4	左岸	68		186										
130.4	中野	堤体漏水		2,057		130.4	中野	堤体漏水		2,057			月の輪工		明治橋	盛岡市				
132.6	左岸	69		2,057		132.6	左岸	69		2,057										
小 計			1,987	10,611	2	0			1,987	10,611	2	0								
			1,987	8,764	0	0			1,987	8,764	0	0								

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和6年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	令和6年度評定						令和5年度評定						対策水防 工 法 名	変更理由等	関連 計画 等	水防警報 対象 観測所	関 連 市町村	出 張 所					
	距離標	地区名及び 左右岸別	評定種別及び 図面番号	堤防(m)		工作物(箇所)		距離標	地区名及び 左右岸別	評定種別及び 図面番号	堤防(m)								工作物(箇所)				
				A	B	A	B				A	B							A	B			
北上川	133.8	中野	水衝洗掘	80				133.8	中野	水衝洗掘	80				木流し工	H26河川巡視	明治橋	盛岡市					
	134.0	左岸	70	80			134.0	左岸	70	80													
	132.4	津志田	越水(溢水)		186			132.4	津志田	越水(溢水)		186							避難誘導	無堤 家屋浸水のおそれ	明治橋	盛岡市	
	132.6	右岸	71		186		132.6	右岸	71		186												
	132.6	津志田	越水(溢水)	424				132.6	津志田	越水(溢水)	424			避難誘導					無堤 家屋浸水のおそれ	明治橋	盛岡市		
	133.0	右岸	72	424			133.0	右岸	72	424													
	134.8	盛岡右岸	越水(溢水)		324			134.8	盛岡右岸	越水(溢水)		324							積土のう工 避難誘導・巡視		明治橋	盛岡市	
	135.2	右岸	73		324		135.2	右岸	73		324												
	135.4	盛岡右岸	越水(溢水)		262			135.4	盛岡右岸	越水(溢水)		262							積土のう工 避難誘導・巡視	完成堤 家屋浸水のおそれ	明治橋	盛岡市	
	135.6	右岸	74		262		135.6	右岸	74		262												
	135.2	明治橋	工作物			1		135.2	明治橋	工作物				1						明治橋		明治橋	盛岡市
		右岸	75						右岸	75										桁下高不足(構造令未対応)			
	134.6	盛岡左岸	越水(溢水)		1,387			134.6	盛岡左岸	越水(溢水)		1,387							積土のう工 避難誘導・巡視	完成堤	明治橋	盛岡市	
	136.0	左岸	76		1,387		136.0	左岸	76		1,387												
	136.0	盛岡左岸	越水(溢水)	110				136.0	盛岡左岸	越水(溢水)	110										明治橋	盛岡市	
	136.2	左岸	77	110			136.2	左岸	77	110													
	136.2	盛岡左岸	越水(溢水)		133			136.2	盛岡左岸	越水(溢水)		133							積土のう工 避難誘導・巡視	完成堤	明治橋	盛岡市	
	136.4	左岸	78		133		136.4	左岸	78		133												
	136.4	盛岡左岸	越水(溢水)	449				136.4	盛岡左岸	越水(溢水)	449								積土のう工 避難誘導・巡視	完成堤	明治橋	盛岡市	
	136.9	左岸	79	449			136.9	左岸	79	449													
137.2	旭橋	工作物			1		137.2	旭橋	工作物				1		旭橋		明治橋	盛岡市					
	左岸	80						左岸	80						桁下高不足(流下能力不足)								
137.3	盛岡左岸上流	越水(溢水)	11				137.3	盛岡左岸上流	越水(溢水)	11				積土のう工 避難誘導・巡視	HWL堤	館坂橋	盛岡市						
137.4	左岸	81	11			137.4	左岸	81	11														
137.4	盛岡左岸上流	越水(溢水)		478			137.4	盛岡左岸上流	越水(溢水)		478			積土のう工 避難誘導・巡視	完成堤	館坂橋	盛岡市						
137.9	左岸	82		478		137.9	左岸	82		478													
137.6	夕顔瀬橋	工作物			1		137.6	夕顔瀬橋	工作物				1		夕顔瀬橋		館坂橋	盛岡市					
	左岸	83						左岸	83						桁下高不足(流下能力不足)								
138.0	J R 橋梁	工作物			1		138.0	J R 橋梁	工作物				1		山田線 北上川橋梁		館坂橋	盛岡市					
	左岸	84						左岸	84						桁下高不足(流下能力不足)								
138.1	盛岡左岸上流	越水(溢水)	127				138.1	盛岡左岸上流	越水(溢水)	127				積土のう工 避難誘導・巡視	完成堤	館坂橋	盛岡市						
138.3	左岸	85	127			138.3	左岸	85	127														
139.6	北大橋	工作物			1		139.6	北大橋	工作物				1		北大橋		館坂橋	盛岡市					
	左岸	86						左岸	86						桁下高不足(流下能力不足)								
142.3	盛岡左岸上流	越水(溢水)	667				142.3	盛岡左岸上流	越水(溢水)	667				避難誘導	無堤 家屋浸水のおそれ	館坂橋	盛岡市						
142.9	左岸	87	667			142.9	左岸	87	667														
小 計			1,758	2,770	2	3				1,758	2,770	2	3										
			1,758	2,770	0	0				1,758	2,770	0	0										

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和6年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	令和6年度評定						令和5年度評定						対策水防 工 法 名	変更理由等	関連 計画 等	水防警報 対象 観測所	関 連 市町村	出 張 所		
	距離標	地区名及び 左右岸別	評定種別及び 図面番号	堤防(m)		工作物(箇所)		距離標	地区名及び 左右岸別	評定種別及び 図面番号	堤防(m)								工作物(箇所)	
				A	B	A	B				A	B							A	B
北上川	143.3	盛岡左岸上流	越水(溢水)	507				143.3	盛岡左岸上流	越水(溢水)	507				避難誘導	無堤 家屋浸水のおそれ	館坂橋	盛岡市	盛岡出張所	
	143.7	左岸	88	507				143.7	左岸	88	507									
	135.6	J R 橋梁 右岸	工作物			1		135.6	J R 橋梁 右岸	工作物			1			東北本線 雫石川橋梁 桁下高不足(構造令未対応)	館坂橋	盛岡市		
	136.0	盛岡右岸上流	越水(溢水)	865				136.0	盛岡右岸上流	越水(溢水)	865				避難誘導	無堤 家屋浸水のおそれ	館坂橋	盛岡市		
	136.7	右岸	90	865			136.7	右岸	90	865										
	136.6	不來方橋	工作物				1	136.6	不來方橋	工作物				1		不來方橋 桁下高不足(流下能力不足)	館坂橋	盛岡市		
	137.0	開運橋 右岸	工作物			1		137.0	開運橋 右岸	工作物			1			開運橋 桁下高不足(流下能力不足)	館坂橋	盛岡市		
	136.9	盛岡右岸上流	越水(溢水)	475				136.9	盛岡右岸上流	越水(溢水)	475				積土のう工 避難誘導・巡視	完成堤	館坂橋	盛岡市		
	137.4	右岸	93	475			137.4	右岸	93	475										
	137.4	盛岡右岸上流	越水(溢水)			328		137.4	盛岡右岸上流	越水(溢水)			328		積土のう工 避難誘導・巡視	完成堤	館坂橋	盛岡市		
	137.7	右岸	94		328		137.7	右岸	94		328									
	137.7	盛岡右岸上流	水衝洗掘	35				137.7	盛岡右岸上流	水衝洗掘	35				木流し工	水衝部 H27河川巡視 (背後地:主要幹線道路)	館坂橋	盛岡市		
	137.8	右岸	95	35			137.8	右岸	95	35										
	137.9	盛岡右岸上流	越水(溢水)	372				137.9	盛岡右岸上流	越水(溢水)	372				積土のう工 避難誘導・巡視	完成堤	館坂橋	盛岡市		
	138.1	右岸	96	372			138.1	右岸	96	372										
	138.3	盛岡右岸上流	越水(溢水)	503				138.3	盛岡右岸上流	越水(溢水)	503				積土のう工 避難誘導・巡視	完成堤	館坂橋	盛岡市		
	138.7	右岸	97	503			138.7	右岸	97	503										
	138.6	館坂橋 右岸	工作物			1		138.6	館坂橋 右岸	工作物			1			館坂橋 桁下高不足(流下能力不足)	館坂橋	盛岡市		
	139.9	盛岡右岸上流	越水(溢水)	474				139.9	盛岡右岸上流	越水(溢水)	474				避難誘導	無堤 家屋浸水のおそれ	館坂橋	盛岡市		
	140.5	右岸	99	474			140.5	右岸	99	474										
141.5	盛岡右岸上流	越水(溢水)	179				141.5	盛岡右岸上流	越水(溢水)	179				避難誘導	無堤 家屋浸水のおそれ	館坂橋	盛岡市			
141.7	右岸	100	179			141.7	右岸	100	179											
141.9	盛岡右岸上流	越水(溢水)	173				141.9	盛岡右岸上流	越水(溢水)	173				対策なし	無堤	館坂橋	盛岡市			
142.1	右岸	101	173			142.1	右岸	101	173											
小 計				3,583	328	3	1				3,583	328	3	1						
合 計				3,583	328	0	0				3,583	328	0	0						
				27,111	29,786	8	5				27,111	29,786	8	5						
				27,111	24,828	0	0				27,111	24,828	0	0						

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和6年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	令和6年度評定						令和5年度評定						対策水防 工 法 名	変更理由等	関連 計画 等	水防警報 対象 観測所	関 連 市町村	出 張 所		
	距離標	地区名及び 左右岸別	評定種別及び 図面番号	堤防(m)		工作物(箇所)		距離標	地区名及び 左右岸別	評定種別及び 図面番号	堤防(m)								工作物(箇所)	
				A	B	A	B				A	B								
雫石川	0.0	雫石川右岸	越水(溢水)		319			0.0	雫石川右岸	越水(溢水)		319			積土のう工 避難誘導・巡視	HWL堤		明治橋	盛岡市	盛岡出張所
	0.2	右岸	雫1		319			0.2	右岸	雫1		319								
	3.2	雫石川右岸	堤体漏水		110			3.2	雫石川右岸	堤体漏水		110			月の輪工			明治橋	盛岡市	
	3.4	左岸	雫2		110			3.4	左岸	雫2		110								
合 計				0	429	0	0				0	429	0	0						
				0	429	0	0				0	429	0	0						

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和6年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	令和6年度評定						令和5年度評定						対策水防 工 法 名	変更理由等	関連 計画 等	水防警報 対象 観測所	関 連 市町村	出 張 所		
	距離標	地区名及び 左右岸別	評定種別及び 図面番号	堤防(m)		工作物(箇所)		距離標	地区名及び 左右岸別	評定種別及び 図面番号	堤防(m)								工作物(箇所)	
				A	B	A	B				A	B								
中津川	0.0	御厩橋	工作物			1	0.0	御厩橋	工作物			1			御厩橋 桁下高不足(流下能力不足)		山 岸	盛岡市	盛岡出張所	
	0.2	川原橋	工作物			1	0.2	川原橋	工作物			1								川原橋 桁下高不足(流下能力不足)
	0.8	中津川左岸	越水(溢水)		204			0.0	中津川左岸	越水(溢水)		384			積土のう工 避難誘導・巡視	完成堤	山 岸	盛岡市		
	1.0	左岸	中3		204		0.4	左岸	中3		384									
	1.0	中津川左岸	越水(溢水)	613				1.0	中津川左岸	越水(溢水)	613			積土のう工 避難誘導・巡視	HWL堤	山 岸	盛岡市			
	1.6	左岸	中4	613			1.6	左岸	中4	613										
	1.2	与の字橋	工作物			1	1.2	与の字橋	工作物				1		与の字橋 桁下高不足(流下能力不足)	山 岸	盛岡市			
	1.6	上の橋 左岸	工作物 中6			1	1.6	上の橋 左岸	工作物 中6			1		上の橋 桁下高不足(構造令未対応)				山 岸		盛岡市
	1.6	中津川左岸	越水(溢水)		387			1.6	中津川左岸	越水(溢水)		387			積土のう工 避難誘導・巡視	HWL堤	山 岸	盛岡市		
	2.0	左岸	中7		387		2.0	左岸	中7		387									
	2.2	中津川左岸	越水(溢水)		205			2.2	中津川左岸	越水(溢水)	400			積土のう工 避難誘導・巡視	完成堤	山 岸	盛岡市			
	2.4	左岸	中8		205		2.6	左岸	中8	400										
2.4	中津川左岸	越水(溢水)	195				2.2	中津川左岸	越水(溢水)	400			積土のう工 避難誘導・巡視	完成堤	山 岸	盛岡市				
2.6	左岸	中9	195			2.6	左岸	中8	400											
小 計				808	796	1	3				1,413	771	1	3						
				808	796	0	0				1,413	771	0	0						

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和6年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	令和6年度評定						令和5年度評定						対策水防 工 法 名	変更理由等	関連 計画 等	水防警報 対象 観 測 所	関 連 市町村	出 張 所		
	距離標	地区名及び 左右岸別	評定種別及び 図面番号	堤防(m)		工作物(箇所)		距離標	地区名及び 左右岸別	評定種別及び 図面番号	堤防(m)								工作物(箇所)	
				A	B	A	B				A	B							A	B
中津川	3.4	中津川左岸	越水(溢水)		179			3.4	中津川左岸	越水(溢水)		179			積土のう工 避難誘導・巡視	完成堤		山 岸	盛岡市	盛岡出張所
	3.6	左岸	中10		179			3.6	左岸	中10		179			積土のう工 避難誘導・巡視	HWL堤		山 岸	盛岡市	
	3.6	中津川左岸	越水(溢水)	197				3.6	中津川左岸	越水(溢水)	197				積土のう工 避難誘導・巡視	完成堤		山 岸	盛岡市	
	3.8	左岸	中11	197				3.8	左岸	中11	197				積土のう工 避難誘導・巡視	HWL堤		山 岸	盛岡市	
	3.8	浅岸橋	工作物				1	3.8	浅岸橋	工作物				1		浅岸橋 桁下高不足(構造令未対応)		山 岸	盛岡市	
	3.8	中津川左岸	越水(溢水)		411			3.8	中津川左岸	越水(溢水)		411			積土のう工 避難誘導・巡視	完成堤		山 岸	盛岡市	
	4.2	左岸	中13		411			4.2	左岸	中13		411			積土のう工 避難誘導・巡視	HWL堤		山 岸	盛岡市	
	0	中津川右岸	越水(溢水)		454			0	中津川右岸	越水(溢水)		454			積土のう工 避難誘導・巡視	完成堤		山 岸	盛岡市	
	0.4	右岸	中14	365	454			0.4	右岸	中14	365	454			積土のう工 避難誘導・巡視	HWL堤		山 岸	盛岡市	
	0.4	中津川右岸	越水(溢水)	365				0.4	中津川右岸	越水(溢水)	365				積土のう工 避難誘導・巡視	完成堤		山 岸	盛岡市	
	0.8	右岸	中15	365				0.8	右岸	中15	365				積土のう工 避難誘導・巡視	HWL堤		山 岸	盛岡市	
	0.8	中津川右岸	越水(溢水)		782			0.8	中津川右岸	越水(溢水)		782			積土のう工 避難誘導・巡視	完成堤		山 岸	盛岡市	
	1.6	右岸	中16		782			1.6	右岸	中16		782			積土のう工 避難誘導・巡視	HWL堤		山 岸	盛岡市	
	0.4	下の橋	工作物				1	0.4	下の橋	工作物				1		下の橋 桁下高不足(構造令未対応)		山 岸	盛岡市	
	1.6	中津川右岸	越水(溢水)	230				1.6	中津川右岸	越水(溢水)	230				積土のう工 避難誘導・巡視	完成堤		山 岸	盛岡市	
	1.8	右岸	中18	230				1.8	右岸	中18	230				積土のう工 避難誘導・巡視	HWL堤		山 岸	盛岡市	
	1.8	富士見橋	工作物				1	1.8	富士見橋	工作物				1		富士見橋 桁下高不足(流下能力不足)		山 岸	盛岡市	
	1.8	中津川右岸	越水(溢水)		219			1.8	中津川右岸	越水(溢水)		219			積土のう工 避難誘導・巡視	完成堤		山 岸	盛岡市	
	2.0	右岸	中20		219			2.0	右岸	中20		219			積土のう工 避難誘導・巡視	HWL堤		山 岸	盛岡市	
2.4	中津川右岸	越水(溢水)		612			2.4	中津川右岸	越水(溢水)		612			積土のう工 避難誘導・巡視	完成堤		山 岸	盛岡市		
3.0	右岸	中21		612			3.0	右岸	中21		612			積土のう工 避難誘導・巡視	HWL堤		山 岸	盛岡市		
3.4	中津川右岸	越水(溢水)		243			3.4	中津川右岸	越水(溢水)		243			積土のう工 避難誘導・巡視	完成堤		山 岸	盛岡市		
3.6	右岸	中22		243			3.6	右岸	中22		243			積土のう工 避難誘導・巡視	HWL堤、暫々定堤		山 岸	盛岡市		
3.6	中津川右岸	越水(溢水)	599				3.6	中津川右岸	越水(溢水)	599				積土のう工 避難誘導・巡視	完成堤		山 岸	盛岡市		
4.2	右岸	中23	599				4.2	右岸	中23	599				積土のう工 避難誘導・巡視	HWL堤、暫々定堤		山 岸	盛岡市		
小 計				1,391	2,900	0	3				1,391	2,900	0	3						
				1,391	2,900	0	0				1,391	2,900	0	0						
合 計				2,199	3,696	1	3				2,804	3,671	1	3						
				2,199	3,696	0	0				2,804	3,671	0	0						

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和6年度 重要水防要注意区間調書

様式-3

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和6年度評定				令和5年度評定				対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報象	関連市町村	出張所	重要度AとR4評定のダブリ延長	
				工事施工(箇所)	新堤防(旧川跡(m))	破堤跡(箇所)	陸開(箇所)	工事施工(箇所)	新堤防(旧川跡(m))	破堤跡(箇所)	陸開(箇所)								
北上川	105.8	石鳥谷右岸	1 旧河川跡		20 20				20 20				H18対策済み		紫波橋	花巻市			
	106.1	石鳥谷右岸	2 旧河川跡		100 100				100 100				H19対策済み		紫波橋	花巻市			
	106.9	石鳥谷右岸	3 陸開				1					1	大沢口陸開		紫波橋	花巻市			
	107.1	石鳥谷右岸	4 陸開				1					1	好地陸開		紫波橋	花巻市			
	107.4	石鳥谷右岸	5 陸開				1					1	薬師堂川陸開		紫波橋	花巻市			
	107.8	石鳥谷右岸	6 陸開				1					1	石鳥谷陸開		紫波橋	花巻市			
	108.0	石鳥谷右岸	7 陸開				1					1	石鳥谷第二陸開		紫波橋	花巻市			
	114.3	日詰右岸	8 新堤防		280 280				280 280					R3施工 L=280m HWL堤		明治橋	紫波町		
	114.6	日詰右岸	9 新堤防						225 225					R2施工 L=225m 表記期間満了		明治橋	紫波町		
	115.8	日詰右岸	9 新堤防		208 208									R5施工 L=208m 完成堤		明治橋	紫波町		
	123.2	徳田右岸	10 旧河川跡		500 500				500 500					漏I有 実施済 L=497m		明治橋	矢巾町		
	123.9	徳田右岸	11 旧河川跡		160 160				160 160					漏I有 実施済 L=160m		明治橋	矢巾町		
	129.0	見前右岸	12 新堤防						693 693					R2施工 L=693m 表記期間満了		明治橋	盛岡市		
	129.7	手代森左岸	12 破堤跡			1						1		S23.9破堤		明治橋	盛岡市		
	130.3	手代森左岸	14 新堤防						186 186					R2施工 L=186m 表記期間満了		明治橋	盛岡市		
	134.9	盛岡右岸	13 陸開				1						1	盛岡右岸第一陸開		明治橋	盛岡市		
	135.0	盛岡右岸	14 陸開				1						1	盛岡右岸第二陸開		明治橋	盛岡市		
	135.1	盛岡右岸	15 陸開				1						1	盛岡右岸第三陸開		明治橋	盛岡市		
135.2	盛岡右岸	16 陸開				1						1	盛岡右岸第四陸開		明治橋	盛岡市			
135.6	盛岡右岸	17 橋梁										1	積土のう工 JR寄川橋梁 対策済み		明治橋	盛岡市			
137.2	盛岡右岸	18 陸開				1						1	開運橋右岸第三陸開		館坂橋	盛岡市			

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和6年度 重要水防要注意区間調書

様式-3

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和6年度評定				令和5年度評定				対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所	重要度AとR4評定のダブリ延長
				工事施工(箇所)	新堤防(旧川跡(m))	破堤跡(箇所)	陸開(箇所)	工事施工(箇所)	新堤防(旧川跡(m))	破堤跡(箇所)	陸開(箇所)							
北 上 川	137.3	盛岡右岸右岸	19 陸開				1					1	開運橋右岸第四陸開		館坂橋	盛岡市		
	138.4	盛岡右岸右岸	20 陸開				1					1	館坂橋右岸陸開		館坂橋	盛岡市		
	134.8	盛岡左岸左岸	21 陸開				1					1	盛岡左岸第一陸開		明治橋	盛岡市		
	135.0	盛岡左岸左岸	22 陸開				1					1	盛岡左岸第二陸開		明治橋	盛岡市		
	135.1	盛岡左岸左岸	23 陸開				1					1	盛岡左岸第三陸開		明治橋	盛岡市		
	135.4	盛岡左岸左岸	24 陸開				1					1	明治橋左岸第一陸開		明治橋	盛岡市		
	135.6	盛岡左岸左岸	25 陸開				1					1	明治橋左岸第二陸開		明治橋	盛岡市		
	135.8	盛岡左岸左岸	26 陸開				1					1	明治橋左岸第三陸開		明治橋	盛岡市		
	136.3	盛岡左岸左岸	27 陸開				1					1	大沢川原第一陸開		館坂橋	盛岡市		
	136.4	盛岡左岸左岸	28 陸開				1					1	大沢川原第二陸開		館坂橋	盛岡市		
	136.4	盛岡左岸左岸	29 陸開				1					1	大沢川原第三陸開		館坂橋	盛岡市		
	136.4	盛岡左岸左岸	30 陸開				1					1	大沢川原第四陸開		館坂橋	盛岡市		
	136.6	盛岡左岸左岸	31 陸開				1					1	大沢川原第五陸開		館坂橋	盛岡市		
	136.6	盛岡左岸左岸	32 陸開				1					1	開運橋左岸第一陸開		館坂橋	盛岡市		
	136.7	盛岡左岸左岸	33 陸開				1					1	開運橋左岸第二陸開		館坂橋	盛岡市		
	136.8	盛岡左岸左岸	34 陸開				1					1	開運橋左岸第三陸開		館坂橋	盛岡市		
合計				0	1,268	1	27	0	2,164	1	27							
				0	1,268	0	0	0	2,164	0	0							

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和6年度 重要水防要注意区間調書

様式-3

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和6年度評定				令和5年度評定				対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所	重要度AとR4評定のダブリ延長	
				工事施工(箇所)	新堤防旧川跡(m)	破堤跡(箇所)	陸開(箇所)	工事施工(箇所)	新堤防旧川跡(m)	破堤跡(箇所)	陸開(箇所)								
栗石川	0.0	栗石川左岸左岸	中1 陸開				1						栗石陸開		明治橋	盛岡市	盛岡出張所		
	合計				0	0	0	1	0	0	0	0	1						0

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和6年度 重要水防要注意区間調書

様式-3

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和6年度評定				令和5年度評定				対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所	重要度AとR4評定のダブリ延長
				工事施工(箇所)	新堤防旧川跡(m)	破堤跡(箇所)	陸開(箇所)	工事施工(箇所)	新堤防旧川跡(m)	破堤跡(箇所)	陸開(箇所)							
中津川	0.1	中津川左岸左岸	中1 陸開				1					1	中津川左岸第一陸開		山岸	盛岡市	盛岡出張所	
	0.3	中津川左岸左岸	中2 陸開				1					1	中津川左岸第二陸開		山岸	盛岡市		
	0.5	中津川左岸左岸	中3 陸開				1					1	中津川左岸第三陸開		山岸	盛岡市		
	合計				0	0	0	3	0	0	0	0	3					

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長