

令和6年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標		地区名 及び 左右岸別	評定種別 及び 図面番号	令和6年度評定				令和5年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	関連 計画 等	水防警報 対象 観測所	関 連 市町村	出 張 所
	河口から の距離	新庄距 離標			堤 防(m)	工作物(箇所)		堤 防(m)	工作物(箇所)									
						A	B		A	B	A	B						
最 上 川	69.3	(41.8)	毒沢 左岸	越水(溢水)		557				557			積土のう工 警戒巡視・避難誘導			堀内	尾花沢市	大 石 田 出 張 所
	70.1	(42.6)		大-①		557				557								
	69.93	(42.39)	毒沢・大海平 左右岸	猿羽根大橋			1				1		警戒巡視・避難誘導			堀内	尾花沢市	
	73.1	(45.6)	大向 左岸	越水(溢水)		1,923				1,923			積土のう工 警戒巡視・避難誘導	(流下能力)		堀内	尾花沢市	
				大-③		1,923				1,923								
	75.7	(48.2)		基礎地盤漏水		1,923				1,923			月輪工・釜段工 警戒巡視・避難誘導	堤防詳細点検結果 堤体漏水の恐れ				
	74.5	(47.0)	名木沢 右岸	越水(溢水)	299				299				積土のう工 警戒巡視	(無堤区間)		堀内	尾花沢市	
	74.8	(47.3)		大-④	299				299									
	74.82	(47.28)	名木沢 左右岸	舟戸大橋				1				1	警戒巡視・避難誘導	(流下能力)		堀内	尾花沢市	
	75.6	(48.1)	芦沢 右岸	越水(溢水)		853				853			積土のう工 警戒巡視・避難誘導			堀内	尾花沢市	
				大-⑥		853				853								
	76.4	(48.9)		基礎地盤漏水		853				853			月輪工・釜段工 警戒巡視・避難誘導	堤防詳細点検結果 堤体漏水の恐れ				
	77.1	(49.6)	白鷺 左岸	越水(溢水)		1,248				1,248			積土のう工 警戒巡視・避難誘導	(流下能力)		堀内	大石田町	
	75.7	(48.2)		大-⑦		1,248				1,248								
78.9	(51.4)	大浦 左岸	越水(溢水)	23				23				積土のう工 警戒巡視・避難誘導			堀内	大石田町		
			大-⑧	23				23										
			79.5	(52.0)	越水(溢水)		663				663							積土のう工 警戒巡視・避難誘導
			堤体漏水		686				686		月輪工 警戒巡視・避難誘導	堤防詳細点検結果 裏法すべり破壊の恐れ						
			大-⑧		0				0									
79.74	(52.20)	大浦・駒籠 左右岸	大浦橋				1				1	警戒巡視・避難誘導	(流下能力)		堀内	大石田町		
小 計					322	8,706	1	2	322	8,706	1	2						
					322	5,244			322	5,244								

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和6年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標		地区名 及び 左右岸別	評定種別 及び 図面番号	令和6年度評定				令和5年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	関連 計画 等	水防警報 対象 観測所	関 連 市町村	出 張 所
	河口から の距離	新庄距 離標			堤防(m)	工作物(箇所)		堤防(m)	工作物(箇所)									
						A	B		A	B	A	B						
最 上 川	79.7	(52.2)	駒籠 右岸	越水(溢水) 大-⑩	410				410				積土のう工 警戒巡視	(家屋箇所を対象) (無堤区間)		堀内	大石田町	大 石 田 出 張 所
	80.2	(52.7)			410				410									
	80.0	(52.5)	川前 左岸	越水(溢水) 大-⑪	556				556				積土のう工 警戒巡視	(家屋箇所を対象) (無堤区間)		堀内	大石田町	
	80.7	(53.2)			556				556									
	80.8	(53.3)	川前 左岸	越水(溢水) 大-⑫		1,670				1,670			積土のう工 警戒巡視・避難誘導			堀内	大石田町	
	82.7	(55.2)				1,670				1,670								
	80.8	(53.3)	川前 左岸	基礎地盤漏水 大-⑬		400				400			月輪工・釜段工 警戒巡視・避難誘導			堀内	大石田町	
	81.2	(53.7)			0				0									
	81.9	(54.4)	川前 左岸	基礎地盤漏水 大-⑭		200				200			月輪工・釜段工 警戒巡視・避難誘導			堀内	大石田町	
	82.1	(54.6)			0				0									
	82.5	(55.0)	川前 左岸	堤体漏水 大-⑮		200				200			月輪工 警戒巡視・避難誘導			大石田	大石田町	
	82.7	(55.2)			0				0									
	80.9	(53.4)	海谷 右岸	越水(溢水) 大-⑯	150				150				積土のう工 警戒巡視・避難誘導			堀内	大石田町	
	81.1	(53.6)			150				150									
	81.1	(53.6)	海谷 右岸	越水(溢水) 大-⑰		1,161				1,161			積土のう工 警戒巡視・避難誘導			堀内	大石田町	
	82.1	(54.6)			1,161				1,161									
	80.9	(53.4)	海谷 右岸	堤体漏水 大-⑱		400				400			月輪工 警戒巡視・避難誘導			堀内	大石田町	
	81.3	(53.8)			0				0									
	81.5	(54.0)	海谷 右岸	基礎地盤漏水 大-⑲		408				408			月輪工・釜段工 警戒巡視・避難誘導			堀内	大石田町	
	81.8	(54.3)			0				0									
	82.5	(55.0)	豊田 右岸	越水(溢水) 大-⑳		444				444			積土のう工 警戒巡視・避難誘導			大石田	大石田町	
	82.9	(55.4)			444				444									
82.6	(55.1)	豊田 右岸	堤体漏水 大-㉑		300				300			月輪工・釜段工 警戒巡視・避難誘導			大石田	大石田町		
82.9	(55.4)			0				0										
82.65	(55.11)	川前・豊田 左右岸	亀井田橋 大-㉒				1			1		警戒巡視・避難誘導			大石田	大石田町		
小計					1,116	6,491	0	1	1,116	6,491	0	1						
					1,116	3,275			1,116	3,275								

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和6年度 重要水防箇所別調査

様式-2-2

河川名	距離標		地区名 及び 左右岸別	評定種別 及び 図面番号	令和6年度評定				令和5年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	関連 計画 等	水防警報 対象 観測所	関 連 市町村	出 張 所
	河口から の距離	新庄距 離標			堤防(m)	工作物(箇所)		堤防(m)	工作物(箇所)									
						A	B		A	B	A	B						
最上川	83.3	(55.8)	豊田 右岸	越水(溢水) 大-23	650				650				積土のう工 警戒巡視	(流下能力) (無堤区間)		大石田	大石田町	大 石 田 出 張 所
	83.7	(56.2)			650				650									
	84.1	(56.6)	大石田 右岸	越水(溢水) 大-24		2,808				2,808			積土のう工 警戒巡視・避難誘導			大石田	大石田町	
	86.9	(59.4)				2,798				2,798								
	84.6	(57.1)	黒滝 左岸	越水(溢水) 大-25	180				180				積土のう工 警戒巡視	(家屋箇所を対象) (無堤区間)		大石田	大石田町	
	84.8	(57.3)			180				180									
	85.02	(57.48)	黒滝・大石田 左右岸	黒滝橋 大-26				1				1	警戒巡視・避難誘導	(流下能力)		大石田	大石田町	
	85.5	(58.0)	横山 左岸	越水(溢水) 大-27		2,195				2,195			積土のう工 警戒巡視・避難誘導	(一連区間での評価)		大石田	大石田町	
	87.9	(60.4)				1,721				1,721								
	86.6	(59.1)	横山 左岸	基礎地盤漏水 大-28	20				20				月輪工・釜段工 警戒巡視・避難誘導	令和2年7月豪雨で漏水発		大石田	大石田町	
	86.7	(59.2)	大石田 右岸	越水(溢水) 大-29	10				10				積土のう工 警戒巡視・避難誘導	(大石田大橋)		大石田	大石田町	
	86.7	(59.2)			10				10									
	86.74	(59.20)	大石田 左右岸	大石田大橋 大-30			1				1		警戒巡視・避難誘導	(桁下高不足)		大石田	大石田町	
	86.7	(59.2)	横山 左岸	越水(溢水) 大-31	10				10				積土のう工 警戒巡視・避難誘導	(大石田大橋)		大石田	大石田町	
87.1	(59.6)	今宿 右岸	越水(溢水) 大-32		1,283				1,283			積土のう工 警戒巡視・避難誘導			大石田	大石田町		
88.5	(61.0)				1,283				1,283									
87.3	(59.8)	横山 左岸	越水(溢水) 大-33	444				444				積土のう工 警戒巡視・避難誘導			大石田	大石田町		
87.7	(60.2)			444				444										
小計					1,314	6,286	1	1	1,314	6,286	1	1						
					1,314	5,802			1,314	5,802								
最上川			合計		2,752	21,483	2	4	2,752	21,483	2	4						
					2,752	14,321			2,752	14,321								

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和6年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名 及び 左右岸別	評定種別 及び 図面番号	令和6年度評定				令和5年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	関連 計画 等	水防警報 対象 観測所	関 連 市町村	出 張 所
				堤 防(m)		工作物(箇所)		堤 防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
丹 生 川	0.0 0.8	豊田 左岸	越水(溢水) 大-34		674				674			積土のう工 警戒巡視・避難誘導			大石田	大石田町	大 石 田 出 張 所
	0.0 0.1	豊田 左岸	堤体漏水 大-35		100				100			月輪工 警戒巡視・避難誘導			大石田	大石田町	
			基礎地盤漏水 大-35		100				100			積土のう工 警戒巡視・避難誘導					
	0.3 1.9	豊田 左岸	堤体漏水 大-36		1,600				1,600			月輪工 警戒巡視・避難誘導			大石田	大石田町	
			基礎地盤漏水 大-36		1,600				1,600			月輪工・釜段工 警戒巡視・避難誘導					
	0.0 0.8	豊田 右岸	越水(溢水) 大-37		937				937			積土のう工 警戒巡視・避難誘導			大石田	大石田町	
	0.0 0.7	豊田 右岸	堤体漏水 大-38		700				700			月輪工 警戒巡視・避難誘導			大石田	大石田町	
			基礎地盤漏水 大-38		700				700			月輪工・釜段工 警戒巡視・避難誘導					
	0.9 1.8	豊田 右岸	堤体漏水 大-39		900				900			月輪工 警戒巡視・避難誘導			大石田	大石田町	
			基礎地盤漏水 大-39		900				900			月輪工・釜段工 警戒巡視・避難誘導					
1.00	豊田	すいか橋 大-40					1			1	警戒巡視・避難誘導			大石田	大石田町		
小 計				0	8,211	0	1	0	8,211	0	1						
丹生川 合計				0	8,211	0	1	0	8,211	0	1						
				0	3,737			0	3,737								
				0	3,737			0	3,737								

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長