

【風水害】

令和6年7月24日からの前線に伴う降雨による防災情報（第8報）

※更新箇所：下線部

令和6年8月2日 15:00時点

1. 気象概要

1-1 記録的短時間大雨情報

- 秋田県 北秋田市南部付近 3回目（令和6年7月25日22時00分）
約100mm/h
- 秋田県 上小阿仁村付近 2回目（令和6年7月25日21時50分）
約120mm/h
- 秋田県 五城目町付近 2回目（令和6年7月25日21時50分）
約120mm/h
- 秋田県 上小阿仁村付近 1回目（令和6年7月25日21時40分）
約100mm/h
- 秋田県 五城目町付近 1回目（令和6年7月25日21時40分）
約100mm/h
- 山形県 遊佐町付近 2回目（令和6年7月25日9時10分）
約110mm/h
- 山形県 酒田市北部付近 2回目（令和6年7月25日9時10分）
約100mm/h
- 山形県 酒田市南部付近 1回目（令和6年7月25日9時00分）
約100mm/h

1-2 顕著な大雨に関する気象情報〈線状降水帯〉

- 山形県 村山 庄内 最上 2回目（令和6年7月25日22時47分）
- 山形県 庄内 最上 1回目（令和6年7月25日13時07分）

1-3 雨量

1時間降水量※気象庁観測地点

- （秋田県北秋田市）阿仁合 94.5mm（7月25日）観測史上1位
- （山形県酒田市）酒田 86.0mm（7月25日）観測史上1位

24時間降水量※気象庁観測地点

- （山形県新庄市）新庄 389.0mm（7月26日）観測史上1位
- （山形県真室川町）差首鍋 384.0mm（7月26日）観測史上1位
- （山形県最上町）瀬見 382.0mm（7月26日）観測史上1位
- （秋田県由利本荘市）東由利 238.5mm（7月25日）観測史上1位

1-4 大雨特別警報

- 山形県 酒田市 遊佐町
（7月25日 13時07分発表⇒20時15分解除）
- 山形県 酒田市 庄内町 新庄市
舟形町 鮭川村 戸沢村
（7月25日 23時40分発表⇒5時15分解除）

1-5 土砂災害警戒情報〔警戒レベル4〕
発表中地域
なし

1-6 自治体避難情報
緊急安全確保（警戒レベル5）
■秋田県 なし
■山形県 なし
避難指示（警戒レベル4）
■秋田県 なし
■山形県 鮭川村
高齢者等避難（警戒レベル3）
■秋田県 なし
■山形県 なし

2. 体制設置状況

2-1 災害対策本部

非常体制 令和6年7月25日（木）2:10
警戒体制 令和6年7月24日（水）22:20
注意体制 令和6年7月24日（水）17:00

2-2 災害対策支援本部

警戒体制 令和6年7月24日（水）22:00

2-3 各室体制

非常体制 総括室 令和6年7月25日（木）2:10
河川室 令和6年7月25日（木）2:10
注意体制 道路室 令和6年7月28日（日）18:00

2-4 支部体制

非常体制（河川）：秋田河国 令和6年7月25日（木）2:10
：新庄河川 令和6年7月25日（木）14:20
警戒体制（道路）：山形河国 令和6年7月25日（木）5:40
：酒田河国 令和6年7月26日（金）15:30
注意体制（河川）：酒田河国 令和6年7月30日（火）19:00
注意体制（管理ダム）：能代河国 令和6年7月26日（金）14:30
：北上統管 令和6年7月26日（金）12:00
注意体制（砂防）：新庄河川 令和6年8月1日（木）15:45

2-5 支援支部体制

非常体制（支援）：東北技術 令和6年7月25日（木）2:10
警戒体制（支援）：青森河国 令和6年7月31日（水）9:30
：岩手河国 令和6年7月30日（火）8:40
：仙台海国 令和6年7月29日（月）11:00
：北上下流 令和6年7月29日（月）11:00
：秋田河国 令和6年7月24日（水）22:00
：湯沢河国 令和6年7月25日（木）6:40

: 能代河国 令和 6 年 7 月 30 日 (火) 13:00
 : 山形河国 令和 6 年 7 月 25 日 (木) 14:30
 : 酒田河国 令和 6 年 7 月 25 日 (木) 13:45
 : 福島河国 令和 6 年 7 月 29 日 (月) 16:40
 : 鳴瀬総開 令和 6 年 7 月 29 日 (月) 16:30

3. 被害状況

3-1 河川

①水位状況 (令和 6 年 8 月 2 日 (金) 15:00 時点)

◇直轄河川

- ・ 氾濫危険水位を現在超えている河川 : 無し
- ・ 氾濫注意水位以上を超過している河川 : 無し

◇補助河川

< 県管理河川の状況 >

- ・ 氾濫危険水位を現在超えている河川 : 無し

②被害・氾濫状況 (令和 6 年 8 月 2 日 (金) 15:00 時点)

◇直轄河川

- ・ 堤防決壊 :

①子吉川水系石沢川 (左岸 1.0k) 1 箇所 L=20m⇒60mに拡大
浸水範囲 約 34ha (直轄管理区間 39ha)

※合計 110ha (県管理区間 68ha) 【詳細調査中】

②子吉川水系子吉川 (右岸 10.4k) 1 箇所 L=70m 【詳細調査中】
浸水範囲 約 24ha 【詳細調査中】

- ・ 堤防法崩れ : 子吉川水系子吉川 (左岸 14.8k) L=9m
子吉川 (右岸 11.6k) L=15m
子吉川 (右岸 16.4k) L=4.5m
子吉川 (右岸 16.8k) L=10m
石沢川 (左岸 0.0k) L=3.0m
石沢川 (左岸 0.8k) L=25.0m
石沢川 (左岸 1.0k) L=1.5m
石沢川 (左岸 2.2k) L=1.5m

最上川水系最上川中流 (左岸 45.3k) L=100m
鮭川 (右岸 6.3k) L=70m

- ・ 堤防侵食 : 最上川水系最上川中流 (右岸 51.7k) L=200m
- ・ 護岸流出 : 最上川水系最上小国川 (左岸 0.2k) L=100m
- ・ 基盤漏水 : 最上川水系最上川下流 (左岸 10.7k) 1 箇所
- ・ その他 : 最上川水系最上川下流

竹田排水機場、鈴川排水機場の機器故障

○鈴川排水機場

⇒ 8 月 2 日 11:00 頃 仮復旧完了

⇒ 排水ポンプ車は、撤収予定

○竹田排水機場

⇒ 被災調査済み。8 月 6 日にメーカーから応急復旧の見通しが
報告予定。

⇒ 今後は、「余目除雪ステーション」に竹田排水機場分の排水ポンプ車を配備し、排水機場相当の排水能力をカバー

最上川水系最上川中流

角間沢ポンプ場の機器故障

⇒ 「現地」及び「大蔵村野球場」に排水ポンプ車を配備し、排水機場相当の排水能力をカバー

⇒ 8月5～7日に補修工事を実施予定

⇒ 8月7日の仮復旧後、ポンプ車は撤収予定。ただし、当該機場配備のポンプ車(30m³/min)1台は継続配備

清掃船流出 1隻

最上川水系金山川

消流雪水路崩壊

・内水被害：子吉川水系子吉川	右岸	10.4k	他	21箇所
雄物川水系雄物川	右岸	71.8k	他	18箇所
最上川水系最上川	左岸	4.0k	他	41箇所
鮭川	右岸	4.0k	他	12箇所
真室川	右岸	0.0k	他	3箇所
金山川	右岸	0.0k	他	1箇所
最上小国川	左岸	0.2k	他	2箇所
京田川	左岸	4.0k		
相沢川	左岸	0.2k		
米代川水系米代川	右岸	9.2k	他	3箇所

【緊急復旧対応状況】

①子吉川水系石沢川（左岸 1.0k）

・着手日時：7月26日（金）10:00

・施工業者：山勇建設工業（株）

・復旧内容：荒締切盛土工 完了

連節ブロック

根固めブロック

・進捗率：90%

・完了見込み：7月26日工事着手 着手日から概ね1週間(8/2 予定)

②子吉川水系子吉川（右岸 10.4k）

・着手日時：7月26日（金）16:00

・施工業者：村岡建設工業（株）・（株）三浦組

・復旧内容：荒締切盛土工

連節ブロック

欠け口止め

・進捗率：75%

・完了見込み：7月26日工事着手 着手日から概ね1週間(8/5 予定)

※上記①②の完了見込みから、7月28日13:00より適用していた鮎瀬、二十六木水位観測所の予警報暫定基準を8月5日に解除予定

③最上川水系鮭川（右岸 6.3k）

・着手日時：7月26日（金）13:00

- ・施工業者：(株)新庄・鈴木・柴田組
- ・復旧内容：盛土
大型連結ブロック
- ・進捗率：100% (8月1日11:00完了)
- ・完了見込み：7月26日工事着手 着手日から概ね1週間(8/1)

- ④最上川水系最上川中流 (左岸 45.3k)
- ・着手日時：7月27日(土)14:00
 - ・施工業者：(株)柿崎工務所
 - ・復旧内容：盛土
大型連結ブロック
アスファルト舗装
 - ・進捗率：70% (養生工のみ)
 - ・完了見込み：7月27日工事着手 着手日から概ね1週間(8/4)

◇補助河川

- ・堤防決壊：3水系4河川
- ①秋田県(由利本荘市) 子吉川水系 石沢川
※烏川橋より上流1.0km 左右岸
左岸 L≒50m×1箇所 (区間①)
右岸 L≒15m、20m、15m (3箇所) (区間②)
右岸 L≒40m×1箇所 (区間③)
- ②秋田県(上小阿仁村) 米代川水系 五反沢川
右岸 L≒30m×1箇所
- ③山形県(新庄市) 最上川水系 新田川
左岸 L≒60m×1箇所 (区間①)
左岸 L≒200m×1箇所 (区間②)
左岸 L≒120m×1箇所 (区間③)
右岸 L≒50m×1箇所 (区間④)
- ④山形県(尾花沢市) 最上川水系 野尻川
右岸 L≒100m×1箇所

【応急復旧対応状況】

- ① 子吉川水系石沢川
- ・着手日時：7月25日(木)10:00
 - ・施工業者：山勇建設工業(株)、菊地建設(株)、山科建設(株)
 - ・復旧内容：応急復旧(大型土のう、盛土、遮水シート)
 - ・進捗率：区間① 80% (8月3日完了予定)
 - ・進捗率：区間② 70% (8月5日完了予定) ※1箇所完了済
 - ・進捗率：区間③ 100% (8月1日完了)
- ② 米代川水系五反沢川
- ・着手日時：7月29日(月)
 - ・施工業者：(株)佐藤庫組
 - ・復旧内容：応急復旧(大型土のう、盛土、遮水シート)
 - ・進捗率：90% (8月2日完了予定)

③ 最上川水系新田川

- ・着手日時：7月27日（土）
- ・施工業者：（株）新庄・鈴木・柴田組、丸充建設（株）、
矢口興業（株）、（株）カキザキ
- ・復旧内容：応急仮復旧（大型土のう、盛土、遮水シート）
- ・進捗率：区間① 15%（現地着手後概ね1週間を目標）
- ・進捗率：区間② 15%（現地着手後概ね1週間を目標）
- ・進捗率：区間③ 15%（8月9日完了予定）
- ・進捗率：区間④ 50%（8月9日完了予定）

④ 最上川水系野尻川

- ・着手日時：7月26日（金）
- ・施工業者：ことぶき建設（株）
- ・復旧内容：応急仮復旧（大型土のう、盛土、遮水シート）
- ・進捗率：15%（8月9日完了予定）

- ・越水、溢水：11水系29河川
- 岩手県（西和賀町）：北上川水系 左草川
- 宮城県（栗原市）：北上川水系 芋埒川
- 宮城県（加美町）：鳴瀬川水系 名蓋川
- 秋田県（由利本荘市）：子吉川水系 久保田川
- 秋田県（由利本荘市）：西目川水系 西目川
- 秋田県（大仙市）：雄物川水系 上総川、小友川
- 秋田県（五城目町）：馬場目川水系 内川川
- 秋田県（三種町）：馬場目川水系 三種川
- 秋田県（上小阿仁村）：米代川水系 仏社川
- 山形県（真室川町）：最上川水系 鮭川、三の滝川、安楽城小国川
- 山形県（鮭川村）：最上川水系 曲川、沼前川、金堀沢川
- 山形県（戸沢村）：最上川水系 野口川
- 山形県（新庄市）：最上川水系 鍋倉川、枅形川
- 山形県（鶴岡市）：最上川水系 京田川、藤島川、黒瀬川
- 山形県（最上町）：最上川水系 杉の入沢川
- 山形県（酒田市）：最上川水系 竹田川
- 山形県（酒田市）：日向川水系 日向川、荒瀬川
- 山形県（遊佐町）：月光川水系 月光川、牛渡川、山田川
- 山形県（鶴岡市）：月光川水系 山田川
- 山形県（新庄市）：新井田川水系 境川

3-2 ダム

◇直轄ダム（令和6年8月2日（金）15:00時点）

- ・洪水調節中ダム：無し
- ・特別防災操作実施：寒河江ダム
令和6年7月26日（金）16:10終了
- ・最上統管 長井ダム 管理用道路等3箇所被災確認
 - ① 山形県長井市 合地沢地区 管理用道路等法崩れ
 - ② " 折草沢地区 管理用道路崩落、土砂流出
 - ③ " 思の入沢地区 管理用道路路肩浸食

◇補助ダム（令和6年8月2日（金）15:00時点）

- ・洪水調節中ダム : 無し
- ・事前放流実施済ダム : 無し
- ・山形県管理4ダムで管理用道路等被災確認
 - ① 高坂ダム 管理用道路崩落（L≒1.0km）、光回線損傷
⇒管理用道路の土砂撤去が8/1夕方完了し、車両での通行が可能となった。
副回線の無線を用いてゲート操作やデータ送受信が可能のため、ダム運用上支障なし。
 - ② 田沢川ダム ダムへの商用電力供給停止、管理所までのアクセス道途絶（地すべり）
⇒地すべり箇所への迂回による商用電源の確保を東北電力と調整済み。
8/7から現地作業を開始し、来週中の通電を目指す。
管理所までは徒歩により往来可能で、ダム運用上支障なし。
月光川ダム 網場が損傷し、流木により放流口閉塞の恐れ
⇒現時点で放流に異常なし。
網場の復旧、流木処理について検討中。
 - ③ 荒沢ダム 地震計2基、テレメータ警報装置1基損傷
⇒テレメータ警報装置仮復旧済み。
地震計については部品の交換が必要なため、調達中。

3-3 砂防

◇直轄砂防（令和6年8月2日（金）15:00時点）

岩手河国 26日16:00点検完了 全16箇所 異常なし
湯沢河国 31日13:00点検完了 全20箇所 異常なし
新庄河川 1日15:00点検完了 全126箇所中125箇所 異常なし
最上川流域 銅山川 舂玉第2砂防堰堤 護岸被災 1箇所

◇各県の土砂災害発生件数（令和6年8月2日（金）15:00時点）

岩手県	胆沢郡金ヶ崎町	1件
	一関市	1件
秋田県	由利本荘市	2件
	横手市	2件
	北秋田市	1件
	大館市	1件
山形県	最上郡金山町	1件
	最上郡戸沢村	7件
	最上郡最上町	1件
	最上郡鮭川村	11件
	最上郡舟形町	5件
	最上郡真室川町	3件
	最上郡大蔵村	1件
	酒田市	12件
	新庄市	3件

村山市	1 件
鶴岡市	1 件
尾花沢市	1 件

3-4 水質

- ・現時点の被害情報無し

3-5 道路

- ・1 直轄国道・自専道

1-1 通行止め

【高規格道路】

(事前通行規制/雨量基準超過) ⇒ (土砂流入) 1 路線、1 区間

※雨量基準超過は 4:00 で解消済み

- ① E7 日東道 (本荘 IC~仁賀保 IC) L=12.5km 1 区間 ⇒解消済み
- ② E7 日東道 (仁賀保 IC~金浦 IC) L=6.9km 1 区間 ⇒解消済み

※ただし、仁賀保 IC は土砂流入により乗入不可

⇒7/31 16:00 仁賀保 IC オフランプのみ規制解除

- ③ E7 日東道 (遊佐菅里 IC~遊佐鳥海 IC) L=2.7km 1 区間
7/25 11:00~継続中、迂回路あり (国道 7 号)、孤立無し
(崩落箇所 2 箇所)
 - ・月光川橋 A1 下り側 167.4kp 背面
 - ・庄内高瀬川橋 A1 付近 下り側 路肩崩落

【直轄国道】

(路面冠水: 路面冠水+土砂流入: 1 箇所) ⇒解消済み (片側交互通行へ)

- ・国道 4 7 号 105.2kp 山形県最上郡最上町大字大堀地内 路面冠水

⇒7/25 12:43~規制区間:104.9kp~110.2kp

⇒7/25 13:15~区間延伸:103.7kp~110.2kp

⇒7/25 16:00~区間延伸:75.5kp~110.2kp

⇒7/25 18:00~区間縮小:103.7kp~110.2kp

⇒7/25 23:36 2 箇所 (103.8KP 及び 107.8KP) で土砂流入情報を確認

土砂流入 2 箇所に挟まれる瀬見地区で孤立発生

⇒7/26 01:40~区間延伸: 75.5kp~110.2kp

⇒7/26 6:30 宮城県側片側交互通行可 ⇒ 孤立解消

⇒7/26 15:00~区間延伸:75.5~117.9kp (法面崩落: 111.7kp, 114.5kp)

⇒7/26 19:30~区間縮小:103.7kp~117.9.2kp

⇒7/29 14:00～区間縮小:110.0kp～117.9.2kp

瀬見地区：一部片交区間(107.6kp～107.8kp)

⇒7/31 17:00 規制解除（片側交互通行へ移行）

(事前通行規制／雨量基準超過 → 河川氾濫：2箇所 → 一部被災確認)

・国道47号 136.8kp～137.8kp 新庄市畑～最上郡戸沢村蔵岡地内

⇒7/25 17:15 規制開始

⇒7/26 5:15 河川氾濫により規制区間延伸 136.8kp～140.2kp

⇒7/27 12:30 一部被災確認（138.2kp 付近）

・国道47号 144.2kp～152.2kp 最上郡戸沢村大字古口猪鼻～古口草薙地内

⇒7/25 14:55 規制開始 ⇒7/26 5:15 河川氾濫による規制

⇒7/27 18:00 一部被災確認（149.74kp、150.4kp、150.9kp）

⇒7/28 8:41 被災進行確認（149.74kp 被災が149.8kp まで進行）

1-2 通行止め（被災） 1路線、1区間

① 国道13号 143.3kp 付近 山形県最上郡舟形町舟形地内 土砂流入

7/26 00:30～規制区間143.3kp～144.2kp、迂回路（広域迂回）、孤立無し

被災規模：本線部の土砂流入は解消済み。猿羽根トンネル起点側坑口上部からの土砂流入、民家裏山崩れ道路へ押しだし

② 国道13号 177.8kp～182.5kp 最上郡金山町大字中田

～真室川町大字及位地内 路面亀裂(181.8kp 下り) W=10cm、L=40m

7/28 14:30 規制開始、孤立無し

8/2 12:00 規制解除

3-6 NEXCO 東日本

(通行止め) (事前通行規制／雨量基準超過) ⇒解消済み

3-7 補助国道・地方道

・1-1 補助国道 通行止め（被災） 計3箇所

① 山形県 路面冠水、土砂流出、土砂流入、土砂崩れ 3箇所

・2-1 地方道 通行止め（被災） 計3 4箇所

① 秋田県 土砂流出、土砂崩れ、路肩崩壊、道路損壊 1 0箇所

※「事前通行規制」の2箇所を「土砂流出」に切り替え

② 山形県 土砂流出、土砂崩れ、路面崩壊、

道路損壊、法面崩落

2 4箇所

3-8 港湾

能代港 目立った漂流物なし、港湾利用に支障なし

船川港 目立った漂流物なし、港湾利用に支障なし
 戸賀港 目立った漂流物なし、港湾利用に支障なし
 秋田港 目立った漂流物なし、港湾利用に支障なし
 本荘港 目立った漂流物なし、港湾利用に支障なし
 酒田港 目立った漂流物なし、港湾利用に支障なし
 酒田港 臨港道路 通行止め（路面冠水）⇒解除済み
 ・大浜袖岡線 700m 1区間
 7/25 10:40 開始 迂回路あり
 7/25 13:45 解除
 加茂港 目立った漂流物なし、港湾利用に支障なし
 鼠ヶ関港 目立った漂流物なし、港湾利用に支障なし

3-9 官庁施設

・山形県内 1施設（新庄市）で、浸水被害（浸水解消、被害軽微）

3-10 公園・街路・住宅

・公園

① 秋田県内 1施設（にかほ市）園内において法面崩落発生

・人的被害なし（園入口を通行止め）

② 山形県内 11施設 法面崩落：酒田市 1

施設損傷：酒田市 3

土砂流出：新庄市 1

土砂堆積：新庄市 1、寒河江市 1、酒田市 3

一部冠水：大石田町 1

※寒河江市、大石田町は使用禁止済

※いずれも人的被害無し

※引き続き情報収集中

・公営住宅

① (7/25~26) 山形県内 6団地（入居総数 168戸）で浸水被害等発生

（内訳）床上：酒田市 1

床下：遊佐町 3、新庄市 2

※いずれも人的被害無し

※床上浸水の酒田荒町団地は、詳細不明。

床下浸水した遊佐第2団地（戸建て）のうち、3世帯が一時避難中。

その他の住民は避難者無し。断水も解消し、ライフライン正常。

・堆積土砂排除事業 事業着手準備中：酒田市、最上町、戸沢村、新庄市

3-11 水道

◇（令和6年8月2日（金）15:00時点）

・断水

秋田県

上小阿仁村 126戸（最大断水戸数 126戸）

由利本荘市 0戸（最大断水戸数 64戸）

にかほ市 0戸（最大断水戸数 3戸）

横手市 0戸（最大断水戸数 44戸）

山形県

酒田市	263戸	(最大断水戸数 1,078戸)
鮭川村	118戸	(最大断水戸数 1,132戸)
真室川町	0戸	(最大断水戸数 380戸)
舟形町	0戸	(最大断水戸数 1,400戸)
戸沢村	0戸	(最大断水戸数 2戸)

3—12 下水道

◇ (令和6年8月2日(金) 15:00時点)

山形県

- ・山形県酒田市：処理場2箇所が機能停止
八幡浄化センター 浸水により水処理機能停止 (機能確保済)
松山浄化センター 浸水により水処理機能停止 (機能確保済)
 - ・山形県戸沢村：処理場1箇所が機能停止
古口浄化センター 浸水により水処理機能停止 (機能確保済)
- ※全処理場で機能確保済みのため報告終了

3—13 電気通信設備

◇ (令和6年8月2日(金) 15:00時点)

【道路 CCTV 停止中】7箇所

山形県内

- ・国道47号 4箇所
- ・E13 東北中央道 1箇所
- ・E7 日東道 2箇所

【河川 CCTV 停止中】6箇所

山形県内

- ・最上川水系最上川中流 2箇所
- ・最上川水系最上川下流 1箇所
- ・最上川水系京田川 1箇所
- ・赤川水系赤川 1箇所
- ・赤川水系大山川 1箇所

【砂防 CTV 停止中】3箇所

山形県内

- ・最上川水系銅山川 3箇所

【道路気象 停止中】1箇所

山形県内

- ・国道47号 1箇所

【トンネル非常警報 停止中】1箇所

山形県内

- ・国道13号 猿羽根トンネル 1箇所

【道路情報表示板】3箇所

山形県内

- ・ E7 日東道 2箇所
- ・ 余目酒田道路 1箇所

【交通遮断機】 1箇所

山形県内

- ・ E7 日東道 1箇所

【河川管理施設 受変電 停止中】 2箇所

山形県内

- ・ 最上川水系 竹田排水機場 1箇所
- ・ 最上川水系 角間沢ポンプ場 1箇所

4. 自治体支援

4-1 ホットライン本局構築状況

- ・ 2県と構築
 - ・ 秋田県 ⇄ 東北地方整備局 (令和6年7月24日 22時30分)
 - ・ 山形県 ⇄ 東北地方整備局 (令和6年7月25日 09時25分)

4-2 ホットライン事務所構築状況

- ・ 12市町村と構築
(秋田県)
 - ・ 横手市 ⇄ 湯沢河国 (令和6年7月25日 05時20分)
 - ・ 湯沢市 ⇄ 湯沢河国 (令和6年7月28日 10時05分)
 - ・ 由利本荘市 ⇄ 秋田河国 (令和6年7月24日 19時35分)
 - ・ 大仙市 ⇄ 湯沢河国 (令和6年7月25日 08時20分)
 - ・ 北秋田市 ⇄ 能代河国 (令和6年7月25日 22時19分)
 - ・ にかほ市 ⇄ 秋田河国 (令和6年7月24日 19時43分)
 - ・ 仙北市 ⇄ 秋田河国 (令和6年7月28日 10時15分)
 - ・ 五城目町 ⇄ 秋田河国 (令和6年7月25日 22時15分)
 - ・ 美郷町 ⇄ 湯沢河国 (令和6年7月28日 11時35分)
 - ・ 羽後町 ⇄ 湯沢河国 (令和6年7月28日 10時00分)
 - ・ 上小阿仁村 ⇄ 能代河国 (令和6年7月25日 22時06分)
 - ・ 東成瀬村 ⇄ 湯沢河国 (令和6年7月28日 11時00分)
- ・ 15市町村と構築
(山形県)
 - ・ 鶴岡市 ⇄ 酒田河国 (令和6年7月25日 14時55分)
 - ・ 酒田市 ⇄ 酒田河国 (令和6年7月25日 09時15分)
 - ・ 新庄市 ⇄ 新庄河川 (令和6年7月25日 13時44分)
 - ・ 村山市 ⇄ 山形河国 (令和6年7月25日 16時35分)
 - ・ 河北町 ⇄ 山形河国 (令和6年7月25日 23時20分)
 - ・ 西川町 ⇄ 山形河国 (令和6年7月25日 17時40分)
 - ・ 金山町 ⇄ 新庄河川 (令和6年7月25日 08時23分)
 - ・ 最上町 ⇄ 新庄河川 (令和6年7月25日 13時40分)
 - ・ 舟形町 ⇄ 新庄河川 (令和6年7月28日 13時36分)
 - ・ 真室川町 ⇄ 新庄河川 (令和6年7月25日 08時30分)

- ・三川町 ⇄ 酒田河国 (令和6年7月25日15時00分)
- ・庄内町 ⇄ 酒田河国 (令和6年7月25日15時05分)
- ・遊佐町 ⇄ 酒田河国 (令和6年7月25日09時20分)
- ・鮭川村 ⇄ 新庄河川 (令和6年7月25日11時25分)
- ・戸沢村 ⇄ 新庄河川 (令和6年7月25日14時09分)

4-3 リエゾン

(秋田県)

- ・秋田県庁 2名 活動中 秋田河国
- ・由利本荘市 2名 活動中 秋田河国
- ・上小阿仁村 2名 活動中 能代河国

(山形県)

- ・山形県庁 2名 活動中 山形河国
- ・酒田市 2名 活動中 酒田河国
- ・鮭川村 2名 活動中 湯沢河国
- ・新庄市 2名 活動中 湯沢河国
- ・戸沢村 3名 活動中 新庄河川、湯沢河国
- ・最上町 2名 活動中 湯沢河国
- ・庄内町 2名 活動中 酒田河国
- ・舟形町 2名 活動中 湯沢河国
- ・真室川町 2名 活動中 新庄河川

4-4 TEC-FORCE

- ・11自治体から派遣要請有り

【秋田県】

由利本荘市、上小阿仁村

【山形県】

山形県、新庄市、最上町、戸沢村、舟形町、鮭川村、酒田市、庄内町、真室川町

※7月29日 TEC-FORCE 出発式を開催

○8月2日 現在(延べ派遣人数 544名)

⇒東北地整：13班50名(延べ派遣人数 226名)

⇒他地整：関東11班43名、中部5班20名、北陸1班3名
(延べ派遣人数 318名)

- ・ドローン調査

7月29日 山形県戸沢村(古口地区・蔵岡地区)画像伝送

7月30日 山形県酒田市(鈴川・竹田排水機場)画像伝送

山形県酒田市(国道344号、荒瀬川周辺)

⇒中部地整 TEC と合流 画像伝送

7月31日 山形県鮭川村(庭月、岩木、京塚、下牛潜地区)画像伝送

8月1日 山形県鮭川村(京塚、下牛潜、曲川、向居地区)画像伝送

8月2日 山形県酒田市(青柳君畑、青柳六助、青柳草田、

青柳若神子、青柳内郷地区)画像伝送

5. 災害対策用機械

5-1 防災ヘリ

- ・本部被災調状況調査

