

【風水害】

令和5年7月15日梅雨前線に伴う降雨（第6報）

※下線部が更新情報

令和5年7月19日 14:00 時点

1. 気象概要

1-1 記録的短時間大雨情報

無し

1-2 顕著な大雨に関する気象情報〈線状降水帯〉

無し

1-3 雨 量

1時間降水量 1時間降水量7月15～19日の最大値（上位3地点）

（秋田県八峰町）八森 46.0mm

（秋田県仙北市）角館 37.5mm

（秋田県秋田市）仁別 29.5mm

24時間降水量

（秋田県秋田市）仁別 332.5mm（観測史上1位の値を更新）

（秋田県山本郡藤里町）藤里 289.5mm（観測史上1位の値を更新）

（秋田県男鹿市）男鹿 244.0mm（観測史上1位の値を更新）

（秋田県山本郡八峰町）八森 229.0mm（観測史上1位の値を更新）

（秋田県男鹿市）男鹿真山 194.0mm（観測史上1位の値を更新）

1-4 大雨特別警報

・無し

1-5 土砂災害警戒情報〔警戒レベル4〕

【秋田県】秋田市秋田 秋田市河辺雄和

〔警報解除地域〕

横手市

【岩手県】なし

〔警報解除地域〕

北上市 西和賀町 金ヶ崎町

1-6 自治体避難情報

■青森県

緊急安全確保（警戒レベル5）

なし

避難指示（警戒レベル4）

なし

高齢者等避難（警戒レベル3）

なし

■秋田県

緊急安全確保（警戒レベル5）

なし

避難指示（警戒レベル4）

秋田市 能代市 大仙市

高齢者等避難（警戒レベル3）

横手市 美郷町

〔解除地域〕

なし

■岩手県

緊急安全確保（警戒レベル5）

なし

避難指示（警戒レベル4）

なし

高齢者等避難（警戒レベル3）

花巻市 西和賀町

〔解除地域〕

なし

■山形県

緊急安全確保（警戒レベル5）

なし

避難指示（警戒レベル4）

なし

高齢者等避難（警戒レベル3）

なし

〔解除地域〕

なし

2. 体制設置状況

2-1 災害対策本部

警戒体制 令和5年7月15日（土）09:40

2-2 災害対策支援本部

警戒体制 令和5年7月15日（土）13:10

2-3 各室体制

警戒体制 総括室 令和5年7月15日（土）09:40

道路室 令和5年7月19日（水）11:10

注意体制 港湾空港室 令和5年7月15日（土）12:30

河川室（砂防） 令和5年7月19日（水）05:00

解 除 河川室（河川） 令和5年7月17日（月）17:00

河川室（建設ダム） 令和5年7月17日（月）17:00

2-4 支部体制

警戒体制（河川）	：湯沢河国	令和5年7月15日（土）13:40
	：能代河国	令和5年7月15日（土）13:20
	：秋田河国	令和5年7月15日（土）19:30
	：新庄河川	令和5年7月16日（日）06:00
警戒体制（建設ダム）	：鳥海ダム	令和5年7月15日（土）06:30
警戒体制（管理ダム）	：岩木川ダム統管	令和5年7月15日（土）06:10
	：玉川ダム	令和5年7月15日（土）07:20
	：能代河国（森吉山）	令和5年7月15日（土）15:40
警戒体制（砂防）	：湯沢河国	令和5年7月19日（水）12:00
	：岩手河国	令和5年7月15日（土）15:30
	：新庄河川	令和5年7月16日（日）02:01
警戒体制（道路）	：秋田河国	令和5年7月19日（水）11:10
	：湯沢河国	令和5年7月15日（土）10:00
	：能代河国	令和5年7月15日（土）08:30
	：岩手河国	令和5年7月15日（土）16:00
	：山形河国	令和5年7月16日（日）02:01
警戒体制（支援）	：東北技術	令和5年7月15日（土）09:40
	：湯沢河国	令和5年7月15日（土）14:00
	：酒田河国	令和5年7月15日（土）18:30
	：岩手河国	令和5年7月16日（日）05:00
	：成瀬ダム	令和5年7月16日（日）09:00
注意体制（河川）	：秋田河国	令和5年7月17日（月）16:00
	：岩手河国	令和5年7月16日（日）03:10
注意体制（道路）	：湯沢河国	令和5年7月16日（日）18:00
注意体制（建設ダム）	：鳴瀬ダム	令和5年7月16日（日）07:30
	：鳥海ダム	令和5年7月18日（火）13:00
注意体制（管理ダム）	：月山ダム	令和5年7月15日（土）09:00
	：岩木統管	令和5年7月16日（日）05:00
	：能代河国	令和5年7月16日（日）09:00
	：玉川ダム	令和5年7月17日（月）07:00
	：北上統管	令和5年7月19日（水）10:00
注意体制（砂防）	：岩手河国	令和5年7月19日（水）05:00
注意体制（営繕）	：盛岡営繕	令和5年7月16日（日）09:20
注意体制（支援）	：山形河国	令和5年7月16日（日）13:30
注意体制（港湾）	：秋田港湾	令和5年7月15日（土）12:30
解除（河川）	：新庄河川	令和5年7月16日（土）14:30
	：岩手河国	令和5年7月17日（月）05:00
	：湯沢河国	令和5年7月17日（月）10:30
	：能代河国	令和5年7月17日（月）10:30
（道路）	：青森河国	令和5年7月16日（日）08:00
	：山形河国	令和5年7月16日（日）10:50
	：酒田河国	令和5年7月16日（日）14:20

		：岩手河国	令和5年7月19日（水）09:40
		：仙台河国	令和5年7月18日（火）23:10
（建設ダム）	：成瀬ダム	令和5年7月17日（月）11:00	
	：鳥海ダム	令和5年7月17日（月）12:30	
（管理ダム）	：月山ダム	令和5年7月16日（日）09:00	
	：能代河国	令和5年7月17日（月）17:00	
	：岩木統管	令和5年7月18日（火）11:30	
（砂防）	：新庄河川	令和5年7月17日（月）11:00	
（営繕）	：盛岡営繕	令和5年7月18日（火）11:00	
（支援）	：成瀬ダム	令和5年7月17日（月）17:00	

3. 被害状況

3-1 河川

①水位状況（令和5年7月19日（水）14:00時点）

◇直轄河川

- 氾濫危険水位以上を現在超えている河川：なし
- 氾濫危険水位を超えたが下回った河川：2水系3河川
 - ・雄物川水系雄物川、玉川
 - ・子吉川水系石沢川

◇補助河川

＜県管理河川の状況＞

- 氾濫危険水位を現在超えている河川：なし
- 氾濫危険水位を超えたが下回った河川

秋田県：4水系12河川

- ・雄物川水系^{しんじょうがわ}新庄川、^{あさひかわ}旭川、^{たいへいがわ}太平川、^{さるたがわ}猿田川、^{いりみないがわ}入見内川、^{ふくべないがわ}福部内川
- ・米代川水系^{ひやまがわ}檜山川、^{あにがわ}阿仁川、^{こあにがわ}小阿仁川
- ・子吉川水系^{いもかわ}芋川
- ・馬場目水系^{みたねがわ}三種川、^{ぼぼめがわ}馬場目川

岩手県：1水系1河川

- ・北上川水系^{わががわ}和賀川

②被害・氾濫状況（令和5年7月19日（水）14:00時点）

◇直轄河川

- ・雄物川上流（大仙市）において、川裏法面（法尻付近）に漏水
（L=400m、6箇所）を確認。大仙市へ連絡、水防団による応急対策（月の輪工・6箇所）が完了。
- ・内水被害56箇所（家屋浸水9箇所22戸含む）は全て浸水解消済み。

◇補助河川

●氾濫が発生した河川

【秋田県】

- ① 馬場目川水系内川川 : 令和5年7月15日10:50 湯ノ又橋付近より越水 ※浸水解消
(浸水床上約490戸、田畑：約30ha)
- ② 雄物川水系太平川 : 令和5年7月15日11:10 広面大橋上流右岸より越水
(浸水床上約91戸、床下約26戸、田畑：約400ha) ※浸水解消
- ③ 米代川水系檜山川 : 令和5年7月15日13:10 氾濫発生
(浸水床上約106戸、床下約211戸、田畑：約6ha) ※浸水解消
- ④ 馬場目川水系三種川 : 令和5年7月15日13:50 長面橋～ 宮橋区間右岸より氾濫発生
令和5年7月15日18:50 森岳地先にて氾濫発生
(浸水床上約13戸、床下約20戸、田畑：約10ha) ※浸水解消
- ⑤ 雄物川水系入見内川 : 令和5年7月15日14:00 氾濫発生
(浸水床下約1戸、田畑：約1ha) ※浸水解消
- ⑥ 雄物川水系新城川 : 令和5年7月15日14:40 槻ノ木橋付近より氾濫発生
(浸水床上約91戸、床下約26戸、田畑：約400ha) ※浸水解消
- ⑦ 馬場目川水系馬場目川 : 中屋敷橋下流右岸より氾濫発生
(浸水床上約490戸、田畑：約30ha) ※浸水解消
八郎潟町内で氾濫発生
(浸水床上：約3戸、浸水田畑：約1ha) ※浸水解消
- ⑧ 比詰川 : 氾濫発生
(浸水床上約10戸、床下約8戸、田畑：約2ha) ※浸水解消
- ⑨ 米代川水系種梅川 : 氾濫発生
(浸水床上約106戸、床下約211戸、田畑：約40ha) ※浸水解消
- ⑩ 馬場目川水系馬踏川 : 氾濫発生
(浸水床上約91戸、床下約26戸、田畑：約400ha) ※浸水解消
- ⑪ 米代川水系小阿仁川 : 氾濫発生
(浸水床上約4戸、床下約19戸、田畑：約40ha) ※浸水解消
- ⑫ 米代川水系悪土川 : 氾濫発生
(浸水床上約106戸、床下約211戸、田畑約90ha) ※浸水解消
- ⑬ 塙川水系塙川 : 氾濫発生 (浸水床下：約13戸、田畑：約40ha) ※浸水解消
- ⑭ 馬場目川水系鵜川川 : 氾濫発生
(浸水床上約13戸、床下約20戸、田畑：約20ha) ※浸水解消
- ⑮ 水沢川水系水沢川 : 氾濫発生
(浸水田畑：約30ha) ※浸水解消
※：浸水家屋数、浸水面積は市町村全域の戸数

●河川管理施設の被害

- ①雄物川水系岩見川^{いわみ}：破堤 3箇所
①L=約 100m、②L=約 100m、③L=約 300m
③破堤延長調査中
秋田市河辺三内字曾場台 夏田橋上流左岸
浸水範囲：田んぼ
人的被害、家屋被害：なし
応急復旧準備中。施工業者手配済み（3社）
18日／現場に施工機械搬入
- ②雄物川水系旭川^{あさひかわ}：護岸崩壊 1箇所
大型土のうによる応急復旧の準備中
- ③雄物川水系新城川^{しんじょうがわ}：河岸侵食 1箇所
- ④馬場目川水系馬場目川^{ばばめがわ}：河岸侵食 1箇所

3-2 ダム

◇直轄ダム（令和5年7月19日（水）14:00時点）

- ・洪水調節中ダム：0ダム
- ・洪水調節を終了したダム：4ダム（森吉山・玉川・御所・湯田）
- ・特別防災操作実施したダム：1ダム（玉川）
※15日16時20分特別防災操作開始。下流河川で氾濫危険水位以下となったため、
17日8時00分終了。

◇補助ダム（令和5年7月19日（水）14:00時点）

- ・洪水調節を実施したダム：12ダム
（青森県2ダム、秋田県8ダム、山形県1ダム、岩手県1ダム）
※継続は2ダム（岩手県1ダム、秋田県1ダム）
- ・緊急放流実施中ダム：1ダム（秋田県1ダム）

3-3 砂防

◇直轄砂防（令和5年7月19日（水）14:00時点）

- ・直轄砂防施設点検（湯沢、岩手、新庄）の結果、異状は確認されていない。
- ・関係自治体（仙北市、八幡平市、雫石町、金山町、真室川町）から土砂災害関係の被害情報無し。

◇補助砂防（令和5年7月19日（水）14:00時点）

- ・秋田県添川蓮田で土砂崩れ（1箇所）
- ・秋田県藤里町藤琴で土砂崩れ（1箇所）
- ・秋田県秋田市仁別で土砂崩れ（1箇所）

3-4 水質

- ・現時点の被害情報無し

3-5 直轄道路

1 直轄国道・自動車道

通行止め（事前通行規制／雨量基準超過） 0 路線、0 区間

- ① E7 秋田道（能代南 IC～二ツ井白神 IC）L=17.3km 2 区間
7/15 09:40～7/16 8:00 規制解除、迂回路あり（国道 7 号）、孤立無し
- ② E7 秋田道（蟹沢 IC～二井田真中 IC）L=19.5km 4 区間
7/15 10:30～7/16 8:00 規制解除、迂回路あり（国道 7 号）、孤立無し
- ③ R46（岩手県岩手郡雫石町橋場～秋田県仙北市田沢湖生保内）
26.26kp～41.13kp L=14.9km
7/15 23:30～7/16 17:00 規制解除、迂回路あり（広域迂回：R4、R13、R107）、孤立無し
- ④ E7 日本海東北自動車道（岩城 IC～象潟 IC）L=47.9km 6 区間
7/16 1:00～7/16 18:00 規制解除、迂回路あり（国道 7 号）孤立無し
- ⑤ E7 秋田道（大館北 IC～小坂北 IC）L=15.3km 1 区間
7/16 1:30～7/16 10:30 規制解除、迂回路あり（国道 7 号）孤立無し
- ⑥ E13 東北中央自動車道（三関 IC～湯沢 IC）L=4.1km 1 区間
7/16 10:00～7/16 17:00 規制解除、迂回路あり（国道 13 号）孤立無し

2 通行止め（被災） 1 路線、1 箇所

- ① R7 秋田県北秋田市綴子（つづれこ）（365.09kp 付近）
路面冠水 H=15cm L=160m
7/15 11:15～7/16 6:00 規制解除、迂回路あり（県道 3 号二ツ井森吉線、国道 105 号）
人身・物損・孤立無し
6 インチポンプ 1 台稼働中 水深は下がり傾向
- ② R7 秋田県能代市字松長布（あざまつながしき）（331.4kp 付近）、
路面冠水 2:00 時点 H=50cm 4:00 時点 H=70、L=400m
7/15 2:00～7/16 16:00 規制解除、迂回路あり（市道）、人身・物損・孤立無し
- ③ R7 秋田県能代市豊祥岱（ほうしょうだい）（329.90kp～330.5kp）、
路面冠水 H=40cm L=600m
7/16 6:30～7/16 10:30 規制解除、迂回路あり（詳細確認中）人身・物損・孤立無し
- ④ R7 秋田県秋田市寺内神屋敷（てらうちかみやしき）（269.4kp～274.6kp）、
民地の法面崩落 L=4.1km
7/19 11:10～継続中、迂回路あり（県道 56 号）人身・孤立無し

3 片側交互通行規制（被災） 1 路線、1 箇所

- ① R7 秋田県能代市字外堤（あざそとつつみ）
（341.4kp～341.48kp 下り※隣に奥羽本線）、盛土路肩崩落 L=80m、盛土高 H=4.5m、7/16 6:30～
継続中、人身・物損無し
対応状況：応急復旧工事継続中
7/17 崩落土砂撤去完、側溝撤去完、押え盛土一部、押え盛土用土の一部
7/18 押え盛土一部、押え盛土用土の一部（製作完）、側溝設置一部
7/19 舗装押え盛土完、押え盛土用土の完、側溝設置完、本線盛土一部、本線土の一部
7/20 本線盛土一部、本線土の一部
7/21 本線盛土一部、本線土の一部
7/22 本線盛土一部、本線土の一部（製作完）
7/23 本線盛土、本線土のう、法肩側溝・ガードパイプ等一部
7/24 法肩側溝・ガードパイプ等、舗装 24 時に規制解除（予定）

3-6 NEXCO 東日本

1 通行止め（事前通行規制） 0 路線、0 区間

- ① E7 秋田道（秋田南 IC～秋田中央 IC）雨のため
7/15 10:38～7/16 18:00 規制解除
- ② E7 秋田道（秋田中央 IC～秋田北 IC）雨のため
7/15 13:40～7/16 18:00 規制解除
- ③ E7 秋田道（五城目八郎潟 IC～琴岡森岳 IC）雨のため
7/15 13:40～7/16 10:30 規制解除
- ④ E7 秋田道（秋田北 IC～五城目八郎潟 IC）雨のため
7/15 16:55～7/16 18:00 規制解除
- ⑤ E7 秋田道（八竜 IC～能代南 IC）雨のため
7/15 16:55～7/16 10:30 規制解除
- ⑥ E7 日本海東北自動車道（岩城 IC～河辺 JCT）雨のため
7/15 20:55～7/16 18:00 規制解除
- ⑦ E46 秋田道（大曲 IC～秋田南 IC）雨のため
7/15 20:55～7/16 18:00 規制解除

2 通行止め（被災） 1 路線、1 区間

- ① E7 秋田道（琴岡森岳 IC～八竜 IC）雨による盛土のり面崩落（路肩）のため
7/15 14:30～7/16 10:30 規制解除、迂回路あり（国道 7 号）

3-7 補助国道・地方道

1 補助国道通行止め（被災） 0 路線、0 箇所

2 地方道通行止め（被災） 17 箇所→18 箇所

- ① 秋田県 道路損壊 6 箇所、土砂崩れ 5 箇所、土砂流入 4 箇所、路肩崩壊 2 箇所、路面冠水 2 箇所

3-8 港湾

<直轄>

- 能代港 目立った漂流物なし、港湾利用に支障なし
- 秋田港 漂流物があるが、港湾利用に支障なし
- 船川港 港湾利用に支障なし
- 戸賀港 港湾利用に支障なし
- 本荘港 目立った漂流物なし、港湾利用に支障なし

3-9 官庁施設

- ・被害情報無し

3-10 下水道施設

- ① 広面汚水中継ポンプ場（秋田県秋田市）
 - ・ポンプ室及び電気室の浸水により稼働停止
 - ・18 日 9:00 頃稼働停止ポンプ（3 台）の応急復旧が完了し、被災前の能力を確保。
今後は本復旧に関する調査を実施（時期未定）

3-11 水道施設

【青森県】

① 深浦町大間越地区

- ・河川氾濫による林道洗掘に伴う導水管の破損
- ・直営の給水車で対応中。断水の発生見込みなし
- ・7/18 16:00 導水管復旧完了

【秋田県】

① 八峰町

- ・土砂崩れによる導水管の破損により最大で1,300戸で断水
- ・能代市から給水車1台、給水タンク2基の派遣
- ・大館市から給水タンク2基派遣、6L 給水パック3,000枚の提供を受け対応中
- ・災害協定に基づき協定団体から給水パック2,000枚支給
- ・配管復旧作業中（復旧予定日時未定）

② 秋田市上新城保多野

- ・ポンプ場の水没により最大で116戸で断水したがポンプ2台のうち1台が復旧したため断水解消。

③ 秋田市山内丸木橋

- ・水道管添架の橋梁流出により最大で36戸で断水。
- ・応急給水中及び給水袋に飲料水を入れ全戸に配布

④ 秋田市仁別、山内地区

- ・最大165戸が断水（秋田市山内丸木橋の36戸を含む）
- ・応急給水中及び給水袋に飲料水を入れ全戸に配布
- ・7/18 配水池への注水を開始するが7/19 濁度が再度上昇したため取水停止

⑤ 男鹿市船川地区、男鹿中地区

- ・茶臼地区の船川浄水場の配水池へ入れる管が破損し最大で4,000戸で断水
- ・秋田市、能代市から給水車2台の派遣と由利本荘市からポリタンクによる給水で対応中
- ・災害協定に基づき協定団体から給水パック5,000枚支給

⑥ 五城目町五城目、大川、馬川地区

- ・馬場目川氾濫により浄水場が浸水し、最大3,400戸が断水
- ・仙北市から圧送車1台派遣
- ・大仙市から給水車1台、給水タンク4基、圧送車1台の派遣
- ・三種町から給水車1台派遣

⑦ 能代市

柳生小規模水道組合（17日 17:00復旧）

- ・ポンプ水没による故障で14戸が断水
- ・ポリ容器による飲料水の配布

外面第一小規模水道組合（7/17 9:30復旧）

- ・ポンプ水没による故障で14戸が断水
- ・ポリ容器による飲料水の配布

天神水道組合（17日 17:00復旧）

- ・ポンプ水没による故障で10戸が断水
- ・ポリ容器による飲料水の配布

桜堤水道組合

- ・ポンプ水没による故障で7戸が断水
- ・ポリ容器による飲料水の配布

せきばた水道組合

- ・ポンプ水没による故障で7戸が断水

- ・ポリ容器による飲料水の配布
- ・ポンプ乾燥中。乾燥後動作確認できれば復旧可

⑧ 井川町

- ・水源地からの水が途絶え最大 2,250 戸が断水
- ・大館市から給水車 1 台派遣
- ・17 日 18 時 断水復旧、給水車対応終了

4. 自治体支援

4-1 ホットライン本局構築状況

- ・4 県と構築
- ・青森県庁 ⇄ 東北地方整備局（令和 5 年 7 月 15 日 13 時 00 分）
- ・岩手県庁 ⇄ 東北地方整備局（令和 5 年 7 月 15 日 13 時 00 分）
- ・秋田県庁 ⇄ 東北地方整備局（令和 5 年 7 月 15 日 13 時 00 分）
- ・山形県庁 ⇄ 東北地方整備局（令和 5 年 7 月 15 日 13 時 00 分）

4-2 ホットライン事務所構築状況

- ・44 市 60 町 15 村と構築（秋田・青森・山形全市町村＋岩手内陸市町村）
- ・7 月 14 日 18:30 までに構築完了

4-3 リエゾン

【1 県庁・3 市・2 町 リエゾンを派遣中】

青森県庁	2 名	撤収
秋田県庁	2 名	活動中
由利地域振興局	2 名	撤収
大仙市	2 名	活動中
仙北市	2 名	撤収
秋田市	2 名	活動中
五城目町	2 名	活動中
八峰町	2 名	活動中
男鹿市	2 名	活動中

4-4 TEC—FORCE

第 1 班 被災状況調査班（道路）道路部 派遣先：五城目町

5. 災害対策用機械

5-1 防災ヘリ

- ・7 月 15 日 天候不良のため飛行不可
- ・7 月 16 日 天候不良のため飛行不可
- ・7 月 17 日 秋田県方面飛行調査実施（本局 8 時出発、9:00～調査）

5-2 照明車

- ・5 台出動中、12 台稼働終了

【直轄対応】	秋田県秋田市	1 台（1 台待機中）
	秋田県大仙市	2 台（2 台待機中）7 台稼働終了

	秋田県北秋田市	0 台 (1 台稼働終了)
【自治体支援】	秋田県八郎潟町	0 台 (1 台稼働終了)
	秋田県潟上市	0 台 (1 台稼働終了)
	秋田県大仙市	<u>2 台</u> (<u>2 台待機中</u>)
	前進配備	0 台 (神岡防災 ST 1 台撤収、子吉川防災 ST 1 台撤収)

5-3 排水ポンプ車

・ 3 台稼働中、2 台待機中、14 台稼働終了

【直轄対応】	秋田県秋田市	<u>1 台</u> (<u>1 台稼働中</u> <u>1 台稼働終了</u>)
	秋田県能代市	0 台 (2 台稼働終了)
	秋田県大仙市	<u>2 台</u> (<u>2 台待機中</u> 6 台稼働終了)
	秋田県北秋田市	0 台 (1 台稼働終了)
【自治体支援】	秋田県八郎潟町	0 台 (2 台稼働終了)
	秋田県潟上市	0 台 (1 台稼働終了)
	秋田県由利本荘市	0 台 (1 台稼働終了)
	秋田県大仙市	<u>2 台</u> (<u>2 台稼働中</u>)
	前進配備	0 台 (神岡防災 ST 2 台撤収、子吉川防災 ST 1 台撤収)

5-4 散水車、路面清掃車

○散水車 (自治体支援)

秋田県男鹿市 (路面清掃用) ・ 1 台稼働中、1 台待機中
(給水用) ・ 1 台稼働中

○路面清掃車 (自治体支援)

秋田県八郎潟町 (路面清掃) ・ 1 台稼働中

5-5 通信設備

・ 出勤なし