

令和6年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名 及び 左右岸別	評定種別 及び 図面番号	令和6年度評定				令和5年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	水防警報 対象 観測所	関連 市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)						
				A	B	A	B	A	B	A	B					
北上川	0.8~ 1.2	月浜左岸	堤体漏水 1		459				459			月輪工		飯野川	石巻市	飯野川出張所
	2.0~ 2.2	橋浦左岸	基礎地盤漏水 2		400				400			釜段工	旧川跡 漏水 I 無	飯野川	石巻市	
	2.7~ 4.8	橋浦左岸	基礎地盤漏水 3		1,813				1,813			釜段工	旧川跡 漏水 I 無	飯野川	石巻市	
	3.4~ 3.8	橋浦左岸	越水 4		353				353			警戒巡視 避難誘導		飯野川	石巻市	
	6.0~ 6.4	橋浦左岸	越水 5		421				421			警戒巡視 避難誘導		飯野川	石巻市	
	13.2+97~ 14.8	相野谷左岸	堤体漏水 6		531				531			月輪工		飯野川	石巻市	
	14.4~ 14.6	相野谷左岸	基礎地盤漏水 7	100					100			月輪工 釜段工	●重点監視区間 S61実績 漏水 II 有(開取り確認)	飯野川	石巻市	
	16.8+50	相野谷左岸	工作物 樋管 8			1					1		山崎用水樋管(許) 応急対策D未施工箇所	柳津	石巻市	
	0.5~ 0.9	長面右岸	堤体漏水 38		307				307			月輪工		飯野川	石巻市	
	1.6~ 3.6	釜谷右岸	越水 39		1,936				1,936			警戒巡視 避難誘導		飯野川	石巻市	
	3.6~ 3.8	釜谷右岸	基礎地盤漏水 40	144					144			釜段工	S52年実績 漏水 I 有	飯野川	石巻市	
	3.6+109~ 3.8+118	釜谷右岸	堤体漏水 41		226				226			月輪工		飯野川	石巻市	
	4.6~ 5.4	釜谷右岸	越水 42		904				904			警戒巡視 避難誘導		飯野川	石巻市	
	4.6~ 5.5	釜谷右岸	基礎地盤漏水 43		934				934			月輪工 釜段工		飯野川	石巻市	
	7.2+70~ 8.0+43	横川右岸	越水 44		904				904			警戒巡視 避難誘導		飯野川	石巻市	
	8.6~ 9.0	三輪田右岸	基礎地盤漏水 45		700				700			釜段工	旧川跡 漏水 I 無	飯野川	石巻市	
	8.6~ 13.0	三輪田右岸	越水 46	4,498					4,498			警戒巡視 避難誘導	●危険箇所	飯野川	石巻市	
	13.0~ 14.2	三輪田右岸	越水 47		1,712				1,712			警戒巡視 避難誘導		飯野川	石巻市	
	14.0~ 15.0	三輪田右岸	基礎地盤漏水 48	300					300			月輪工 釜段工	S25実績(開取り調査確認) 漏水 II 有	飯野川	石巻市	
	14.2~ 14.8	小船越右岸	越水 49		772				772			警戒巡視 避難誘導		飯野川	石巻市	
15.0~ 16.6	小船越右岸	越水 50	1,731					1,731			警戒巡視 避難誘導		飯野川 柳津	石巻市		
小計				6,773	12,372	0	0	6,773	12,372	0	0					
				6,773	9,686	1	0	6,773	9,686	1	0					

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

