

令和6年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名 及び 左右岸別	評定種別 及び 図面番号	令和6年度評定				令和5年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	水防警報 対象 観測所	関連 市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)						
				A	B	A	B	A	B	A	B					
旧 北 上 川	1.2~ 2.4	石巻 左岸	水衝・洗掘 1		326				326			木流し工		大森 脇	石巻市	涌 谷 出 張 所
					326				326					大森 脇	石巻市	
	1.8~ 2.4	中瀬 左岸	水衝・洗掘 2		820				820			木流し工		大森 脇	石巻市	
					820				820					大森 脇	石巻市	
	2.4~ 4.6	不動沢 左岸	水衝・洗掘 3		1,554				1,554			木流し工		大森 脇	石巻市	
					1,468				1,468					大森 脇	石巻市	
	4.6~ 4.8	大瓜 左岸	水衝・洗掘 4		150				150			木流し工		大森 脇	石巻市	
					132				132					大森 脇	石巻市	
	4.8~ 5.2	大瓜 左岸	水衝・洗掘 5	280				280				木流し工		大森 脇	石巻市	
				280				280						大森 脇	石巻市	
	5.8~ 6.0	大瓜 左岸	水衝・洗掘 6		190				190			木流し工		大森 脇	石巻市	
					190				190					大森 脇	石巻市	
	11.6+188	金山 左岸	工作物 樋管 7				1				1		北境樋管(許) 応急対策E未施工箇所	大森 脇	石巻市	
	11.6+249~ 13.0	金山 左岸	越水 8		1,394				1,394			警戒巡視 避難誘導		大森 脇	石巻市	
					1,394				1,394					大森 脇	石巻市	
	13.0~ 13.4	金山 左岸	越水 9		688				688			警戒巡視 避難誘導		大森 脇	石巻市	
					688				688					大森 脇	石巻市	
	13.0~ 13.5	金山 左岸	基礎地盤漏水 10		620				620			月輪工 釜段工		大森 脇	石巻市	
					0				0					大森 脇	石巻市	
	13.4~ 14.0+174	大谷地 左岸	越水 11		1,145				1,145			警戒巡視 避難誘導		大森 脇	石巻市	
					1,145				1,145					大森 脇	石巻市	
13.5~ 16.2	大谷地 左岸	基礎地盤漏水 12		2,940				2,940			月輪工 釜段工		大森 脇	石巻市		
				0				0					大森 脇	石巻市		
14.0+243~ 16.2	大谷地 左岸	越水 13		1,745				1,745			警戒巡視 避難誘導		大森・門脇 和	石巻市		
				1,554				1,554					大森・門脇 和	石巻市		
14.2	大谷地 左岸	工作物 機場 14				1				1		鶴家排水機場(許) 応急対策D未施工箇所	大森・門脇 和	石巻市		
16.0~ 16.6	大谷地 左岸	水衝・洗掘 15		645				645			木流し工		和	石巻市		
				0				0					和	石巻市		
16.2~ 18.2	大谷地 左岸	越水 16		2,236				2,236			警戒巡視 避難誘導	●危険箇所	和	石巻市		
				2,236				2,236					和	石巻市		
16.2~ 16.4	大谷地 左岸	基礎地盤漏水 17		150				150			釜段工	旧川跡 漏水 I 無	和	石巻市		
				0				0					和	石巻市		
16.4~ 16.6	大谷地 左岸	基礎地盤漏水 18	105	105			105	105			月輪工 釜段工	S61, H10年実績 漏水 II 有	和	石巻市		
				105			105	105					和	石巻市		
16.6~ 18.0	大谷地 左岸	基礎地盤漏水 19		1,625				1,625			月輪工 釜段工		和	石巻市		
				0				0					和	石巻市		
18.0~ 18.5	高須賀 左岸	基礎地盤漏水 20		490				490			月輪工 釜段工		和	石巻市		
				0				0					和	石巻市		
18.2~ 21.4	高須賀 左岸	越水 21		2,972				2,972			警戒巡視 避難誘導		和	石巻市		
				2,972				2,972					和	石巻市		
小計				385	19,690	0	0	385	19,690	0	0					
				385	12,925	2	0	385	12,925	2	0					

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和6年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和6年度評定				令和5年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	水防警報対象 観測所	関連 市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)						
				A	B	A	B	A	B	A	B					
旧 北 上 川	20.4~ 20.6	高須賀 左岸	水衝・洗掘 22		200 0				200 0			木流し工		和 渕	石巻市	飯 野 川 出 張 所
	22.6~ 23.0	中津山 左岸	越水 23		455 455				455 455			警戒巡視 避難誘導		和 渕	石巻市	
	23.6~ 24.3	中津山 左岸	基礎地盤漏水 24		600 600				600 600			釜段工	旧川跡 漏水 I 無	和 渕	石巻市	
	24.2~ 24.8+126	中津山 左岸	堤体漏水 25		868 765				868 765			月輪工		和 渕	石巻市	
	27.4+150~ 33.6+80	中津山 左岸	堤体漏水 26		9,692 9,692				9,692 9,692			月輪工		和 渕	石巻市	
	28.4+81	中津山 左岸	工作物 機場 27			1				1			寺崎排水機場(許) 応急対策D未施工箇所	和 渕	石巻市	
	31.8+70	中津山 左岸	工作物 樋管 28			1				1			新樋樋管 応急対策A未施工箇所	和 渕	石巻市	
	0.6~ 2.2	石巻 右岸	水衝・洗掘 29		1,345 1,077				1,345 1,077			木流し工		大森 門脇	石巻市	
	3.0~ 3.2	石巻 右岸	水衝・洗掘 30		200 200				200 200			木流し工		大森 門脇	石巻市	
	3.2+152~ 4.8+5	石巻 右岸	越水 31		1,287 1,287				1,287 1,287			警戒巡視 避難誘導		大森 門脇	石巻市	
	3.4~ 5.95	袋谷地 右岸	堤体漏水 32		2,330 1,086				2,330 1,086			月輪工		大森 門脇	石巻市	
	4.8~ 5.8	袋谷地 右岸	水衝・洗掘 33		760 0				760 0			木流し工		大森 門脇	石巻市	
	5.2+76~ 6.0+87	袋谷地 右岸	越水 34		680 680				680 680			警戒巡視 避難誘導		大森 門脇	石巻市	
	6.4~ 8.0	水押 右岸	越水 35		1,563 1,563				1,563 1,563			警戒巡視 避難誘導		大森 門脇	石巻市	
	7.8~ 8.2	蛇田 右岸	水衝・洗掘 36		270 0				270 0			木流し工		大森 門脇	石巻市	
	9.8+103~ 12.0	鹿又 右岸	越水 37		1,976 1,976				1,976 1,976			警戒巡視 避難誘導	●危険箇所 R5評定区間:9.8+103~12.2	大森 門脇	石巻市	
	12.0~ 12.2	鹿又 右岸	越水 38		152 152				152 152			警戒巡視 避難誘導	R5新堤防 R5評定区間:9.8+103~12.2	大森 門脇	石巻市	
	10.2~ 13.1	鹿又 右岸	堤体漏水 39		2,817 0				2,817 0			月輪工		大森 門脇	石巻市	
	10.6~ 11.0	鹿又 右岸	水衝・洗掘 40		320 0				320 0			木流し工		大森 門脇	石巻市	
	12.2~ 13.8	鹿又 右岸	越水 41		1,424 1,424				1,424 1,424			警戒巡視 避難誘導		大森 門脇	石巻市	
12.4~ 13.4	鹿又 右岸	水衝・洗掘 42		970 0				970 0			木流し工		大森 門脇	石巻市		
小計				1,976 1,976	25,933 18,981	0 2	0 0	2,128 2,128	25,781 18,829	0 2	0 0					

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和6年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和6年度評定				令和5年度評定				対策水防 工 法 名	変更理由等	水防警報対象 観測所	関 連 市町村	出 張 所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)						
				A	B	A	B	A	B	A	B					
旧 北 上 川	14.0~ 15.0	鹿又 右岸	越水 43		1,122 489				1,122 489			警戒巡視 避難誘導		大森・門脇 和 洩	石巻市	涌 谷 出 張 所
	14.0~ 14.6	鹿又 右岸	水衝・洗掘 44	620 620				620 620			木流し工	●重点監視区間	大森・門脇 和 洩	石巻市		
	14.2~ 15.2	鹿又 右岸	基礎地盤漏水 45		1,000 0				1,000 0		月輪工 釜段工	漏水Ⅰ無14.2~14.5 破堤15.0~15.2	大森・門脇 和 洩	石巻市		
	15.0~ 15.2	鹿又 右岸	水衝・洗掘 46		160 160				160 160		木流し工		和 洩	石巻市		
	15.2~ 15.8	鹿又 右岸	基礎地盤漏水 47		600 0				600 0		月輪工 釜段工		和 洩	石巻市		
	15.2~ 19.0	鹿又 右岸	越水 48		4,371 4,341				4,371 4,341		警戒巡視 避難誘導		和 洩	石巻市		
	15.3~ 15.4	鹿又 右岸	水衝・洗掘 49	30 30				30 30			木流し工		和 洩	石巻市		
	18.8~ 19.0	前谷地 右岸	基礎地盤漏水 50		410 0				410 0		釜段工	旧川跡 漏水Ⅰ無	和 洩	石巻市		
	19.0~ 22.4	前谷地 右岸	越水 51		3,392 2,802				3,392 2,802		警戒巡視 避難誘導		和 洩	石巻市		
	19.4~ 19.8	前谷地 右岸	基礎地盤漏水 52	340 340				340 340			月輪工 釜段工	S22, S23, S25, S41実績 漏水Ⅱ有	和 洩	石巻市		
	19.4~ 19.8	前谷地 右岸	水衝・洗掘 53		420 0				420 0		木流し工		和 洩	石巻市		
	21.2~ 21.4	前谷地 右岸	基礎地盤漏水 54	250 250				250 250			月輪工 釜段工	S61年実績 漏水Ⅱ有	和 洩	石巻市		
	22.4~ 23.4	箕岳 右岸	越水 55	1,009 1,009				1,009 1,009			警戒巡視 避難誘導		和 洩	石巻市 涌谷町		
	3.2+169	不動沢 左右岸	工作物 橋梁 62			1						石巻大橋 桁下高不足	大 森 門 脇	石巻市		
	4.6+47	大 瓜 左右岸	工作物 橋梁 63			1						石巻線旧北上川鉄道橋 桁下高不足	大 森 門 脇	石巻市		
	6.4+45	大 瓜 左右岸	工作物 橋梁 64			1						開北橋歩道橋 桁下高不足	大 森 門 脇	石巻市		
	6.4+45	大 瓜 左右岸	工作物 橋梁 65			1						開北橋 桁下高不足	大 森 門 脇	石巻市		
	13.8+135	鹿 又 左右岸	工作物 橋梁 66			1						天王橋 桁下高不足	大 森 門 脇	石巻市		
	22.0+82	前谷地 左右岸	工作物 橋梁 67			1						神取橋 桁下高不足	和 洩	石巻市		
22.0+95	前谷地 左右岸	工作物 橋梁 68			1						神取橋歩道橋 桁下高不足	和 洩	石巻市			
28.4	赤生津 左右岸	工作物 橋梁 69			1						豊里大橋 桁下高不足	和 洩	石巻市 登米市			
小 計				2,249 2,249	11,475 7,792	0 2	0 6	2,249 2,249	11,475 7,792	0 2	0 6					
合 計				4,610 4,610	57,098 39,698	0 6	0 6	4,762 4,762	56,946 39,546	0 6	0 6					

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長