

令和6年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和6年度評定				令和5年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	水防警報対象 観測所	関連 市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)						
				A	B	A	B	A	B	A	B					
鳴瀬川	8.8~10.8	砂山左岸	基礎地盤漏水 11		1,727 433				1,727 433			月輪工 釜段工	S61.8実績 漏水II有	鹿島台(鳴) 野田橋	東松島市・松島町 美里町	鹿島台出張所
	8.8~10.8	砂山左岸	堤体漏水 12		1,727 0				1,727 0			月輪工		鹿島台(鳴) 野田橋	東松島市・松島町 美里町	
	9.0~10.1+56	砂山左岸	越水 13		1,008 1,008				1,008 1,008			警戒巡視 避難誘導		鹿島台(鳴) 野田橋	東松島市・松島町 美里町	
	10.1+56~10.7	砂山左岸	越水 14		550 550							警戒巡視 避難誘導	最新情報による	鹿島台(鳴) 野田橋	東松島市・松島町 美里町	
	11.3~12.0	砂山左岸	水衝・洗掘 15	560 560				560 560				木流し工	H14年実績	野田橋	美里町	
	11.5+193~11.7	砂山左岸	越水 16		24 0				24 0			警戒巡視 避難誘導		野田橋	美里町	
	11.9~12.1	砂山左岸	越水 17		138 0							警戒巡視 避難誘導	最新情報による	野田橋	美里町	
	12.1~12.1+58	砂山左岸	越水 18	58 58				58 58				警戒巡視 避難誘導		野田橋	美里町	
	12.5~13.7	砂山左岸	越水 19		1,434 1,434							警戒巡視 避難誘導	最新情報による	野田橋	美里町	
	12.5~12.7	砂山左岸	基礎地盤漏水 20		300 0				300 144			月輪工 釜段工		野田橋	美里町	
	12.5+106~12.5+156	砂山左岸	越水 21	0 0				50 50				警戒巡視 避難誘導	最新情報による	野田橋	美里町	
	13.5~13.6	砂山左岸	基礎地盤漏水 21		210 210				210 210			月輪工 釜段工	漏水II有(聞き取り調査)	野田橋	美里町	
	14.7~15.5	二郷左岸	越水 22		672 672							警戒巡視 避難誘導	最新情報による	野田橋	美里町	
	16.5~16.7	二郷左岸	越水 23		357 357							警戒巡視 避難誘導	最新情報による	野田橋	美里町	
	17.1~17.3	二郷左岸	越水 24		205 205				205 205			警戒巡視 避難誘導		野田橋	美里町	
	17.3~17.7	練牛左岸	越水 25		281 281				281 281			警戒巡視 避難誘導	R5評定区間:17.3~19.5	野田橋	美里町	
	17.7~18.3	練牛左岸	越水 26		0 0				368 368			警戒巡視 避難誘導	R5新堤防 R5評定区間:17.3~19.5	野田橋	美里町	
	18.3~19.5	練牛左岸	越水 26		1,473 1,473				1,473 1,473			警戒巡視 避難誘導	R5評定区間:17.3~19.5	野田橋	美里町	
	17.3+88~20.5+111	練牛左岸	基礎地盤漏水 27		2,745 368				2,745 0			月輪工 釜段工		野田橋	美里町 大崎市	
	19.7~20.7	練牛左岸	越水 28		908 908				908 908			警戒巡視 避難誘導	R5評定区間:19.7~21.1	野田橋	美里町	
20.7~20.7+170	練牛左岸	越水 28		0 0				170 170			警戒巡視 避難誘導	R5新堤防 R5評定区間:19.7~21.1	野田橋	美里町		
小計				618 618	13,759 7,899	0 0	0 0	668 668	11,146 5,200	0 0	0 0					

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和6年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名 及び 左右岸別	評定種別 及び 図面番号	令和6年度評定				令和5年度評定				対策水防 工 法 名	変更理由等	水防警報 対象 観測所	関 連 市町村	出 張 所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)						
				A	B	A	B	A	B	A	B					
鳴瀬川	20.7+170~ 21.1	練牛 左岸	越水 29		395				395			警戒巡視 避難誘導	R5評定区間:19.7~21.1	野田橋	美里町	鹿 島 台 出 張 所
	21.0~ 21.1	練牛 左岸	基礎地盤漏水 30	150				150			釜段工	S61.8月実績 漏水I有	野田橋	美里町		
	21.1~ 21.4	塩釜 左岸	基礎地盤漏水 31		260				260		月輪工 釜段工	S22, 23年実績 漏水II有	野田橋	美里町		
	21.1~ 21.5	塩釜 左岸	越水 32		560				560		警戒巡視 避難誘導		野田橋	美里町		
	21.4	塩釜 左岸	基礎地盤漏水 33		100				100		月輪工 釜段工	S61年実績 漏水II有	野田橋	美里町		
	21.7~ 24.1	塩釜 左岸	越水 34		2,599				2,599		警戒巡視 避難誘導		野田橋	美里町		
	23.0~ 23.3	塩釜 左岸	水衝・洗掘 35		600				600		木流し工		野田橋	美里町		
	23.1~ 23.3	塩釜 左岸	基礎地盤漏水 36		50				50		月輪工 釜段工		野田橋	美里町		
	23.9	塩釜 左岸	基礎地盤漏水 37		280				280		月輪工 釜段工		野田橋	美里町		
	24.1~ 24.5	水越 左岸	越水 38		451				451		警戒巡視 避難誘導		野田橋	美里町		
	24.7~ 25.9	水越 左岸	越水 39		1,422				1,422		警戒巡視 避難誘導		野田橋 下中ノ目	美里町		
	25.3~ 25.7	水越 左岸	水衝・洗掘 40		500				500		木流し工		下中ノ目	美里町		
	25.9~ 28.3	水越 左岸	越水 41	1,946					1,946		警戒巡視 避難誘導		下中ノ目	美里町		
	28.2	水越 左岸	基礎地盤漏水 42		200				200		釜段工	S22年実績 漏水I有	下中ノ目	美里町		
	20.3~ 21.0	船越 右岸	基礎地盤漏水 89		742				742		釜段工	S60、H29年実績 旧川跡 漏水I有	野田橋	大崎市 美里町		
	14.2	船越 左右岸	工作物 橋梁 120				1					木間塚大橋 桁下高不足	野田橋	美里町 大崎市		
	17.4	練牛 左右岸	工作物 橋梁 121				1					感恩橋 桁下高不足	野田橋	美里町 大崎市		
	24.0+106	塩釜 左右岸	工作物 橋梁 122				1					東北本線鉄橋(上) 桁下高不足	野田橋	美里町 大崎市		
	24.0+106	塩釜 左右岸	工作物 橋梁 123				1					東北本線鉄橋(下) 桁下高不足	野田橋	美里町 大崎市		
	24.7	水越 左右岸	工作物 橋梁 124				1					野田橋 桁下高不足	野田橋	美里町 大崎市		
24.7	水越 左右岸	工作物 橋梁 125				1					小牛田幹線鳴瀬川下水管橋 桁下高不足	野田橋	美里町 大崎市			
小 計				2,096	8,159	0	0	2,096	8,159	0	0					
合 計				2,714	21,918	0	0	2,764	19,305	0	0					
				2,714	13,924	0	6	2,764	11,416	0	6					

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長