

令和6年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和6年度評定				令和5年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	水防警報対象 観測所	関連 市町村	出張所	
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
吉田川	11.6~ 12.0	内浦左岸	越水 3		463							警戒巡視 避難誘導	最新情報による	粕川	松島町	鹿島台	
	12.0~ 12.6	内浦左岸	越水 4		589 589				589 589			警戒巡視 避難誘導		粕川	松島町		
	13.0~ 13.2	内浦左岸	水衝・洗掘 5		180 180				180 180			木流し工	H9.6実績 法面崩落及び洗掘	粕川	松島町		
	6.8~ 7.2+105	若針右岸	越水 23		408 408				408 408			警戒巡視 避難誘導		鹿島台(吉)	東松島市 松島町	鳴瀬出張所	
	7.4~ 8.4	若針右岸	越水 24		1,006 1,006				1,006 1,006			警戒巡視 避難誘導		鹿島台(吉)	松島町		
	8.4~ 8.6	若針右岸	越水 25		204 204							警戒巡視 避難誘導	最新情報による	鹿島台(吉)	松島町		
	8.1~ 10.05	若針右岸	堤体漏水 26		1,114 387				1,114 387			月輪工	S61年度実績	鹿島台(吉) 粕川	松島町		
	9.1	若針右岸	工作物 樋管 27			1				1			大黒沢排水樋管(許) 応急対策D未施工箇所	鹿島台(吉)	松島町		
	9.2~ 9.4	若針右岸	越水 28		156 156				156 156			警戒巡視 避難誘導		鹿島台(吉)	松島町		
	9.8~ 10.2	二子屋右岸	越水 29		388 388							警戒巡視 避難誘導	最新情報による	鹿島台(吉) 粕川	松島町 大崎市		
	10.2~ 10.6	二子屋右岸	越水 30		415 178				415 178			警戒巡視 避難誘導		鹿島台(吉) 粕川	松島町 大崎市		
	10.4~ 10.8	二子屋右岸	基礎地盤漏水 31	400 400					400 400			月輪工	H27.9.11実績 漏水I有	粕川	松島町 大崎市		
	11.25~ 12.4	鹿渡右岸	堤体漏水 32		958 176				958 176			月輪工		粕川	松島町		
	11.8~ 12.0	鹿渡右岸	越水 33		188 188				188 188			警戒巡視 避難誘導		粕川	松島町		
	12.2~ 12.6	鹿渡右岸	越水 34		428 210				428 210			警戒巡視 避難誘導		粕川	松島町		
	12.4~ 12.9	鹿渡右岸	基礎地盤漏水 35	405 405					405 405			月輪工 釜段工	●重点監視区間 H29.10.23 実績	粕川	松島町		
	12.6~ 12.8+115	鹿渡右岸	堤体漏水 36		302 0				302 0			月輪工		粕川	松島町		
	12.8~ 13.0	鹿渡右岸	越水 37		229 129				229 129			警戒巡視 避難誘導		粕川	松島町		
	13.5~ 14.89	鹿渡右岸	堤体漏水 38		1,460 1,460				1,460 1,460			月輪工		粕川	松島町 大郷町		
	11.2	二子屋左右岸	工作物 橋梁 49				1					1		東北本線鉄橋(上) 桁下高不足	粕川		松島町 大崎市
11.2	二子屋左右岸	工作物 橋梁 50				1					1		東北本線鉄橋(下) 桁下高不足	粕川	松島町 大崎市		
小計				805 805	8,488 6,122	0 1	0 2	805 805	7,433 5,067	0 1	0 2						

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和6年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名 及び 左右岸別	評定種別 及び 図面番号	令和6年度評定				令和5年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	水防警報 対象 観測所	関連 市町村	出張 所 ・ 鹿
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)						
				A	B	A	B	A	B	A	B					
吉 田 川	13.3	内浦 左右岸	工作物 橋梁 51				1					1	品井沼大橋 桁下高不足	粕川	松島町	
	小計				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
合計				805	8,488	0	0	805	7,433	0	0	0				
				805	6,122	1	3	805	5,067	1	3					

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長