

令和6年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名 及び 左右岸別	評定種別 及び 図面番号	令和6年度評定				令和5年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	水防警報 対象 観測所	関連 市町村	出張所	
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
吉田川	9.7+33~ 9.7+49	鎌巻 左岸	堤体漏水 1	16 16				16 16				月輪工		鹿島台(吉) 粕川	大崎市	鹿島台	
	11.2~ 11.4	鎌巻 左岸	越水 2		224 224				224 224			警戒巡視 避難誘導		粕川	大崎市		
	16.0+60~ 17.2	下志田 左岸	堤体漏水 6		1,412 1,412				1,412 1,412			月輪工		粕川	大崎市		
	9.8~ 10.2	二子屋 右岸	越水 29		388 388							警戒巡視 避難誘導	最新情報による	鹿島台(吉) 粕川	松島町 大崎市	鳴瀬	
	10.2~ 10.6	二子屋 右岸	越水 30		415 178				415 178			警戒巡視 避難誘導		鹿島台(吉) 粕川	松島町 大崎市		
	10.4~ 10.8	二子屋 右岸	基礎地盤漏水 31	400 400					400 400			月輪工	H27.9.11実績 漏水I有	粕川	松島町 大崎市		
	11.2	二子屋 左右岸	工作物 橋梁 49				1				1		東北本線鉄橋(上) 桁下高不足	粕川	松島町 大崎市	鳴瀬 鹿島台	
	11.2	二子屋 左右岸	工作物 橋梁 50				1				1		東北本線鉄橋(下) 桁下高不足	粕川	松島町 大崎市		
小計				416 416	2,439 2,202	0 0	0 2	416 416	2,051 1,814	0 0	0 2						
合計				416 416	2,439 2,202	0 0	0 2	416 416	2,051 1,814	0 0	0 2						

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長