

令和6年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名 及び 左右岸別	評定種別 及び 図面番号	令和6年度評定				令和5年度評定				対策水防 工 法 名	変更理由等	水防警報 対象 観測所	関 連 市町村	出 張 所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)						
				A	B	A	B	A	B	A	B					
吉田川	24.7~ 25.3	檜和田 左岸	越水 8		566 295				566 295			警戒巡視 避難誘導		落 合	大和町	鳴瀬出張所
	25.0~ 25.63	檜和田 左岸	基礎地盤漏水 9	621 621				621 621				月輪工 釜段工	H27堤防詳細点検結果	落 合	大和町	
	27.1~ 27.3	吉田川上流 左岸	越水		0 0				207 207			警戒巡視 避難誘導	最新情報による	落 合	大和町	
	28.1~ 28.5	吉田川上流 左岸	越水 10		400 400				400 400			警戒巡視 避難誘導		落 合	大和町	
	28.7~ 29.1	吉田川上流 左岸	越水 11		430 430				430 430			警戒巡視 避難誘導	●危険箇所	落 合	大和町	
	29.1~ 31.5	吉田川上流 左岸	越水 12		2,901 2,901				2,901 2,901			警戒巡視 避難誘導		落 合	大和町	
	19.95~ 24.8	海老沢 右岸	堤体漏水 40		4,900 4,696				4,900 4,696			月輪工		粕川 落 合	大郷町 大和町	
	24.7~ 25.3	鷹ノ巣 右岸	越水 41		727 727				727 727			警戒巡視 避難誘導		落 合	大和町	
	25.3~ 26.1	鶴 巢 右岸	越水 42		631 631				631 631			警戒巡視 避難誘導	●危険箇所	落 合	大和町	
	27.1~ 27.7	鶴 巢 右岸	越水 43		671 671				671 671			警戒巡視 避難誘導		落 合	大和町	
	27.9~ 28.3	鶴 巢 右岸	越水 44		343 343				343 343			警戒巡視 避難誘導		落 合	大和町	
	28.7~ 28.9	吉田川上流 右岸	越水 45	204 204				204 204				警戒巡視 避難誘導	●危険箇所	落 合	大和町	
	28.9~ 30.3	吉田川上流 右岸	越水 46		1,389 1,389				1,389 1,389			警戒巡視 避難誘導		落 合	大和町	
	30.3~ 30.5	吉田川上流 右岸	越水 47		275 275				275 275			警戒巡視 避難誘導		落 合	大和町	
	31.1~ 31.7	吉田川上流 右岸	越水 48		592 592				592 592			警戒巡視 避難誘導		落 合	大和町 富谷市	
	25.7+136	檜和田 左右岸	工作物 橋梁 54			1				1			悟溪寺橋 桁下高不足	落 合	大和町	
	27.0+108	檜和田 左右岸	工作物 橋梁 55				1				1		八幡堂歩道橋 桁下高不足	落 合	大和町	
	28.7+40	檜和田 左右岸	工作物 橋梁 56				1				1		落合橋 桁下高不足	落 合	大和町	
	31.7	吉田川上流 左右岸	工作物 橋梁 57				1				1		高田橋 桁下高不足	落 合	大和町 富谷市	
小 計				825 825	13,825 13,350	0 1	0 3	825 825	14,032 13,557	0 1	0 3					
合 計				825 825	13,825 13,350	0 1	0 3	825 825	14,032 13,557	0 1	0 3					

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長