

踏切道安全通行カルテ

更新日：令和4年12月末

|      |        |       |                    |        |         |
|------|--------|-------|--------------------|--------|---------|
| よみがな | だいにちあい | 所在地   | 山形県山形市千歳2丁目1395-12 |        |         |
| 踏切道名 | 第2落合   | 道路名   | 市道長町二口橋線           | 道路管理者名 | 山形市     |
|      |        | 鉄道路線名 | 奥羽線                | 鉄道事業者名 | 東日本旅客鉄道 |

| 位置図・現況写真     |                  | 諸元・構造等                      |               |                    |                |       | R3年9月末時点  |  |
|--------------|------------------|-----------------------------|---------------|--------------------|----------------|-------|-----------|--|
|              | 踏切種別             | 第1種                         | 幅員 (m)        | 位置                 | 歩道部 (起点寄)      | 車道    | 歩道部 (終点寄) |  |
|              | 踏切長(m)           | 14.2                        |               | 左道路                | 0.4            | 4.4   | 0.2       |  |
|              | 横断本数(本)          | 2                           |               | 踏切道                | 0.0            | 4.4   | 0.0       |  |
|              | 交差角(度)           | 85                          | 右道路           | 0.3                | 4.6            | 0.3   |           |  |
|              | 道路線形             | 左道路                         | 直線            | 迂回路                | 種類             | 有無等   | 距離(m)     |  |
|              |                  | 右道路                         | 直線            |                    | 自動車            | 両方共なし | -         |  |
|              | 交通規制             | 時間帯による軽車両以外の車両の通行禁止         |               | 歩行者                | 迂回路なし (200m以内) | -     |           |  |
|              | 車両進入防護柵等         | 設置していない                     |               | バリアリ化              | 迂回路なし (200m以内) | -     |           |  |
|              | 歩車道分離方法          | なし                          |               | バリアリ化状況            | -              | DID地区 | -         |  |
|              | 踏切保安設備           | 賢い踏切                        | -             |                    | 踏切支障報知装置(手動)   | ○     |           |  |
| 高規格保安設備      |                  | オーバーハング型警報装置<br>障害物検知装置(光式) |               | 高齢者等の事故防止対策設備      | -              |       |           |  |
| 特性           | 通学路指定状況 (学校指定)   | ○                           |               | 通学路交通安全プログラム       | ○              |       |           |  |
|              | バリアフリー法に基づく特定道路上 | -                           |               | 緊急輸送道路上<br>重要物流道路上 | -              |       |           |  |
| 自動車交通量 (台/日) | 1,375            |                             | 歩行者等交通量 (人/日) | 1,899              | 鉄道交通量 (本/日)    | 91    |           |  |

| 基準算定データ             |       |              |       |            |        |    | R3年9月末時点 |                               |
|---------------------|-------|--------------|-------|------------|--------|----|----------|-------------------------------|
| ピーク時遮断時間(分)         | 14    | 前後歩道との幅員差(m) | -0.4  | 踏切内の事故発生状況 | 事故別    | 件数 | 死者数      | 地域課題<br>通学路指定されており歩道整備等の改良が必要 |
| A. 踏切自動車交通遮断量(台・時)  | 3,162 | AとBの和        | 7,529 |            | 踏切事故   | 0  | 0        |                               |
| B. 踏切歩行者等交通遮断量(人・時) | 4,367 |              |       |            | 道路交通事故 | 0  | 0        |                               |

| カルテ踏切の基準 |             |             |         |          |        | R3年9月末時点    |
|----------|-------------|-------------|---------|----------|--------|-------------|
| 開かずの踏切   | 自動車ボトルネック踏切 | 歩行者ボトルネック踏切 | 歩道狭危険踏切 | 通学路要対策踏切 | 事故多発踏切 | 移動等円滑化要対策踏切 |
| -        | -           | -           | -       | ○        | -      | -           |

| 法指定の状況 |                        |   |   |   | R4年12月末時点 |
|--------|------------------------|---|---|---|-----------|
| 法指定年月日 | 指定に係る基準 (踏切道改良促進法施行規則) |   |   |   |           |
| -      | -                      | - | - | - | -         |

| 対策図・完了写真 |        | 対策実施の状況  |            |       |        | R4年12月末時点 |
|----------|--------|----------|------------|-------|--------|-----------|
|          | 進捗     | 協議会の設置状況 | 改良計画書の作成年度 | 事業化年度 | 工事着手年度 |           |
|          | 指定前    | ○        | -          | -     | -      |           |
|          | 対策内容   |          |            |       |        |           |
|          | -      |          |            |       |        |           |
|          | 事業完了年度 | 対策の効果等   |            |       |        |           |
| -        |        |          |            |       |        |           |
| 除却年度     |        |          |            |       |        |           |
| -        |        |          |            |       |        |           |