

### 令和6年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和6年度評定				令和5年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
鮭川	1.6 3.0	岩清水左岸	堤体漏水 鮭-①		1,400				1,400			月輪工 警戒巡視・避難誘導			真木	戸沢村	鮭川出張所
	2.6 2.8	津谷右岸	越水(溢水) 鮭-②		188				188			積土のう工 警戒巡視・避難誘導			真木	戸沢村	
	2.63	岩清水・津谷左右岸	鮭川橋梁 鮭-③				1				1	警戒巡視・避難誘導 警戒巡視・避難誘導	(流下能力)		真木	戸沢村	
	2.7 2.9	津谷右岸	基礎地盤漏水 鮭-④	150					150			月輪工・釜段工 警戒巡視・避難誘導	(旧川跡、H10.6実績)		真木	戸沢村	
	2.8 4.0	岩清水左岸	越水(溢水) 鮭-⑤		867				867			積土のう工 警戒巡視・避難誘導			真木	戸沢村	
	2.89	岩清水・津谷左右岸	岩津橋 鮭-⑥				1				1	警戒巡視・避難誘導	(流下能力)		真木	戸沢村	
	3.4 3.8	岩清水左岸	堤体漏水 鮭-⑦		244				244			月輪工 警戒巡視・避難誘導			真木	戸沢村	
	3.6 5.6	名高右岸	越水(溢水) 鮭-⑧		1,532				1,532			積土のう工 警戒巡視・避難誘導			真木	戸沢村	
	5.25	名高・河の口左右岸	戸沢橋 鮭-⑨				1				1	警戒巡視・避難誘導			真木	戸沢村	
	5.6 6.6	松坂右岸	越水(溢水) 鮭-⑩		1,089				1,089			積土のう工 警戒巡視・避難誘導			真木	戸沢村	
	6.4 6.9	向松坂右岸	堤体漏水 鮭-⑪		500				500			月輪工 警戒巡視・避難誘導	堤防詳細点検結果 堤体漏水すべりの恐れ		真木	戸沢村	
	8.55	米・松坂左右岸	米坂橋 鮭-⑫				1				1	警戒巡視・避難誘導			真木	戸沢村	
	9.2 12.0	向居右岸	堤体漏水 鮭-⑬		2,800				2,800			月輪工 警戒巡視・避難誘導			真木	鮭川村	
	9.3 11.6	向居右岸	越水(溢水) 鮭-⑭		1,888				1,888			積土のう工 警戒巡視・避難誘導			真木	鮭川村	
小計				150	10,508	0	4	150	10,508	0	4						
				150	8,154			150	8,154								

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

### 令和6年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和6年度評定				令和5年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
鮭川	10.7	川口左岸	越水(溢水) 鮭-⑮		906				906			積土のう工 警戒巡視・避難誘導	堤防詳細点検結果		真木	鮭川村	鮭川出張所
	11.2		堤体漏水 鮭-⑮		1,016				1,016			月輪工 警戒巡視・避難誘導					
	10.7	川口左岸	基礎地盤漏水 鮭-⑯	50				50				月輪工・釜段工 警戒巡視・避難誘導	(旧川跡、S57.7実績)		真木	鮭川村	
	10.8		基礎地盤漏水 鮭-⑰		1,016				1,016			月輪工・釜段工 警戒巡視・避難誘導	堤防詳細点検結果				
	11.3	川口左岸	堤体漏水 鮭-⑱		502				502			月輪工 警戒巡視・避難誘導	堤防詳細点検結果 裏法すべり破壊の恐れ		真木	鮭川村	
	0.5(泉田川)		堤体漏水 鮭-⑲		502				502			積土のう工 警戒巡視・避難誘導					
	11.3	上大淵左岸	越水(溢水) 鮭-⑳		652				652			積土のう工 警戒巡視・避難誘導			真木	鮭川村	
	11.6		越水(溢水) 鮭-㉑		300				300			警戒巡視・避難誘導					
	11.81	向居・上大淵左右岸	向居橋				1				1	警戒巡視・避難誘導			真木	鮭川村	
	13.40	庭月左岸	水衝・洗掘 鮭-㉒		190				0			ブロック張工 警戒巡視・避難誘導	令和5年7月豪雨で洗掘		真木	鮭川村	
	13.62		水衝・洗掘 鮭-㉓		190				0			警戒巡視・避難誘導					
	13.9	観音寺右岸	越水(溢水) 鮭-㉔		50				50			積土のう工 警戒巡視・避難誘導	(H21施工)		真木	鮭川村	
	14.0		越水(溢水) 鮭-㉕		50				50			警戒巡視・避難誘導	(桁下高不足)				
	14.12	庭月・観音寺左右岸	鮭川橋				1				1	警戒巡視・避難誘導			真木	鮭川村	
15.0	観音寺右岸	越水(溢水) 鮭-㉖		606				606			積土のう工 警戒巡視・避難誘導			真木	鮭川村		
15.6		越水(溢水) 鮭-㉗		606				606			警戒巡視・避難誘導						
15.0	観音寺右岸	堤体漏水 鮭-㉘		938				938			月輪工 警戒巡視・避難誘導	(H21施工)		真木	鮭川村		
16.0		堤体漏水 鮭-㉙		332				332			警戒巡視・避難誘導						
16.0	観音寺右岸	越水(溢水) 鮭-㉚		130				130			積土のう工 警戒巡視・避難誘導	家屋箇所を対象 (H23施工)		真木	鮭川村		
16.1		堤体漏水 鮭-㉛		130				130			月輪工 警戒巡視・避難誘導	家屋箇所を対象 (H23施工)					
小計				50	6,136	0	2	50	5,946	0	2						
合計				200	16,644	0	6	200	16,454	0	6						

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和6年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和6年度評定				令和5年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
真室川	0.0 1.3	木の下 右岸	堤体漏水 鮭-27		1,330				1,330			月輪工 警戒巡視・避難誘導	(S50.8破堤跡)		真室川	真室川町	鮭 川 出 張 所
			基礎地盤漏水 鮭-27		1,330				1,330			月輪工・釜段工 警戒巡視・避難誘導					
	1.2 1.6	木の下 右岸	越水(溢水) 鮭-28		368				368			積土のう工 警戒巡視・避難誘導			真室川	真室川町	
			越水(溢水) 鮭-29		238				238			積土のう工 警戒巡視・避難誘導			真室川	真室川町	
	1.1 3.2	真室川 左岸	堤体漏水 鮭-30		2,100				2,100			月輪工 警戒巡視・避難誘導	(S50.8破堤跡) (H12側帯施工)		真室川	真室川町	
			基礎地盤漏水 鮭-30		1,855				1,855			月輪工・釜段工 警戒巡視・避難誘導					
	1.4 1.9	木の下 右岸	堤体漏水 鮭-31		522				522			月輪工 警戒巡視・避難誘導	(S50.8破堤跡)		真室川	真室川町	
			基礎地盤漏水 鮭-31		385				385			月輪工・釜段工 警戒巡視・避難誘導					
	2.0 2.3	木の下 右岸	堤体漏水 鮭-32		256				256			月輪工 警戒巡視・避難誘導			真室川	真室川町	
			基礎地盤漏水 鮭-32		256				256			月輪工・釜段工 警戒巡視・避難誘導					
	2.7 2.9	木の下 右岸	越水(溢水) 鮭-33	160					160			積土のう工 警戒巡視	家屋箇所を対象 (無堤区間)		真室川	真室川町	
				160					160								
	4.1 4.7	上高沢 右岸	堤体漏水 鮭-34		650				650			月輪工 警戒巡視・避難誘導			真室川	真室川町	
			基礎地盤漏水 鮭-34		650				650			月輪工・釜段工 警戒巡視・避難誘導					
小計				160	10,329	0	0	160	10,329	0	0						
真室川	合計			160	10,329	0	0	160	10,329	0	0						
				160	4,959			160	4,959								

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

### 令和6年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和6年度評定				令和5年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
金山川	0.0	安久土右岸	堤体漏水 鮭-⑳		200				200			月輪工 警戒巡視・避難誘導		平岡橋	真室川町	鮭川出張所	
	0.2		基礎地盤漏水 鮭-㉑		200				200			月輪工・釜段工 警戒巡視・避難誘導					
	0.8	新田平岡左岸	越水(溢水) 鮭-㉒		414				414			積土のう工 警戒巡視・避難誘導	(一連区間での評価)	平岡橋	真室川町		
	1.6				0				0								
	0.8	新田平岡左岸	堤体漏水 鮭-㉓	829				829				月輪工 警戒巡視・避難誘導		平岡橋	真室川町		
	1.6			829				829									
	0.8	新田平岡左岸	水衝・洗掘 鮭-㉔		1,202				1,202			木流し工 警戒巡視・避難誘導	(堤防総点検より)	平岡橋	真室川町		
	2.1				0			0									
	1.6	新田平岡左岸	堤体漏水 鮭-㉕		399				399			月輪工 警戒巡視・避難誘導		平岡橋	真室川町		
	2.1				399				399								
2.2	平岡右岸	堤体漏水 鮭-㉖		1,000				1,000			月輪工 警戒巡視・避難誘導		平岡橋	真室川町			
3.2		基礎地盤漏水 鮭-㉗		1,000				1,000			月輪工・釜段工 警戒巡視・避難誘導						
2.5	平岡右岸	水衝・洗掘 鮭-㉘		460				460			木流し工 警戒巡視・避難誘導	(堤防総点検より)	平岡橋	真室川町			
3.0				0				0									
3.6	凝山右岸	越水(溢水) 鮭-㉙		777				777			積土のう工 警戒巡視・避難誘導		平岡橋	金山町			
4.4				777				777									
小計				829	5,652	0	0	829	5,652	0	0						
				829	2,376			829	2,376								

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和6年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和6年度評定				令和5年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所	
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)								
				A	B	A	B	A	B	A	B							
金山川	4.00	凝山右岸	水衝・洗掘 鮭-④③		120				120			木流し工 警戒巡視・避難誘導	(H12堤防総点検より)		平岡橋	金山町	出張所	
	4.12				0			0										
	4.14	凝山右岸	水衝・洗掘 鮭-④④		320				320			木流し工 警戒巡視・避難誘導	(H12堤防総点検より)		平岡橋	金山町		
	4.70				211			211										
	5.6	凝山右岸	越水(溢水) 鮭-④⑤		196				196			積土のう工 警戒巡視・避難誘導			平岡橋	金山町		
	5.8				196			196										
	7.0	凝山右岸	水衝・洗掘 鮭-④⑥		860				860			木流し工 警戒巡視・避難誘導	(H12堤防総点検より)		平岡橋	金山町		
	7.8				860			860										
小計				0	1,496	0	0	0	1,496	0	0							
				0	1,267			0	1,267									
金山川	合計			829	7,148	0	0	829	7,148	0	0							
				829	3,643			829	3,643									

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長