

令和6年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和6年度評定				令和5年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	水防警報対象 観測所	関連 市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)						
				A	B	A	B	A	B	A	B					
江合川	14.6+50～ 15.4	上谷地 左岸	堤体漏水 19		657 331				657 331			月輪工		下谷地	涌谷町 大崎市	大崎出張所
	15.0～ 15.4	上谷地 左岸	越水 20		326 326				326 326			警戒巡視 避難誘導		下谷地	涌谷町 大崎市	
	15.4～ 15.6+180	北小牛田 左岸	堤体漏水 21		375 375				375 375			月輪工		下谷地	大崎市	
	15.78～ 16.05	北小牛田 左岸	基礎地盤漏水 22		269 269				269 269			釜段工		下谷地	大崎市	
	18.2～ 18.6	沼部 左岸	越水 23		353 233				353 233			警戒巡視 避難誘導		下谷地	大崎市	
	18.4～ 18.6	沼部 左岸	基礎地盤漏水 24	120 120				120 120				釜段工	破堤跡 実績履 I	下谷地	美里町 大崎市	
	18.6～ 18.8	平針 左岸	越水 25		230 230				230 230			警戒巡視 避難誘導		下谷地	美里町 大崎市	
	23.7～ 24.1	羽山堂 左岸	基礎地盤漏水 30		400 400				400 400			釜段工	漏水 I 無	下谷地	大崎市	
	25.8+95～ 27.4	渕尻 左岸	堤体漏水 31		2,345 2,175				2,345 2,175			月輪工		下谷地 荒雄	大崎市	
	27.2～ 27.6	渕尻 左岸	越水 32		338 338				338 338			警戒巡視 避難誘導		荒雄	大崎市	
	27.6～ 28.4	桜の目 左岸	越水 33		992 992				992 992			警戒巡視 避難誘導		荒雄	大崎市	
	27.8～ 28.7	桜の目 左岸	基礎地盤漏水 34		900 113				900 113			釜段工	漏水 I 無	荒雄	大崎市	
	30.0～ 30.1	桜の目 左岸	基礎地盤漏水 35		120 120				120 120			釜段工	漏水 I 無	荒雄	大崎市	
	30.1～ 30.7	桜の目 左岸	堤体漏水 36		566 566				566 566			月輪工		荒雄	大崎市	
	17.8+100～ 18.6	小牛田 右岸	堤体漏水 52		675 322				675 322			月輪工		下谷地	美里町 大崎市	
	25.8+150	北浦 右岸	工作物 樋管 59			1					1		右京江樋管(許) 応急対策E未施工箇所	下谷地	大崎市	
	26.3～ 26.5	福沼 右岸	基礎地盤漏水 60		208 208				208 208			釜段工		下谷地 荒雄	大崎市	
	26.4+102～ 27.0+92	福沼 右岸	堤体漏水 61		610 416				610 416			月輪工		下谷地 荒雄	大崎市	
	27.0～ 27.6	福沼 右岸	越水 62		513 513				513 513			警戒巡視 避難誘導		荒雄	大崎市	
	27.0+92～ 27.6	福沼 右岸	基礎地盤漏水 63		478 0				478 0			月輪工 釜段工		荒雄	大崎市	
27.6～ 28.6	荒雄 右岸	越水 64		993 993				993 993			警戒巡視 避難誘導	●危険箇所	荒雄	大崎市		
小計				120 120	11,348 8,920	0 1	0 0	120 120	11,348 8,920	0 1	0 0					

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和6年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名 及び 左右岸別	評定種別 及び 図面番号	令和6年度評定				令和5年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	水防警報 対象 観測所	関連 市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)						
				A	B	A	B	A	B	A	B					
江 合 川	27.6~ 27.8+124	荒雄 右岸	基礎地盤漏水 65		319 0				319 0			月輪工 釜段工		荒雄	大崎市	大崎出張所
	27.9~ 30.7	荒雄 右岸	堤体漏水 66		2,813 2,044				2,813 2,044			月輪工		荒雄	大崎市	
	18.2+71	沼部 左右岸	工作物 橋梁 74				1					1	江合川鉄道橋(上) 桁下高不足	下谷地	美里町 大崎市	
	18.2+71	沼部 左右岸	工作物 橋梁 75				1					1	江合川鉄道橋(下) 桁下高不足	下谷地	美里町 大崎市	
	27.6+41	測尻 左右岸	工作物 橋梁 78				1					1	江合橋 桁下高不足	荒雄	大崎市	
	28.3+58	桜の目 左右岸	工作物 橋梁 79				1					1	新江合橋 桁下高不足	荒雄	大崎市	
	30.0+63	桜の目 左右岸	工作物 橋梁 80				1					1	桜の目橋歩道橋 桁下高不足	荒雄	大崎市	
	30.0+63	桜の目 左右岸	工作物 橋梁 81				1					1	桜の目橋 桁下高不足	荒雄	大崎市	
小計				0	3,132 2,044	0	0	0	3,132 2,044	0	0					
合計				120	14,480 10,964	0	6	120	14,480 10,964	0	6					

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長