

鷹巣出張所ニュース



第162号 令和2年3月31日発行
能代河川国道事務所 鷹巣出張所
秋田県北秋田市綴子字柳中9-1
☎0186-62-1226

当出張所では、北秋田市今泉～大館市比内町扇田の米代川の35.9km・支川小猿部川1.8kmを管理しています
令和元年度

鷹巣出張所管内河川工事完了のお知らせ

米代川長坂・大巻地区河道掘削工事



工期：令和元年10月17日
～令和2年3月30日
施工業者：秋田土建株式会社

本工事は、平成23年8月の洪水により家屋等への浸水被害が発生したことから、洪水時の水位を低下させるため大館市長坂地区と大巻地区、北秋田市向黒沢地区の河道掘削工事を行ったものです。
かどうっさく




河道掘削とは・・・

川の中の土砂を取り除き川幅を広げ洪水の流れをよくする工事です。

掘り出された土砂は周辺の事業で有効利用しています！



【長坂地区】



現場代理人より
ひとこと



苦勞した点

川から採取した土砂を運搬するための工事用道路を川岸沿いに造成する際、冬期に入っても米代川の水位がなかなか下がらず気温も比較的高かったため、降雨により増水し水位が上がることを想定し、救命胴衣を準備するとともに重機避難場所を設け、常に天気予報を確認しながら細心の注意を払い作業を行った。

工夫した点

仮締切りと工事用道路の造成が完了しなければ河川内から掘削した土砂の運搬を開始することができない為、工事用道路の造成に使用する大型土のうを作成する作業班を二班作り、作業の効率化・工程の短縮を図った。



秋田土建(株)
亀山 侑斗さん

地域住民の皆様のご協力により今年度の工事につきましては、全て無事終了いたしました。来年度も安全に十分配慮して施工していきますので、地域住民の皆様にはご理解とご協力のほどよろしくお願ひいたします。



雪解けによる河川の増水にご注意を

これからの時期は暖かい気温が続くため、雪解けが進み川の水位が上がります。

今シーズンは例年に比べ降雪量は少ないものの山間部にはまだ雪が残っており、ひとたび雨が降ると一気に水かさが増し洪水になる恐れがあります。

事前に気象情報を確認し、水位が上がっている時は大変危険ですので河川には近づかないでください。



↑国土交通省『川の防災情報』をご活用ください。河川の水位やダム貯水状況などの情報をリアルタイムで確認することができます。