成瀬ダムの事業進捗等について

事業名 （箇所名）	実施箇所	事業期間等	総事業費（億円） 上段：前回評価時 下段：現時点	事業を巡る社会経済情勢等の変化	主な事業の進捗状況	主な事業の進捗の見込み	コスト縮減や代替案等の可能性
成瀬ダム建設事業	秋田県雄勝郡 東成瀬村	S58年度実施計画調査着手/H9年度建設事業着手/R6年度完成予定	約1,530億円 約1,530億円	現場状況に応じて、適切な対応を行い、物価変動等や現場状況の変動による影響を適切に管理し、引き続きコスト縮減に努め事業を実施するとともに今後の見込みについて精査を行う	R1年度末現在 49.6%（758.7億円） 引き続き本体工事を実施	平成30年9月に本体工事着手、 令和元年10月にダム堤体打設開始 令和6年度に完了する見込み	新技術である台形CSGダムの施工にあたって、有識者からなる技術委員会に諮りながら適切に進めていることが確認され、今後も適切に管理し、引き続きコスト縮減に努める