資料 6

平成30年度　事業評価監視委員会（第2回）　　審議案件一覧表

資料番号	審議区分	県名	プロジェクト名	前回評価年度 ( )は今回再評価理由	事業計画等の変化			事業費の変化			事業期間の変化		主な便益の変化		費用便益比の変化				対応方針（原案）
					対象施設	施設規模（総延長）	変更内容	前回（億円）	今回（億円）【 】は前回との差	主な変化要因	前回	今回【 】は前回との差	前回	今回【 】は前回との差	全体		残事業		
															前回	今回【 】は前回との差	前回	今回【 】は前回との差	
資料7	重点	秋田県	秋田港外港地区 防波堤整備事業	H29 (社会情勢変化)	岸壁(水深11m)(耐震)	190m	構造変更	505	555 【+50億円】 ○施設改良追加 ○海底地盤の洗掘に伴う構造変更等	○新たな貨物需要に伴う整備計画見直し ○現場条件の変更	平成35年度	平成38年度 【+3年】	①輸送コスト削減（コンテナ）31,900TEU/年 ②輸送コスト削減（完成自動車）17,000台/年 ③輸送コスト削減（建設機械）24,000トン/年 ④滞船コスト削減（バルク船）372時間/年 ⑤震災時輸送コスト増大回避 1）緊急物資　3千トン 2）フェリー貨物　379千トン	①輸送コスト削減（コンテナ）31,900TEU/年【同左】 ②　ー　【-17,000】 ③　ー　【-24,000】 ④滞船コスト削減（バルク船）372時間/年【同左】 ⑤震災時輸送コスト増大回避 1）緊急物資　3千トン【同左】 2）フェリー貨物　322千トン【-57】 ⑥輸送コスト削減（洋上風車）34千トン/年【+34】	2.0	2.1 【+0.1】 便益見直し(洋上風車)によるB/C増加	2.9	4.9 【+2.0】 便益見直し(洋上風車)によるB/C増加	事業継続
					泊地(水深11m)	29ha	ー												
					ふ頭用地	3ha	ー												
					防波堤（第二南）	1,400m	構造変更												
					防波堤(北)	100m	ー												
					泊地(水深13m)(消波)	1,458m	ー												
					防波堤(新北)	204m	ー												