令和6年度　重要水防箇所別調書

様式－2－2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和6年度評定 堤防(m) A	令和6年度評定 堤防(m) B	令和6年度評定 工作物(箇所) A	令和6年度評定 工作物(箇所) B	令和5年度評定 堤防(m) A	令和5年度評定 堤防(m) B	令和5年度評定 工作物(箇所) A	令和5年度評定 工作物(箇所) B	対策水防工法名	変更理由等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
江合川	0.0～ 2.0	篭岳 左岸	越水 1		2,072 2,072				2,072 2,072			警戒巡視 避難誘導		短台	石巻市 涌谷町	涌谷出張所
	0.0～ 0.2	和渕 右岸	基礎地盤漏水 37		200 0				200 0			釜段工		短台	石巻市	
	0.0～ 1.2	和渕 右岸	越水 38		1,007 1,007				1,007 1,007			警戒巡視 避難誘導		短台	石巻市	
	2.6～ 3.6	西谷地 右岸	越水 39		922 922				922 922			警戒巡視 避難誘導		短台 涌谷	石巻市	
	3.1～ 4.0	西谷地 右岸	基礎地盤漏水 40		746 0				746 0			月輪工 釜段工		涌谷	石巻市	
	3.9～ 4.2	西谷地 右岸	水衝・洗掘 41		330 144				330 144			木流し工		涌谷	石巻市	
	4.2～ 4.6	西谷地 右岸	越水 42		302 302				302 302			警戒巡視 避難誘導		涌谷	石巻市	
	0.0+91	篭岳 左右岸	工作物　橋梁 67				1				1		気仙沼線江合川鉄道橋 桁下高不足	短台	石巻市	
	2.6+15	笠石 左右岸	工作物　橋梁 68				1				1		及川橋 桁下高不足	涌谷	涌谷町 石巻市	
小計				0 0	5,579 4,447	0 0	0 2	0 0	5,579 4,447	0 0	0 2					
合計				0 0	5,579 4,447	0 0	0 2	0 0	5,579 4,447	0 0	0 2					

注）堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長