

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 1 2 日
契 約 業 者 名	日本工営エナジーソリューションズ (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区麹町 5 - 4
業 務 の 名 称	磐城国道管内電気通信設備設計業務
業 務 場 所	福島県いわき市平上荒川地内外
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. トンネル照明施設詳細設計 (照明盤改造追加) 1 式 2. 道路照明施設詳細設計 1 式 3. デジタル陸上移動通信システム (K-λ) 詳細設計 1 式 4. 履行期間の変更 令和 6 年 1 2 月 1 3 日 → 令和 7 年 3 月 1 4 日
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 8 月 6 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 1 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 9 , 5 0 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 , 6 5 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 4 , 1 5 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 維持管理費用の削減のため、既設コントロールセンターを撤去し、既設照明盤に回路を集約するための設計を追加した。 2. 高圧受変電施設を容量低減し電気料金を削減するため、明かり部道路照明のLED化設計を追加した。 3. 磐城国道事務所管内のK-λの不感地帯解消のため、基地局無線中継装置の設計を追加した。 4. 1 ~ 3 の設計項目を追加したため、履行期間の延長を行った。