

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 1 日
契 約 業 者 名	(株) 近代設計 福島営業所
契 約 業 者 の 住 所	福島県福島市置賜町 1 - 2 9
業 務 の 名 称	いわき地区交通対策設計業務
業 務 場 所	磐城国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	【設計業務】 ・平面交差点設計 2箇所→0箇所 ・平面交差点修正設計 0箇所→1箇所 ・関係機関協議作成 0→1式 ・補強土[テールム、多数アソカー式擁壁] 1 (箇所) 式→0 (箇所) 式 ・擁壁検討 0箇所→1箇所 ・親杭詳細修正設計 0箇所→1箇所 ・横断歩道橋詳細設計 1 (橋) 式→0 (橋) 式 ・横断歩道橋詳細設計 (施工計画・報告書作成) 0橋→1橋 ・場所内杭 0箇所→2箇所 ・関係機関との協議資料作成 0業務→1業務 ・動的解析 0橋→1橋 ・CCTV設備設計 0→1式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 8 月 2 7 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 1 , 4 8 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 8 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 3 , 3 5 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	草野地区において、当初は橋脚の工事で借地予定箇所としていた土地で介護事業を営む方針となったことが3月に判明した。そのため、借地不用な設計への見直しが必要となり、場所打ち杭の修正やフーチング基礎の修正が発生し、それら構造物の動的解析が急遽必要となったものである。