

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年10月18日
契約業者名	(株) 高修興業
契約業者の住所	秋田県湯沢市小野字小町100
工事の名称	前林地区道路改良工事
工事場所	秋田県湯沢市下院内地内
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	工事延長 L=217m 落石雪崩防止工 (防雪柵工 L=198m)
工期 (自)	令和 6年 4月 1日
工期 (至)	令和 6年12月20日
変更前の契約金額	236,830,000円 (税込み)
変更金額	+ 12,430,000円 (税込み)
変更後の契約金額	249,260,000円 (税込み)
変更理由	1. 防雪柵工について鋼管基礎杭打込み工法の変更及び数量を変更した。 2. 工期について、防雪柵工の鋼管基礎杭打込み工法の変更及び数量の増により、60日間延長し、令和6年12月20日とした。